Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфақұрылымдық
даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы
№632 бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен бекітілген

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

«26» желтоқсан 2019 ж.

Тапсырыс беруші **Түркістан облысының құрылыс басқармасы мемлекеттік мекемесінің басшысы орынбасары Т.Егетаев, Индекс-161200,Түркістан облысы, Түркістан қаласы 160 квартал, 5 құрылыс**
жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңдытұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация 2019 жылғы « » , **«Шымкентқұрылыс» ЖШС, директоры – А.Полатбеков, Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Шаян ауылы, Байдібек Қарашаұлы көшесі 26б.**
декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшынынтегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды 2019 жылғы « » , «Құрылыс Сапа» ЖШС, директоры – Т.Н. Базарбаев, инженер сарапшысы Г.П.Калыбаев аттестаттары №KZ73VJE00023327 28.02.2012ж, №KZ69VJE00044254 04.02.2019ж, №KZ42VJE00044255 04.02.2019ж.
қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларынынтегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды 2019 жылғы « » , **«Сурет» ӨК-гі, төрағасы – Пилипенко А.С., жобаның бас инженері – Проводникова Т.В.** негізінде
қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні.

Мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: **Түркістан облысы, Мақтарал ауданы, Мырзакент кенті, Жоба көшесі** мекенжайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше,үйдің (корпустың) нөмірі)

«ОҚО, Мақтарал ауданы, Мырзакент ауылындағы жедел жәрдем көрсету стансасымен ауысымына 250 адам қабылдайтын емхана құрылысы»
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кенейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:
а) **23.10.2013 жылғы Мырзакент кенті әкімінің №97 қаулысы.**
(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағыгимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайтажоспарлау, қайта жабдықтау) туралы:
Тұрақты жер телімін пайдалануға берілген **Мемлекеттік акт**

Түркістан қалалық жер кадастры бөлімшесінің жасаған №19-288-250-1193 тұрақты жер телімін пайдалану құқығын беретін акті

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны- **«Оңтүстік Қазақстан облысы мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ., 11.10.2017 ж.**

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) **"ОҚО Құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, 24.10.2014 жылғы №225 бұйрығы.**

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Сүрет» Өндірістік кооперативі, жоба №02-13.

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

«Мемсараптама» РМК-ның ОҚО бойынша филиалы, 17.10.2014 жылғы №19-0839/14 қорытындысы - жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы **қазан 2017 жыл;**

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы **желтоқсан 2019 жыл;**

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 8,0 ай;

нақты 19 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандардыескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Сиымдылығы	Қабылдау саны	250	250	250	250
Ғимараттың жалпы ауданы	м2	7407,86	7407,86	7407,86	7407,86
Ғимараттың құрылыс көлемі	м3	28878,87	28878,87	28878,87	28878,87

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, Оның ішінде:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						
Төрт бөлмелі және одан көп	-	-	-	-		

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады – Нысан іргетасы монолитті темірбетон, қабырғалары кірпіштен, шатыры жұмсақ жабынды, есік-терезелері темір, ағаш және пластиктен, едені линолеум және керамикалық плитка, тепшектері монолитті бетон, ішкі сылақтары алинекс шпаклевкасы, сыртқы қабырғасы линарный панельмен қапталған; медициналық құрал жабдықтар.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: **барлығы 1 457 129,178 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары мен басқа да шығындар 1080588,718 мың теңге және жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 376540,460 мың теңге.**

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **барлығы 1 457 129,178 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары мен басқа да шығындар 1080588,718 мың теңге және жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 376540,460 мың теңге.**

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«ОҚО, Мақтарал ауданы, Мырзакент ауылындағы жедел жәрдем көрсету стансасымен ауысымына 250 адам қабылдайтын емхана құрылысы»

объектінің (кешенінің) атауы

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші:

Түркістан облысының құрылыс басқармасы

ММ-нің басшысы Т.Егетаев

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау:

«Құрылыс Сапа» ЖШС-нің директоры Т.Б.Базарбаев

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау:

«Сурет» ӨК-нің төрағасы А.С.Пилипенко

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) :

«Шымкентқұрылыс» ЖШС-нің директоры А.Б.Полатбеков

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
1-қосымша
нысан
«ОҚО, Мақтарал ауданы, Мырзакент
ауылындағы жедел жәрдем көрсету
стансасымен ауысымына 250 адам
қабылдайтын емхана құрылысы»

Объектінің техникалық сипаттамасы (жеке тұрғын үй, саяжайлар, гараждар)

Атауы тұрғын үй (салқын жапсарлас құрылыс, гараж, монша, жазғы ас үй, сарай және т.б.), саяжайлар, гараждар	Өлшем бірлігі	Жалпы мәліметтер					
		қабат саны (қабат)	құрылыс салу алаңы ($м^2$)	ғимарат көлемі ($м^3$)	тұрғын бөлме саны	жалпы алаң ($м^2$)	тұрғын алаңы ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8
5 автокөлікке арналған гараж	дана	1	258,30	764,08		179,05	167,37

кестенің жалғасы

Құрастырмалы элементтер сипаттамасы			Жылыту түрі	Абаттандыру				
іргетасы	қабырғасы	шатыр жабыны		электрмен жабдықтау	сумен жабдықтау	ыстық сумен жабдықтау	кәріз	газбен жабдықтау
9	10	11	12	13	14	15	16	17
Темір-бетон	Күйдірілген кірпіш	Жұмсақ жабынды	Орталықтан-дырылған	бар	бар	Аристонмен	бар	жоқ

Құрылыс жоспары
Масштабы 1:500

Жер учаскесінің экспликациясы

Жалпы алаң ($м^2$)	оның ішінде					
	салынған	аула жабыны			сәндік бақ	бақша
		тротуарлар	жиегі	топырағы		
1	2	3	4	5	6	7
12 750,00	2755,94	3087,00				

Тапсырыс беруші
Басқарма басшысының
орынбасары _____ **Егетаев Т.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау
«Сурет» ӨК-нің төрағасы _____ **Пилипенко А.С.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

«Сурет» ӨК-нің
бас инженер жобалаушы _____ **Проводникова Т.В.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
2-қосымша
нысан

«ОҚО, Мақтарал ауданы, Мырзакент ауылындағы
жедел жәрдем көрсету стансасымен ауысымына
250 адам қабылдайтын емхана құрылысы»

Объектінің техникалық сипаттамасы
(көп пәтерлі тұрғын үй, өнеркәсіптік, сауда-саттық объектілері және тағы басқа)

Атауы (көп пәтерлі тұрғын үй, өнеркәсіптік, сауда-саттық объектілері және т.б.)	Жалпы мәліметтер									
	қабат саны (қабат)	пәтер саны	үй-жайлар, бөлмелер саны	құрылыс алаңы ($м^2$)	құрылыс көлемі ($м^3$)	жалпы алаңы ($м^2$)	тұрғын алаңы ($м^2$)	тұрғын емес үй-жайдың алаңы ($м^2$)	орын-тұрақтар алаңы ($м^2$)	балконның, лоджияның және т.б. алаңы ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОҚО, Мақтарал ауданы, Мырзакент ауылындағы жедел жәрдем көрсету стансасымен ауысымына 250 адам қабылдайтын емхана құрылысы оның ішінде:	**1;4**			**3367,80**	**30812,86**	**7857,71**				
«А» блогі	4			543,31	8677,05	2214,28				
«Б» блогі	4			583,37	10100,91	2596,79				
«В» блогі	4			607,88	10100,91	2596,79				
Жедел жәрдем көрсету стансиясы блогі	1			390,03	1238,00	332,38				
Жылыту қазандығы	1			94,21	369,09	76,92				
Әжетхана	1			49,00	326,9	40,55				

кестенің жалғасы

Құрастырмалы элементтер сипаттамасы			Жылыту түрі	Абаттандыру				
іргетасы	қабырғасы	шатыр жабыны		электрмен жабдықтау	сумен жабдықтау	ыстық сумен жабдықтау	кәріз	газбен жабдықтау
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Темір-бетон	Күйдірілген кірпіш	Құрама-металлды	Жылыту қазандығы	бар	бар	бар	бар	--

Алаңдарды бөлу
Тұрғын емес үй-жайлар

Ауданы	Тұрғын емес үй-жайлардағы тұрғын ауданы	Сауда-саттық	Өнеркәсіптік-өндірістік ғимараттармен құрылыс-тар	Қоймалық	Тұрмыстық қызмет көрсету	Гараждар
1	2	3	4	5	6	7
Негізгі						
Қосалқы						

Объектінің техникалық сипаттамасына қоса берілетін құжаттардың тізбесі:

1. Қабаттық жоспарлар
2. Қабаттық жоспарларға экспликация

Жер учаскесінің экспликациясы м^2

Жер учаскесінің жалпы ауданы	Салынған алаң			асфальт жабыны	басқадай жабындар
	барлығы	негізгі құрылымдар үшін	өзге құрылымдар мен ғимараттар үшін		
1	2	3	4	5	6
12 750	2526,10			3087,00	413,00

кестенің жалғасы

Салынбаған алаң						
топырақ	жабдықталған алаңдар				барлығы	оның ішінде
	барлығы	спорттық	балалар	шаруашылық		ағаш отырғызылған газон
7	8	9	10	11	12	13

Объектінің жоспарына экспликация

Денсаулық сақтау ұйымдары	Дене шынықтыру-спорттық	Мәдениет және өнер мекемелері	көліктік құрылыстармен ғимараттар	Инженерлік желілер мекемелері	Гараждар	Басқалар
19	20	21	22	23	24	25
2124,59					258,30	143,21

Негізгі құрылыстың конструктивтік элементтерінің техникалық сипаттамасы

№	Конструктивтік элементтердің атауы		Конструктивтік элементтердің сипаттамасы (материалы, әрленуі және т.б.)
1	2		3
1	Іргетасы		Темірбетон
2	1) ішкі және сыртқы тұрақты қабырғалары		Күйдірілген кірпіш
	2) ара қабырға		Күйдірілген кірпіш, гипсокартон
3	Аражабын	шатырлық	Темірбетон
		қабатаралық	Темірбетон
4	Төбе		Жұмсақ жабынды
5	Еден	1-ші қабаттың	Линолеум, керамогранитті плита
		келесі қабаттардың	Линолеум, керамогранитті плита

6	Ойықтар	терезелер		Поливинилхлоридті
		есіктер		Металлды, поливинилхлоридті
7	Әрлеу жұмыстары	ішкі		Су эмульсия
		сыртқы		Линеарный панелді
8	Ыстық сумен жабдықтау			Бар
9	Су құбыры			Металлды, полипропиленді
10	Кәріз			Бар
11	Электрмен жарықтандыру			Бар
12	Жылу	пешті		
13		газ пешті		
14		ЖЭО-нан		
15		АЫСЖ-дан		
16		жеке жылу қондырғыларынан	газбен	
17			сұйық отынмен	Бар
18		аудандық қазандығынан	газбен	
19			қатты отынмен	
20	Әртүрлі жұмыстар			

Қызметтік құрылыстардың техникалық сипаттамасы

Көрсеткіштері	Қызметтік құрылыстардың атауы
	Жедел жәрдем стансасы
Ауданы (м ^{2})	390,03
Құрылыстың биіктігі (м)	3
Құрылыстың ауқымы (м ^{3})	1238,00
Іргетас	Темірбетон
Қабырғалары	Күйдірілген кірпіш
Жабыны	Темірбетонды жабын плиталары
Төбесі	Металлды черепица
Едені	Керамогранитті плита
Терезелері	ПВХ
Есіктері	Ағаш, Поливинилхлоридті
Ішкі әрленуі	Су эмульсия
Сыртқы әрленуі	Сайдинг
Пештері	

Қызметтік құрылыстардың техникалық сипаттамасы

Көрсеткіштері	Қызметтік құрылыстардың атауы
	5 автокөлікке арналған гараж, жылыту қазандығы, әжетхана
Ауданы (м ^{2})	401,51
Құрылыстың биіктігі (м)	3,4; 3,6; 3
Құрылыстың ауқымы (м ^{3})	1460,07

Іргетас	Темірбетон
Қабырғалары	Күйдірілген кірпіш
Жабыны	Темірбетонды жабын плиталары
Төбесі	жұмсақ жабынды
Едені	бетон
Терезелері	ПВХ
Есіктері	Ағаш, Поливинилхлоридті
Ішкі әрленуі	Су эмульсия
Сыртқы әрленуі	Сайдинг
Пештері	

Құрылыстың жекелеген бөліктерінің техникалық сипаттамасы (жертөлелер, жартылай жертөлелер, мезониндер, мамандарды)

Құрылыстың жекелеген бөліктерінің атауы мен мақсаты	Жоспарланған жер бетінің жертөле еденіне дейінгі терендігі	Элементтердің сипаттамасы					
		қабырғалары	жабыны	едені	ішкі әрленуі	төбесі	қосымша құрылғысы
1	2	3	4	5	6	7	8
жертөле	-2,350	темірбетон	темірбетон	бетонды	әк	Аражабын	

Тапсырыс беруші :
Басқарма басшысының
орынбасары _____ **Егетаев Т.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау:
«Сурет» ӨК-нің төрағасы_____ **Пилипенко А.С.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

«Сурет» **ӨК-нің**
бас инженер жобалаушы _____ **Проводникова Т.В.**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Идустрия және инфақұрылымдық
даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша
нысан

Сәйкестік туралы декларация

20 19 жылғы "10" 12

Мердігер (бас мердігер) **«Шымкентқұрылыс» ЖШС, Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Шаян ауылы, Байдібек Қарашаұлы көшесі 26 б**

ұйымның атауы, заңды мекенжайы

Полатбеков Адихан Байтурсынович, атынан

ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«ОҚО, Мақтарал ауданы, Мырзакент ауылындағы жедел жәрдем көрсету стансасымен ауысымына 250 адам қабылдайтын емхана құрылысы» объектісі

бойынша объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші **«Түркістан облысының құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесі, басшысы Усубалиев Токтар Оразович** болып табылатын

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосалқы мердігерлік ұйым:
«Лидер-НК» ЖШС-гі, «СИГРОСТ» ЖШС-гі

ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)
«Сурет» өндірістік кооперативі, №02-13

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«ОҚО құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 24. 10. 2014 ж. бекітілген;

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
250	адам				

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: іргетасы темір бетонды, 4 қабатты ғимарат, қабырғалары күйдірілген кірпіш, шатыры жұмсақ жабынды, медициналық құрал жабдықтар;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша, оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы **қараша 2017 ж.;**

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы **желтоқсан 2019 жыл;**

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ____ ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 8 ай;

нақты 19 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

«ЕЛСУ-К» ЖШС-нің
директоры Казыбеков Ж. _____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мақтаарал ауданы бойынша
электр жүйелерінің
басшысы Нармухамедов Ж. _____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мақтаарал ЖТЦ басшысы
міндетін атқарушы Ахмурзаев Ш. _____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды

Мақтаарал ауданының жұмыспен
қамту және әлеуметтік бағдарламалар
бөлімі басшысы Муса М._____;

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) **«ОҚО, Мақтарал ауданы, Мырзакент ауылындағы жедел жәрдем көрсету стансасымен ауысымына 250 адам қабылдайтын емхана құрылысы»** объектісін қабылдауға дайын деп санайды,

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер) «Шымкентқұрылыс» ЖШС-нің
директоры Полатбеков А.Б. _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығымен бекітілген
Нысан
«ОҚО, Мактарал ауданы,
Мырзакент ауылындағы жедел
жәрдем көрсету стансасымен ауысымына
250 адам қабылдайтын емхана құрылысы»

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды

2019 жылғы «10» 12

Техникалық қадағалау **«Құрылыс Сапа» ЖШС, Базарбаев Талгат Бекмаханбетович, Шымкент қаласы, Аль-Фараби ауданы, Аль-Фараби көшесі 3 үй**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) заңды мекенжайы
Калыбаев Гани Пернебекович, аттестаттары №KZ73VJE00023327 28.02.2012ж, №KZ69VJE00044254 04.02.2019ж, №KZ42VJE00044255 04.02.2019ж. атынан
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні
_____ негізінде әрекет етеді
шарт № және күні
«ОҚО, Мактарал ауданы, Мырзакент ауылындағы жедел жәрдем көрсету стансасымен ауысымына 250 адам қабылдайтын емхана құрылысы» объектісі бойынша,
объектінің атауы және орналасқан жері
Тапсырыс берушісі **«Түркістан облысының құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесі, басшысының орынбасары Егетаев Тәжібай** болып табылады
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
Мыналарды растайды:
1. Объект құрылысын
а) мердігер (бас мердігер) **«Шымкентқұрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, №14008502 09.06.2014 жыл**
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
Полатбеков Адихан Баитурсынович атынан;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
б) қосымша мердігерлік ұйымдармен:
- **«Лидер-НК» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, №17022118 12.06.2017 жыл;**
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
Куанышбаев Марат Есбергенович атынан жүзеге асты;
- **«СИГРОСТ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, №14014167 24.09.2014 жыл;**
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
Кумарбек Малик Сартайұлы атынан жүзеге асты;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:
жұмыстың басталуы **қазан 2017 жыл;**
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **желтоқсан 2019 жыл;**
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **8**; нақты **19** ай;
3. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы 1 457 129,178 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары мен басқа да шығындар 1080588,718 мың теңге және жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 376540,460 мың теңге.
4. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: барлығы 1 457 129,178 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары мен басқа да шығындар 1080588,718 мың теңге және жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 376540,460 мың теңге.

5. Объекті жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) **«Сурет» ӨК, №02-13**

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

«ОҚО құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 24. 10. 2014 ж. бекітілген

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған;

6. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді;

7. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде бар;

8. Құрылыс процесінде техникалық қадағалау берген ескертпелер жойылған;

9. Құрылысы аяқталған объекті беріктікті, орнықтылықты, сенімділікті қамтамасыз етеді және жалпы қызмет көрсету (пайдалану, іске асыру, қолдану) мерзімі барысында меншік иелерінің (пайдаланушының) және қоғамның мүдделері мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді.

Техникалық қадағалау:

ұйым **«Құрылыс Сапа» ЖШС, директоры Базарбаев Талгат Бекмаханбетович**

ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні_____М.О.

техникалық қадағалау сарапшысы(лары) **Калыбаев Ғани Пернебекович аттестаттары №KZ73VJE00023327 28.02.2012ж, №KZ69VJE00044254 04.02.2019ж, №KZ42VJE00044255 04.02.2019ж.**

сарапшының (сарапшылардың) тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат №,

қолы, күні_____М.О.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығымен бекітілген

Нысан
«ОҚО, Мақтарал ауданы,
Мырзакент ауылындағы жедел
жәрдем көрсету стансасымен ауысымына
250 адам қабылдайтын емхана құрылысы»

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды

201 9 жылғы « 10 » 12

Авторлық қадағалау **«Сүрет» ӨК, төрағасы Пилипенко А.С.**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
жобаның бас инженері **Проводникова Т.В.** атынан
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні
_____ келісімшарт негізінде әрекет етеді
шарт жылы және күні

«ОҚО, Мақтарал ауданы, Мырзакент ауылындағы жедел жәрдем көрсету стансасымен ауысымына 250 адам қабылдайтын емхана құрылысы» объектісі бойынша,
объектінің атауы және орналасқан жері
Тапсырыс берушісі **«Түркістан облысының құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесі, басшысының орынбасары Егетаев Тәжібай** болып табылады.
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
1. Объект құрылысы мердігермен (бас мердігермен) **«Шымкентқұрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, №14008502 09.06.2014 жыл**
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
Полатбеков Адихан Баитурсынович атынан;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
б) қосымша мердігерлік ұйымдармен: **«Лидер-НК» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, №17022118 12.06.2017 жыл;**
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
Куанышбаев Марат Есбергенович атынан жүзеге асты;
в) қосымша мердігерлік ұйымдармен: **«СИГРОСТ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, №14014167 24.09.2014 жыл;**
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
Кумарбек Малик Сартайұлы атынан жүзеге асты;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы **қазан 2017 жыл;**
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **желтоқсан 2019 жыл;**
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **8** ай; нақты **19** ай;

3. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобадағы және мемлекеттік нормативтер талаптарына сәйкес;

4. Авторлық қадағалаушының ескертпелері құрылыс процесінде жойылған;
5. Құрылыс процесінде жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) енгізілген өзгерістер сәулет, қала құрылысы саласындағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес орындалған;

6. Объекті жобалау-сметалық құжаттамалары
«ОҚО құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 17. 10. 2014 ж. бекітілген,
құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы және бекітілген күні
«Сурет» өндірістік кооперативі №02-13
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі
жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) сәйкес салынған.
Авторлық қадағалау:
«Сурет» өндірістік кооперативі, төрағасы Пилипенко А.С.
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

қолы, күні_____ М.О.

«Сурет» өндірістік кооперативінің жобаның бас инженері Проводникова Т.В.
ұйым атауы, тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

қолы, күні_____

Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Субподрядчик: **ТОО "Лидер-НК"**
Договор: **№201 от 03.10.2017 г.**

Наименование объекта: **Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией скорой помощи в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за **апрель** 2018 год.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Общестроительные работы	**125 175 671**	**140 196 751**	**52 811 508**	**59 148 889**
	в.т.ч. оборудование				
	Итого затраты подрядчика	**125 175 671**	**140 196 751**	**52 811 508**	**59 148 889**
	Всего к оплате:	**125 175 671**	**140 196 751**	**52 811 508**	**59 148 889**

Принял:
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

Шаймерденов Г.

Сдал:
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Лидер-НК"

Куанышбаев М.

Форма 2

А К Т

приемки выполненных работ за апрель 2018 года

Генподрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Субподрядчик: **ТОО "Лидер НК"**
Договор: **№201 от 03.10.2017 года**

Наименование объекта: **"Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией медицинской помощи в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Земляные работы.								
16	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом I группы бульдозерами мощностью 59 кВт /80 л. с/ с перемещением до 5м	3172,6	5,55	5,55	17624	17624	5550	--	--
		м3		--	1,80	--	5722	97	0,01	22
17	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	793,15	122,18	--	96907	--	109505	0,89	702
		м3		122,18	--	96907	--	113	--	--
18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3172,6	21,55	4,52	68357	14328	52408	0,11	343
		м3		17,03	--	54029	--	97	--	--
19	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3172,6	14,12	12,00	44789	38063	13433	0,01	39
		м3		1,62	2,75	5140	8709	97	0,01	39
20	Е0101-12-13	Разработка грунта I группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3,подсыпка под полы	1447,016	22,04	20,73	31893	29998	9843	0,01	13
		м3		1,31	5,70	1896	8251	97	0,02	29
21	Е0101-166-1	РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА	361,754	122,18	--	44199	--	49945	0,89	320

		м3		122,18	--	44199	--	113	--	--
22	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1447,016	21,55	4,52	31177	6535	23903	0,11	156
		м3		17,03	--	24643	--	97	--	--
23	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1447,016	14,12	12,00	20428	17361	6127	0,01	18
		м3		1,62	2,75	2344	3972	97	0,01	18
24	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ЛИШНЕГО	9889,22	7,91	7,91	78227	78227	24636	--	--
		м3		--	2,57	--	25398	97	0,01	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			433602	202135			1591
			Тенге			229158	52052			204
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			433602				
	Всего заработная плата -		Тенге				281210			
	Местные материалы -		Тенге			2310				
		Накладные расходы -	Тенге			295350				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							148
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44303			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43737				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			772690				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1942
		Сметная заработная плата -	Тенге				325512			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			772690				
Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы блока "А"										
18	E0113-24-1 K=2 K ОБЪЕМУ	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734- ЗА 2 РАЗА	1473	102,33	0,12	150725	177	10778	0,04	61
		м2		8,08	0,05	11902	74	90	--	--
19	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов РАСТВОРОМ 1:2 ТОЛЩ.20ММ	30,5	232,94	4,19	7105	128	2146	0,38	12
		м2		58,05	1,58	1771	48	118	0,01	--
20	E0106-11-10	АРМАТУРА НАД ПРОЕМАМИ И ОТВЕРСТИЯМИ	0,13645	5239,08	327,33	715	45	289	11,60	2

		1т		1890,00	123,75	258	17	105	0,60	--
21	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02482	69000,00	--	1713	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,09825	65900,00	--	6475	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,01338	61200,00	--	819	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				СТЕНЫ						
73	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	54,05	6605,04	335,84	357002	18152	52666	4,54	245
		м3		699,75	126,00	37821	6810	118	0,61	33
74	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	204,94	-38,93	--	-7978	--	-9414	-0,22	-45
		м2		-38,93	--	-7978	--	118	--	--
76	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКАМИ СГ-1	0,086	8679,65	422,15	746	36	854	56,40	5
		т		8257,50	157,50	710	14	118	0,77	--
77	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,033204	64100,00	--	2128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,398448	41200,00	--	16416	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМЫ РМ-1- РМ-8								
82	Е0106-14-4	Стойки рам из бетона класса В20	22,95	14328,15	990,15	328831	22724	48648	10,40	239
		м3		1644,75	374,04	37747	8584	105	1,83	42
83	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона класса В20	32,55	16706,04	407,30	543782	13258	86772	14,40	469
		м3		2385,00	153,86	77632	5008	105	0,75	24
84	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- ХОМУТЫ	8,27242	66000,00	--	545980	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,91244	60500,00	--	55203	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03383	65900,00	--	2229	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм -АВ-I	0,4704	52400,00	--	24649	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,25303	61200,00	--	199085	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	11,34557	58700,00	--	665985	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	9,39925	56200,00	--	528238	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	771	187,00	--	144177	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-93)						
177	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	55	1469,25	373,54	80809	20545	46263	2,66	146
		шт		465,75	135,07	25616	7429	140	0,61	33
178	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	603,2	3160,00	--	1906112	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
179	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	603,2	45,00	--	27144	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
180	С143017-69-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5.56-5,85 м	603,2	265,00	--	159848	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
181	С143017-69-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5.56-5,85 м	208,8	193,00	--	40298	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5788235	75064			1133
			Тенге			185479	27984			133
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5788235				

	Материалы -		Тенге			345487				
	Всего заработная плата -		Тенге				213462			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2193096				
	Местные материалы -		Тенге			2989109				
		Накладные расходы -	Тенге			239000				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35850			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			361634				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6388870				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1386
		Сметная заработная плата -	Тенге				249312			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**6388870**				
Локальная смета 2-1-3. Общестроительные работы блока "Б"										
20	Е0113-24-1 К=2 К ОБЪЕМУ	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734- ЗА 2 РАЗА	1931,5	102,33	0,12	197641	232	14133	0,04	80
		м2		8,08	0,05	15607	97	90	--	--
21	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов РАСТВОРОМ 1:2 ТОЛЩ.20ММ	88,87	232,94	4,19	20701	372	6253	0,38	34
		м2		58,05	1,58	5159	140	118	0,01	1
		АРМАТУРА НАД ПРОЕМАМИ АФ-1-3								
22	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,35933	5239,08	327,33	1883	118	760	11,60	4
		1т		1890,00	123,75	679	44	105	0,60	--
23	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06959	69000,00	--	4802	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,08094	65900,00	--	5334	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

25	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,2088	61200,00	--	12779	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМЫ РМ-1- РМ-2								
73	Е0106-14-4	Стойки рам из бетона класса В20	7,262	14328,15	990,15	104051	7190	15393	10,40	76
		м3		1644,75	374,04	11944	2716	105	1,83	13
74	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона класса В20	2,496	16706,04	407,30	41698	1017	6654	14,40	36
		м3		2385,00	153,86	5953	384	105	0,75	2
75	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- ХОМУТЫ	1,2219	66000,00	--	80645	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,17769	60500,00	--	10750	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,66144	61200,00	--	40480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,72275	58700,00	--	101125	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1309	56200,00	--	7357	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

				ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-73)						
158	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	68	905,26	200,77	61558	13652	35262	1,74	118
		шт		299,25	71,15	20349	4838	140	0,31	21
159	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	74	1469,25	373,54	108724	27642	62245	2,66	197
		шт		465,75	135,07	34466	9995	140	0,61	45
160	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	621,64	3160,00	--	1964382	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
161	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	621,64	45,00	--	27974	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
162	С143017-69-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	429,2	265,00	--	113738	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
163	С143017-69-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	139,2	193,00	--	26866	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2932488	50223			545
			Тенге			94156	18215			82
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2932488				
	Материалы -		Тенге			235468				
	Всего заработная плата -		Тенге				112371			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			263272				
	Местные материалы -		Тенге			2289369				
		Накладные расходы -	Тенге			140700				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							70

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21105			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			184391				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3257579				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							697
		Сметная заработная плата -	Тенге				133476			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3257579				
Локальная смета 2-1-4. Общестроительные работы блока "В"										
12	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ В12,5 W6	260,99425	11173,55	311,32	2916282	81253	153084	2,82	736
		м3		441,00	117,61	115098	30695	105	0,57	150
20	Е0113-24-1 К=2 К ОБЪЕМУ	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734- ЗА 2 РАЗА	1931,5	102,33	0,12	197641	232	14133	0,04	80
		м2		8,08	0,05	15607	97	90	--	--
21	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов РАСТВОРОМ 1:2 ТОЛЩ.20ММ	88,87	232,94	4,19	20701	372	6253	0,38	34
		м2		58,05	1,58	5159	140	118	0,01	1
		АРМАТУРА НАД ПРОЕМАМИ АФ-1-3								
22	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3321	5239,08	327,33	1740	109	702	11,60	4
		1т		1890,00	123,75	628	41	105	0,60	--
23	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06462	69000,00	--	4459	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,07668	65900,00	--	5053	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,1908	61200,00	--	11677	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		РАМЫ РМ-1- РМ-2								
93	Е0106-14-4	Стойки рам из бетона класса В20	14,524	14328,15	990,15	208102	14381	30787	10,40	151
		м3		1644,75	374,04	23888	5433	105	1,83	27
95	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- ХОМУТЫ	1,42926	66000,00	--	94331	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,17769	60500,00	--	10750	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,40488	61200,00	--	24779	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,37252	58700,00	--	139267	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2618	56200,00	--	14713	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-73)								
186	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	67	905,26	200,77	60652	13452	34744	1,74	117
		шт		299,25	71,15	20050	4767	140	0,31	20
187	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	79	1469,25	373,54	116071	29509	66451	2,66	210
		шт		465,75	135,07	36794	10671	140	0,61	48

188	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	647,81	3160,00	--	2047080	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
189	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	647,81	45,00	--	29151	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
190	С143017-69-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	458,2	265,00	--	121423	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
191	С143017-69-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	167,28	193,00	--	32285	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС-65)								
193	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-1 -14 (В15)	12,65	16140,96	379,21	204183	4797	30025	13,00	164
		м3		2117,25	143,26	26783	1812	105	0,70	9
194	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ	0,89664	69000,00	--	61868	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
195	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,06354	65000,00	--	69130	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

196	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,85871	67700,00	--	193535	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
197	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,11411	65900,00	--	7520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
198	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	2,31966	61200,00	--	141963	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
199	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	3,62706	58700,00	--	212908	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
200	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	1,42723	41200,00	--	58802	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7006017	144105			1496
			Тенге			244007	53656			255
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7006017				
	Материалы -		Тенге			455689				
	Всего заработная плата -		Тенге				297663			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1050755				
	Местные материалы -		Тенге			5111461				
		Накладные расходы -	Тенге			336178				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50427			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			440532				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7782727				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1919
		Сметная заработная плата -	Тенге				348090			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7782727				
Всего, сметная стоимость СМР -									**18 201 866**	
Временные здания и сооружения			1,8%						327 634	
Итого с временными и сооружением									18 529 500	
Производства работ в зимнее время			0,7%						129 706	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%						74 118	
Затраты на выслугу лет			1%						185 295	
Итого в ценах 2001 года									18 918 619	
Пересчет в текущих ценах 2016 года			**2,73677**						**51 775 988**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			2%						1 035 520	
Сметная стоимость строительства									**52 811 508**	
Сметная стоимость строительства с понижающим									**52 811 508**	
Налог на добавленную стоимость			12%						6 337 381	
Итого с НДС									**59 148 889**	

Принял:
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

Шаймерденов Г.

Сдал:
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Лидер НК"

М.Куанышбаев

Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Субподрядчик: **ТОО "Лидер-НК"**
Договор: **№201 от 03.10.2017 г.**

Наименование объекта: **Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией скорой помощи в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за **март** 2018 год.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Общестроительные работы	**72 364 162.5**	**81 047 862.0**	**72 364 162.5**	**81 047 862.0**
	в.т.ч. оборудование				
	Итого затраты подрядчика	**72 364 162.5**	**81 047 862.0**	**72 364 162.5**	**81 047 862.0**
	Всего к оплате:	**72 364 162.5**	**81 047 862.0**	**72 364 162.5**	**81 047 862.0**

Принял:
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

Шаймерденов Г.

Сдал:
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Лидер-НК"

Куанышбаев М.

Форма 2

А К Т

приемки выполненных работ за март 2018 года

Генподрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Субподрядчик: **ТОО "Лидер НК"**
Договор: **№201 от 03.10.2017 года**

Наименование объекта: **"Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией медицинской помощи в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО"**

N п/п	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Наружное освещение								
1	54	Е0133-115-2	Установка светильников	46	1745,38	1411,25	80287	64918	27669	2,01	92
				шт	333	239,85	15318	11033	105	0,81	37
2	55	С151703-9	Светильники тип ЖКУ05-150-001-УХЛ1	46	8370		385020				
				шт							
3	56	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ150/4/	46	537		24702				
				шт							
4	57	С12021-164 Изм. и доп. вып. 25	Кронштейн К1К-2,0-2,0-018	1,242	130788		162439				
				т							
5	58	Е0133-254-2	Окраска масляной краской кронштейнов	1,242	3633,97	2776,32	4513	3448	1232	2,97	4
				т	497,25	447,12	618	555	105	1,44	2
6	59	Е0133-251-11	Установка стальных опор с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения до 2 м	46	1827,2	1471,7	84051	67698	35878	2,26	104
				опора	355,5	387,32	16353	17817	105	1,45	67
7	60	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Опоры освещения длиной 6 м	6,624	143295		949186				
				т							
8	61	С т.ч. табл 4. п4.10	Надбавка за цинкование	6,624	30424		201529				
				т							
9	62	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона класса В15	9,2	5897,26	98,32	54255	905	7075	4,41	41
				м3	695,25	37,15	6396	342	105	0,18	2
10	63	С151601-186 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВВГз 4х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	1,51	60200		90878				
				км							
11	64	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1480	27,7	2,1	40996	3108	28401	0,1	148
				м	19,7	0,5	29156	740	95	0	4
12	65	С151601-324 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,091	23453		25597				

				км							
13	66	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1070	27,7	2,1	29639	2247	20533	0,1	107
				м	19,7	0,5	21079	535	95	0	3
14	67	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	1,195	20163,38	0	24095	0	25436	124	148
				кан.-км	19350	0	23123	0	110	0	0
15	68	С130804-71 Изм. и доп. вып. 26	Трубы полипропиленовые 40Х6,7PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1195	186		222270				
				м							
16	69	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,174	345346,28	0	60090	0	5254	175	30
				кан.-км	27450	0	4776	0	110	0	0
17	70	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	15	1660		24900				
				шт							
18	71	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	15	843,5	19,5	12653	293	6859	3	45
				шт	479	2,3	7185	35	95	0,01	0
19	72	75-6-110	Шкаф диспетчерского управления уличным освещением, типа ШУ-НО	1	79706		79706				
				шт							
			Отпускная цена		79706		79706				
			Сметная стоимость оборудования				*79706*				
20	73	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
				шкаф	2273	110	2273	110	95	0,64	1
			ИТОГО:				**2559894**	**143113**			**732**
							126277	**31167**			**116**
			- оборудования				**79706**				
			Накладные расходы :				**85726**				
			На монтажные работы				**38996**				
			На общестроительные работы				**35878**				
			На металломонтажные работы				**160600**				
			Всего накладных расходов:				**2720494**				
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**158447**				
			СУМННЗ				**2878941**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами								
							2878941				
			Всего:								
			Покрытие асфальтобетонные								
			Раздел: #Площадки, проезды и подъезды. Тип 1#								
1	1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	6422	33,43	29,06	214687	186623	96431	0,01	60
				м2	1,03	10,26	6615	65890	133	0,05	322
2	2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	963,3	945,31	68,13	910619	65631	43741	0,14	139

				м3	21,38	12,76	20595	12293	133	0,04	42
3	3	С121-130703-1405#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2015г.от 10.02.17г п.7.6	Вода	48,165	9,56		461				
				м3							
4	4	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	6422	145,91	34,29	937017	220214	126453	0,04	256
				м2	6,01	8,79	38596	56481	133	0,03	194
5	5	Е0127-26-3 К=3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 /+ до 15 см./	6422	30,21	4,1	194024	26346	12837	0	12
				м2	0,3	1,2	1927	7726	133	0	9
6	6	С121-130703-1405#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2015г.от 10.02.17г п.7.6	Вода	192,66	9,56		1843				
				м3							
7	7	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ /марки I/	6422	470,95	15,35	3024437	98587	93954	0,03	216
				м2	5,94	5,06	38147	32495	133	0,02	113
8	8	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /+ до 6 см/	6422	223,76	0	1436987	0	342	0	2
				м2	0,04	0	257	0	133	0	0
9	9	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ /тип Б марки I/	6422	480,28	15,35	3084360	98587	93954	0,03	216
				м2	5,94	5,06	38147	32495	133	0,02	113
10	10	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий БР100.30.15	1334,5	822,64	6,63	1097818	8849	196013	0,7	931
				м	108,68	1,76	145033	2344	133	0,01	8

11	11	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий БК100.30.18.5	324	887,14	6,63	287433	2148	47589	0,7	226
				м	108,68	1,76	35212	569	133	0,01	2
							11189685				
			Итого по разделу: #Площадки, проезды и подъезды. Тип 1#								
			Раздел: #Дорожки, площадки и тротуары. Тип 2#								
12	12	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1606	19,95	15,58	32040	25021	13948	0,01	15
				м2	1,03	5,5	1654	8833	133	0,03	43
13	13	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1606	145,91	34,29	234327	55071	31623	0,04	64
				м2	6,01	8,79	9652	14125	133	0,03	48
14	14	Е0127-26-3 К=2	Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2 /- до 10 см/	1606	20,14	2,73	-32347	-4392	-2140	0	-2
				м2	0,2	0,8	-321	-1288	133	0	-2
15	15	С121-130703-1405#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2015г.от 10.02.17г п.7.6	Вода	48,18	9,56		461				
				м3							
16	16	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /тип Б марки II/	1606	448,07	0	719600	0	52866	0,14	231
				м2	24,75	0	39749	0	133	0	0
17	17	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий БР100.20.8 мм	949	501,03	6,63	475480	6293	139390	0,7	662
				м	108,68	1,76	103137	1667	133	0,01	6
							1429561				
			Итого по разделу: #Дорожки, площадки и тротуары. Тип 2#								
			Раздел: #Тротуарная плитка. Тип 3#								
18	18	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	852	19,95	15,58	16997	13274	7400	0,01	8
				м2	1,03	5,5	878	4686	133	0,03	23

19	19	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	85,2 м3	945,31 21,38	68,13 12,76	80541 1822	5805 1087	3869 133	0,14 0,04	12 4
20	20	С121-130703-1405#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2015г.от 10.02.17г п.7.6	Вода	6,39 м3	9,56		61				
21	21	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	852 м2	120,74 69,08	49,85 17,6	102874 58856	42472 14995	98222 133	0,46 0,09	390 73
22	22	С143003-29 Изм. и доп. вып. 25	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	813 м2	552		448776				
23	23	С143003-28 Изм. и доп. вып. 25	Плитка тротуарная ГОСТ 17608-91	39 м2	508		19812				
24	24	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий БР100.20.8 мм	729,5 м	501,03 108,68	6,63 1,76	365503 79282	4837 1282	107150 133	0,7 0,01	509 4
			Итого по разделу: #Тротуарная плитка. Тип 3#				**1034564**				
			ИТОГО:				**13653811** **619237**	**855367** **255680**			**3948** **1003**
			Накладные расходы :				**1163640**				
			На общестроительные работы				**1163640**				
			Всего накладных расходов:				**14817451**				
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**889047**				
			СУМННЗ				**15706498**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**15706498**				
			Всего:								
			Озеленение								
			Раздел: #Подготовка участка для озеленения#								
1	1	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	14330,7 м2	12,15 12,15	0 0	174118 174118	0 0	224612 129	0,07 0	1062 0
2	2	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	14330,7 м2	14,63 14,63	0 0	209658 209658	0 0	270459 129	0,1 0	1462 0
			Итого по разделу: #Подготовка участка для озеленения#				**383776**				
			Раздел: #Посадка деревьев и кустарников#								

3	3	Е0147-11-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную в естественном грунте	192	97,2	0	18662	0	24074	0,67	129
				яма	97,2	0	18662	0	129	0	0
4	4	Е0147-7-11	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручнуюв естественном грунте, размеры 1,0х1,0х0,6 м	243	622,35	0	151231	0	195088	4,32	1050
					622,35	0	151231	0	129	0	0
5	5	С125-010203-2702	Клен остролистный, с комом, высотой от 1 м до 2 м	91	560,19		50977				
				шт.							
6	6	С125-010203-2102	Каштан конский, с комом, высотой более 1 м до 1,5 м	48	933,38		44802				
				шт.							
7	7	С125-010203-0703	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 1 м до 2 м	20	622,48		12450				
				шт.							
8	8	С125-010203-3601	Абрикос, с комом, высотой до 1 м	23	933,32		21466				
				шт.							
9	9	С125-010103-01066	Ель колючая, форма зеленая, с комом, высотой до 1 м	29	4666,21		135320				
				шт.							
10	10	С125-010103-1402	Туя западная, с комом, высотой до 1 м	23	504,12		11595				
				шт.							
11	11	С125-010103-1301	Туя восточная, с комом, высотой до 1 м	6	504,28		3026				
				шт.							
12	12	С125-010103-3102	Сосна крымская с комом высотой до 2 м (Лесное хозяйство Шелек)	3	1555,52		4667				
				шт.							
13	13	С125-010303-0203	Спирея, высотой от 1 м до 2 м	192	217,75		41809				
				шт.							
14	14	Е0147-9-7	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	243	1029,59	286,81	250190	69695	233302	3,88	942
				шт	674,55	69,7	163916	16938	129	0,29	71
15	15	С121-130703-1405	Вода	126,36	9,56		1208				
				м3							
16	16	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	192	151,26	0	29042	0	37115	0,82	158
				шт	149,85	0	28771	0	129	0	0
17	17	С121-130703-1405	Вода	19,2	9,56		184				
				м3							
18	18	Е0147-19-11	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для однорядной живой изгороди в естественном грунте	256,5	65,25	0	16737	0	21590	0,45	116
				м	65,25	0	16737	0	129	0	0
19	19	С125-010303-0202	Бирючина, высотой до 1 м	85,5	217,75		18618				
				шт.							
20	20	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев вживую изгородь однорядную и вьющихся растений	256,5	66,6	0	17083	0	22037	0,4	104
				м	66,6	0	17083	0	129	0	0
21	21	С121-130703-1405	Вода	16,16	9,56		155				
				м3							
			Итого по разделу: #Посадка деревьев и кустарников#				**829221**				
			Раздел: #Газон. Цветник#								

22	22	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	13118,7	39,58	0,34	519293	4515	666272	0,27	3513
				м2	39,24	0,13	514778	1712	129	0	7
23	23	С121-010101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	1967,805	206,77		406877				
				м3							
24	24	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать (+ до 20 см)	13118,7	7,97	0	104556	0	134877	0,05	718
				м2	7,97	0	104556	0	129	0	0
25	25	С121-010101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	655,935	206,77		135626				
				м3							
26	26	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	13118,7	8,21	0	107705	0	138939	0,05	689
				м2	8,21	0	107705	0	129	0	0
27	27	С125-030201-0201	Семена многолетних трав	262,374	449,83		118025				
				кг							
28	28	С121-130703-1405	Вода	1311,87	9,56		12546				
				м3							
29	29	Е0147-30-1	Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту /116,7:1,1 х 5,5 /в расценке учтена ширина 0,2м/	583,5	45,01	0	26263	0	27504	0,26	152
				м	36,54	0	21321	0	129	0	0
30	30	С125-030201-0101	Дерн	116,7	823,5		96103				
				м2							
31	31	С121-130703-1405	Вода	23,34	9,56		223				
				м3							
32	32	Е0147-30-1	Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту /255,2:0,6 х 3 /в расценке учтена ширина 0,2м/	1276	45,01	0	57433	0	60146	0,26	332
				м	36,54	0	46625	0	129	0	0
33	33	С125-030201-0101	Дерн	255,2	823,5		210158				
				м2							
34	34	С121-130703-1405	Вода	51,04	9,56		488				
				м3							
35	35	Е0147-30-1	Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту /254,6:0,9 х 4,5 /в расценке учтена ширина 0,2м/	1273	45,01	0	57298	0	60005	0,26	331
				м	36,54	0	46515	0	129	0	0
36	36	С125-030201-0101	Дерн	254,6	823,5		209663				
				м2							
37	37	С121-130703-1405	Вода	50,92	9,56		487				
				м3							
			Итого по разделу: #Газон. Цветник#				**2062743**				
			Раздел: #Цветник многолетний /клумба/#								
38	38	Е0147-27-1	Устройство механизированным способом корыта под цветники глубиной 40 см	585,5	57,86	9,48	33874	5548	39289	0,36	211
				м2	48,38	3,64	28326	2130	129	0,01	9
39	39	Е0147-27-3 К=2	Вычитается позиция: Устройство цветников механизированным способом, исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта /- до 20 см/	585,5	36,95	5,41	-21637	-3170	-25392	0,24	-138
				м2	31,54	2,08	-18467	-1217	129	0,01	-5
40	40	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	585,5	68,04	0	39837	0	51390	0,47	273

				м2	68,04	0	39837	0	129	0	0
41	41	С121-010101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	117,1	206,77		24212				
				м3							
42	42	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	585,5	211,5	0	123833	0	158332	1,35	790
				м2	209,63	0	122738	0	129	0	0
43	43	Е0147-29-2К=1,2	Посадка многолетних цветников, добавлять или исключать на каждые 10 шт высаживаемых цветов /4 шт на 1м2/	585,5	12,69	0	-7429	0	-8502	0,08	-48
				м2	11,26	0	-6590	0	129	0	0
44	44	С125-020101-0107	Газания	2459,1	25,54		62802				
				шт.							
45	45	С121-130703-1405	Вода	175,65	9,56		1680				
				м3							
			Итого по разделу: #Цветник многолетний /клумба/#				**257173**				
			ИТОГО:				**3532914**	**76587**			**11845**
							1787520	**19563**			**81**
			Накладные расходы :				**2331139**				
			На общестроительные работы				**2331139**				
			Всего накладных расходов:				**5864053**				
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**351843**				
			СУМННЗ				**6215896**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами								
							6215896				
			Всего:								
			МАФ								
			Раздел: #Цветник многолетний /клумба/#								
1	1	У1-43-18	Скамья типа III, строительные работы	14	2759,3	80,96	38630	1133	5862	2,3	32
				скамья	376,2	22,56	5267	316	105	0,11	2
2	2	У1-49-4	Урна типа I, строительные работы	41	1718,71	57,07	70467	2340	16640	2,2	90
				урна	369,6	16,92	15154	694	105	0,08	3
			Итого по разделу: #Цветник многолетний /клумба/#				**109097**				
			ИТОГО:				**109097**	**3474**			**122**
							20421	**1010**			**5**
			Накладные расходы :				**22501**				
			На общестроительные работы				**22501**				
			Всего накладных расходов:				**131598**				
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**7896**				
			СУМННЗ				**139494**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами								
							139494				
			Всего:							**24 940 829**	
	Всего, сметная стоимость СМР									448 935	
	Временные здания и сооружения			1,8%						25 389 764	
	Итого с временными и сооружением									177 728	
	Производства работ в зимнее время			0,7%						101 559	
	Затраты на дополнительные отпуска			0,4%							

Затраты на выслугу лет	1%						253 898	
Итого в ценах 2001 года							25 922 949	
Пересчет в текущих ценах 2016 года	**2,73677**						**70 945 258**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						1 418 905	
Сметная стоимость строительства							**72 364 163**	
Сметная стоимость строительства с понижающим коэффициентом - 0,95							**72 364 163**	
Налог на добавленную стоимость	12%						8 683 700	
Итого с НДС							**81 047 862**	

Принял:
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

Шаймерденов Г.

Сдал:
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Лидер НК"

М.Куанышбаев