"SANA-2001" Версия 10-2.13 от 1.03.10

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Наименование объекта: Текущий ремонт кабинета ЦПО НУ по Абайскому району ВКО

Заказчик:ГУ Налоговый департамент по ВКО НК МФ РК

Исполнитель:ИП Белибаев А.С. Основание: Договор №10 от 6 сентября 2010 года

**Акт №6от10октября2010года.**

**выполненных работзасентябрь-октябрьмесяцы2010года.**

Текущий ремонт кабинета ЦПО НУ по Абайскому району ВКО

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е57-2-1 | Разборка дощатого покрытия полов | 26 | 51,33 | 4,89 | 1335 | 127 | 1364 | 0,336 | 9 |
| | | м2 | | 46,44 | 0,83 | 1207 | 22 | 111 | 0,0086 | – |
| 2 | Е57-1-2 | Разборка лаг из досок и брусков | 26 | 11,07 | 0,04 | 288 | 1 | 320 | 0,0767 | 2 |
| | | м2 | | 11,03 | 0,02 | 287 | 1 | 111 | 0,0001 | – |
| 3 | Е57-4-14 | Выравнивание лаг с изготовлением прокладок при перестилке дощатых покрытий | 26 | 19,93 | – | 518 | – | 406 | 0,084 | 2 |
| | | м2 | | 14,09 | – | 366 | – | 111 | – | – |
| 4 | Е57-17-4 | Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2 | 26 | 143,6 | 5,23 | 3734 | 136 | 3491 | 0,7509 | 20 |
| | | м2 | | 120,11 | 0,83 | 3123 | 22 | 111 | 0,0105 | – |

103.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е57-19-2 | Устройство покрытий площадью свыше 10 м2 из плит древесноволокнистых в один слой на мастике | 26 | 527,14 | 1,66 | 13706 | 43 | 2380 | 0,5185 | 13 |
| | | *м2* | | 82,19 | 0,27 | 2137 | 7 | 111 | 0,0027 | – |
| 6 | Е11-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 26 | 701,43 | 4,9 | 18237 | 127 | 1742 | 0,382 | 10 |
| | | *м2 покрытия* | | 58,5 | 1,85 | 1521 | 48 | 111 | 0,009 | – |
| 7 | Е57-23-5 | Устройство плинтусов поливинилхлоридные | 21 | 178,36 | 0,09 | 3746 | 2 | 353 | 0,0944 | 2 |
| | | *м* | | 15,12 | 0,02 | 318 | – | 111 | 0,0001 | – |
| 8 | Е46-44-3 | Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов | 1,9 | 158,38 | 23,78 | 301 | 45 | 246 | 0,9115 | 2 |
| | | *м2* | | 134,6 | 8,98 | 256 | 17 | 90 | 0,0439 | – |
| 9 | Е10-23-1 | Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 | 1,9 | 398,48 | 102,53 | 757 | 195 | 384 | 0,899 | 2 |
| | | *м2 проемов* | | 151,65 | 35,67 | 288 | 68 | 108 | 0,1393 | – |
| 10 | 6-2-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | 1,9 | 4010 | | 7619 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 11 | 1-1-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 1 | 1380 | | 1380 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 12 | Е46-44-2 | Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок | 3,25 | 250,04 | 23,78 | 813 | 77 | 688 | 1,5154 | 5 |
| | | *м2* | | 226,26 | 8,98 | 735 | 29 | 90 | 0,0439 | – |
| 13 | Е10-91-6 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 | 3,25 | 141,07 | 2,75 | 458 | 9 | 478 | 0,8165 | 3 |
| | | *м2 проемов* | | 136,44 | – | 443 | – | 108 | 0,0312 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6-1-184 | | | | | | | | |
| | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка | 3,25 | 6500 | | 21125 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 15 | Е34-56-7 | | | | | | | | |
| | Устройство металлических каркасов акустических конструкций потолков | 26 | 485,67 | 10,56 | 12627 | 275 | 6803 | 1,77 | 46 |
| | *м2 площади* | | 283,5 | 4,03 | 7371 | 105 | 91 | 0,0196 | 1 |
| 16 | Е34-60-15 | | | | | | | | |
| | Облицовка каркасов потолков плитами Армстронг | 26 | 208,17 | 4,51 | 5412 | 117 | 4000 | 1,04 | 27 |
| | *м2 поверхности* | | 167,4 | 1,71 | 4352 | 44 | 91 | 0,0084 | – |
| 17 | 1-1-651 | | | | | | | | |
| | Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими | 26 | 650 | | 16900 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 18 | Е21-18-16 | | | | | | | | |
| | Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, до 4-х люминесцентных ламп | 4 | 704,83 | 151,68 | 2819 | 607 | 1960 | 2,51 | 10 |
| | *шт* | | 414 | 91,29 | 1656 | 365 | 97 | 0,4018 | 2 |
| 19 | Е63-6-1 | | | | | | | | |
| | Снятие обоев простых и улучшенных | 52 | 16,9 | – | 879 | – | 835 | 0,117 | 6 |
| | *м2* | | 16,9 | – | 879 | – | 95 | 0,0001 | – |
| 20 | Е15-55-1 | | | | | | | | |
| | Высококачественная штукатурка по камню гладких стен декоративным раствором | 52 | 552,17 | 2,65 | 28713 | 138 | 12817 | 1,43 | 74 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 258,75 | 0,72 | 13455 | 37 | 95 | 0,0275 | 1 |
| 21 | Е15-180-3 | | | | | | | | |
| | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 52 | 322,88 | 2,1 | 16790 | 109 | 3252 | 0,39 | 20 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 65,03 | 0,79 | 3382 | 41 | 95 | 0,0039 | – |
| 22 | Е65-19-1 | | | | | | | | |
| | Демонтаж радиаторов массой до 80 кг | 2 | 197,2 | 15,96 | 394 | 32 | 422 | 1,2059 | 2 |
| | *шт* | | 181,24 | 2,52 | 362 | 5 | 115 | 0,0217 | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Е18-6-1 | Установка чугунных радиаторов | 2,53 | 4327,14 | 34,73 | 10948 | 88 | 353 | 0,682 | 2 |
| | | *кВт* | | 108,45 | 13,01 | 274 | 33 | 115 | 0,0635 | – |
| 24 | Е67-9-1 | Монтаж кабельных каналов | 20 | 113,09 | 0,05 | 2262 | 1 | 1076 | 0,3364 | 7 |
| | | *м магистрали* | | 55,44 | – | 1109 | – | 97 | 0,0001 | – |
| 25 | Е67-7-1 | Демонтаж выключателей, розеток | 10 | 8,42 | – | 84 | – | 81 | 0,0584 | 1 |
| | | *шт* | | 8,42 | – | 84 | – | 97 | – | – |
| 26 | Е67-17-1 | Монтаж выключателей, розеток | 10 | 37,55 | – | 376 | – | 365 | 0,239 | 2 |
| | | *шт* | | 37,55 | – | 376 | – | 97 | – | – |
| 27 | Е67-4-1 | Демонтаж скрытой электропроводки | 20 | 3,69 | – | 74 | – | 72 | 0,0254 | 1 |
| | | *м* | | 3,69 | – | 74 | – | 97 | – | – |
| 28 | Е10-33-2 | Установка кабин для обслуживания клиентов из ЛДСП | 10 | 1748,26 | 30,43 | 17483 | 304 | 2142 | 1,24 | 12 |
| | | *м2 деталей* | | 186,75 | 11,5 | 1868 | 115 | 108 | 0,0561 | 1 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **189778** | **2433** | | | **280** |
| | | | | | | **45923** | **959** | | | **5** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 141421 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 46030 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 6905 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 23 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 14148 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **249956** | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) | | | | 2500 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4%) | | | | 1000 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **253456** | | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге** | **462050** |
| - материалы, тенге | 257810 |
| - сметная заработная плата, тенге | 104434 |
| Налог(2%) | 9241 |
| **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)** | **471293** |
| НДС(12%) | 56555 |
| **Всего по акту с учетом НДС(12%)** | **527848** |

**Заказчик :**

**Заместитель начальника НД по ВКО**
**Е.К. Жолдасбаев**

**Поставщик :**

**ИП Белибаев А.С.**

**Начальник НУ по Абайскому району** **У.А. Тайгулов**

Акт №6 от 10 октября 2010 года.
Поставщик: ИП Белибаев А.С.
Заказчик: ГУ Налоговый департамент по ВКО НК МФ РК
Основание: Договор №10 от 6 сентября 2010 года.

| № | Услуга | Ед.изм | Кол. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Текущий ремонт адм здания НУ по Абайскому району | услуга . | 1 | 527848 | 527848 |
| | | Итого: | | | 527848 |

Всего оказано услуг 1, на сумму 527848,00 тенге .
Пятьсот двадцать семь тысяч восемьсот сорок восемь тенге 00 тиын.
Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок.
Заказчик претензии по обьему, качеству и сроком оказания услуг не имеет.

Поставщик :
РНН 510210045625
ИИН 600916300233
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ316010261000006705
АО Народный Банк Казахстана

Заказчик:
Государственное учреждение
Налоговый Департамент по
ВКО НК МФ РК.
Адрес: г.Усть-Каменагорск
ул.: Пермитина27,тел.:24-47-93
РНН 180100000010
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070101KZN0000000
ГУ «Комитет Казначейства Министерства
Финансов Республики Казахстан»

**ИП Белибаев А.С**

**Заместитель Начальника**

**Е.К. Жолдасбаев**

Начальник НУ по Абайскому району: У.А.Тайгулов

форма №2

***Заказчик:*** «Государственное учреждение» Налоговый Департамент по Восточно-Казахстанской области Налогового комитета Министерства Финансов Республики Казахстан

***Подрядчик:*** ИП «А.С. Белибаев»

***Договор:*** №10 от 6 сентября 2010 год

**АКТ №6**
**приемки выполненных работ по текущему ремонту кабинета ЦПО НУ по Абайскому району ВКО от 10 октября 2010 года**

| № п/п | Наименование работ и услуг | Номер сметы и расчет | Сметная стоимость строительно-ремонтных работ | Всего выполнено |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Текущий ремонт кабинета ЦПО НУ по Абайскому району ВКО | заказ №751 | 527848 | 527848 |
| **Итого:** | | | | **527848** |

Текущий ремонт кабинета ЦПО НУ по Абайскому району ВКО выполнены согласно сметной документации и СНиП
По выполненным объемам к подрядчику претензии не имеем
Стоимость выполненных работ составлят **527848 (пятьсот двадцать семь восемьсот сорок восемь) тенге 00 тиын**

**Подрядчик**

РНН 510210045625
ИИН 600916300233
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ316010261000006705
АО «Народный Банк Казахстана»

_____ ИП «А.С. Белибаев»

**Заказчик**

«Государственное учреждение»
Налоговый Департамент по
Восточно-Казахстанской области
Налогового комитета Министерства
Финансов Республики Казахстан
Адрес: г. Усть-Каменогорск
ул.: Пермитина 27, тел.: 24-47-93
РНН 180100000010
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070101KZN0000000
«ГУ» Налогового комитета Министерства
Финансов Республики Казахстан
Заместитель Начальника
_____ А.Е. Сейтказин

**Начальник Налогового управления по Абайскому району:** **У.А. Тайгулов**