Акт приемки объекта в эксплуатацию

"__"_____ 2019 года

Заказчик Государственное учреждение «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Мугалжарского района»Актюбинской области г.Кандыагаш,Интернациональная,16

фамилия, имя, отчество (при наличии) Садыков А.О. –наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии

ТОО «Темир – Строй Сервис и Ко» Жамбылская область,Кордайский район,Кордайский с.о.,с.Кордай,Жибек жолы, директор Ниеткалиев Г.И._____

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ТОО «Актам инжиниринг», ... № KZ 77VJE00017241. № KZ 61VJE00017238 от 26.04.2016г договор № 03-3/144 от 29.03.2018г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ТОО «Актам инжиниринг»,17004722 ГИП Бурамбаевой И.Н. приказ от16.09.2016г.№42

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство новой сети водоснабжения к новым индивидуальным жилым домам в м-не Самал квартал 9-10 г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области»

наименование объекта и вид строительства

по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район,г.Кандыагаш

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "10" марта 2017 года № _79_ГУ «Аппарат акима города Кандыагаш»_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий KZ 35REA00128085 от 30.04.2019г._____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Актам инжиниринг»,__РП__ Строительство новой сети водоснабжения к новым индивидуальным жилым домам в м-не Самал квартал 9-10 г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

утвержденного(й) __ТОО»Актам инжиниринг»17004722, 17.03.2017г. РП ГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Мугалжарского района», № 107 от 29.12.2017г._____; наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ __август 2018г. ;
месяц, год
окончание работ _____ 2019 г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12 месяцев ;
фактически, месяц: 12 месяцев ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Внеплощадочные сети водоснабжен					
Тр.SDR21д.110х5,3	м	15		15	
Тр.SDR21д.180х8,6	м	2793		3231,8	
Кол-во ж/б колод цев	шт	14		14	
В/площадочные сети водоснабжен					
Тр.SDR21д.32х2,0	м	28742		28742	
Тр.SDR21д.63х3,0	м	12041		9937,5	
Тр.SDR21д.110х5,3	м	2997		4658,5	
Тр.SDR21д.125х6,0	м	7568		6964	
Тр.SDR21д.160х7,7	м	4126		3777	
Тр.SDR21д.180х8,6	м	2536		2454	
Кол-во гидрантов	шт	64		50	
Кол-во ж/д колодцев	шт	567		523	
Асфальтобетонное покрытие	М2	2611,1		1341,0	
Бордюры	м	402		754	
Ограждение	м	376		376	
Озеленение	шт	7/5		7/5	

хвойн/листвен.дер. газоны	М2				

насосная станция имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	120,76	120,76
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	м3	711	711
В том числе подземной части	м3	291	291
	Резервуар емк 500м3=3 шт		
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	144/432	144/432
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	м3	835,6/2506,8	835,6/2506,8
В том числе подземной части	м3		
	Контрольно- пропускной пункт		
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	18,07	18,07
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	м3	101,9	101,9

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объектам характеризуются следующими данными: Колодцы сборные ж/б кольца,плиты днищ и покрытий, трубы п/этиленовые SDR21 диам.180,110,63,160,32,63,125, стены кирпичные, кровля из наплавленного рубероида.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные сети водопровода обеспечивают нормальную эксплуатацию и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 678752,288 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 606028,829 тыс. тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 678752,288 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 606028,829 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: « Строительство новой сети водоснабжения к новым индивидуальным жилым домам в м-не Самал квартал 9-10 г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области»

принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Мугалжарского района»Актюбинской области г.Кандыагаш»

Садыков А.О

Технический надзор ТОО «Актам инжиниринг»,

Каналин А.К

Авторский надзор ТОО «Актам инжиниринг»,

Бурамбаева И.Н. ГИП

Подрядчик (генеральный подрядчик)ТОО«Темир –Строй Сервис и Ко»,

Ниеткалиев Г.И