Заказчик: ГУ "Средняя школа имени Шакерима" с, Кенгирбай би, Абайского района, ВКО
Подрядчик: ИП "Белибаев Ардак Сагадиулы" Договор №56 от 29.11.2010г.
Наименование объекта: Текущий ремонт (прокладка кабеля) здания ГУ "Средняя школа им. Шакерима" с. Кенгирбай-би, Абайского района, ВКО

Акт №9
выполненных работ от "30" ноября 2010г.
Текущий ремонт (прокладка кабеля) здания ГУ "Средняя школа им. Шакерима" с. Кенгирбай-би, Абайского района, ВКО

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	16,8	218,93	–	3678	–	4156	1,54	26
		м3 грунта		218,93	–	3678	–	113	–	–
2	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	80	36,7	27,8	2936	2224	1193	0,06	5
		м кабеля		8,8	6,9	704	552	95	0,04	3
3	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	80	11,2	7,9	896	632	403	0,02	2
		м кабеля		3,3	2	264	160	95	0,011	1
4	Ц8-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	200	113,2	42,7	22640	8540	9462	0,25	50
		м кабеля		40,5	9,3	8100	1860	95	0,054	11
5	16-1-189	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2	0,2	335800		67160				
		1000м								
6	Е21-3-6	Прокладка гофрированных труб диаметром 40 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	160	219,38	–	35101	–	4135	0,14605	23
		м труб								

				23,93	–	3829	–	108	–	–
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	16,8	134,1	–	2253	–	2546	0,972	16
		м3 грунта		134,1	–	2253	–	113	–	–
		Всего прямые затраты				**134664**	**11396**			**122**
						18828	**2572**			**15**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				104440				
		Накладные расходы, тенге				21895				
		- заработная плата, тенге				3284				
		- трудоемкость, чел-ч				11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9394				
		Всего				**165953**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				1660				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				664				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**168277**				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**306769**				
		- материалы, тенге				190394				
		- сметная заработная плата, тенге				49236				
		Налог(2%)				6135				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**312904**				
		НДС(12%)				37548				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				**350452**				

Заказчик:
ГУ "Средняя школа имени Шакерима"
ВКО, Абайский район, с. Кенгирбай би
Тел: 8-72252-94-3-22, факс:
РНН 510200003163
ИИК KZ98070103KSN1819000
в ГУ Абайское районное управление казначейства ДК по ВКО КК МФ РК
БИК: KKMFKZ2A

Директор школы: Б. Скакова

М.П.

Подрядчик:
ИП "Белибаев Ардак сагадиулы"
ВКО, Абайский район, с. Караул
ул. Айгерима 52
тел: 8-72252-9-22-53
РНН: 510210045625
ИИК: KZ316010261000006705
АО "Народный банк Казахстана"
БИК: HSBKKZKX

Директор: А. Белибаев

М.П.