Заказчик; ГУ Отдел внутренних дел Абайского района ДВД ВКО МВД РК
Подрядчик;ИП Белибаев Ардак Сагадиулы
Договор №29 от 28.04.2011 года

Акт
выполненных работ

Текущий ремонт здания ОВД Абайского района ДВД ВКО МВД РК б/н от 01 июня 2011 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	213	1,2873	1
		шт		194,33	3,31	194	3	108	0,0289	–
2	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	2,44	74,9	6,81	183	17	183	0,4611	1
		м2		68,09	1,08	166	3	108	0,0093	–
3	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича	0,9	4899,15	1881	4409	1693	3392	21,241	19
		м3 кладки		3018,15	538,09	2716	484	106	2,91	3

4	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	0,085	17023,18	1416,44	1447	120	1055	94,415	8
		т конструкций		14826,38	497,81	1260	42	81	2,4375	–
5	2-2-2	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные	1	7468,5		7469				
		шт								
6	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1,18	510,23	23,76	602	28	328	1,49845	2
		м2 проемов		250,39	7,73	295	9	108	0,03775	–
7	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой:	1,18	3050		3599				
		м2								
8	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	2,44	673,87	6,33	1644	15	731	1,79	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	763	6	95	0,0117	–
9	Е9-45-3	Монтаж перегородок из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	5,23	1066,05	–	5575	–	4516	5,727	30
		м2		1066,05	–	5575	–	81	0,05125	–
10	6-1-186	Перегородок из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	5,22	3600		18792				
		м2								
11	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	1,89	5000		9450				
		м2								
12	Е1-164-2	Разработка вручную траншей г ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1,06	251,77	–	267	–	272	1,771	2

		м3 грунта							
13	Е6-1-20			251,77	–	267	–	102	–	–
		Устройство ленточных фундаментов бетонных ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1,45	4029,83	389,15	5843	564	901	3,243	5
		м3								
14	Е8-4-2			507,15	147,01	735	213	95	0,718	1
		Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 1 слой рулонными материалами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	4,5	452,88	8,93	2038	40	137	0,16445	1
		м2 поверхности								
15	Е8-6-3	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича		25,42	3,35	114	15	106	0,01638	–
		м3 кладки	12,42	4278,46	337,41	53138	4191	11789	4,76	59
16	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;		769,5	126	9557	1565	106	0,62	8
		шт сборных конструкций	3	126,8	83,04	380	249	215	0,1702	1
17	30-15-64			27,43	29,82	82	89	126	0,13138	–
		Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,18	23100		4158				
		м3								
18	Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	2,44	378,27	18,53	923	45	428	0,934	2
		м2 проемов								
19	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка		156,07	6,18	381	15	108	0,0302	–
		м2	2,44	6050		14762				
20	Е10-23-1									
		Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1,89	446,86	128,16	845	242	447	1,03385	2
		м2 проемов								

				174,4	44,59	330	84	108	0,17413	–
21	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П	1,89	2010		3799				
		м2								
22	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
		комплект								
23	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
		шт								
24	Е7-45-1	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием по контуру ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	2	824,33	248,04	1649	496	1148	2,1735	4
		шт сборных конструкций		367,43	87,82	735	176	126	0,376	1
25	99-1-2Прайс	Плиты перекрытий ПК30-12-8	2	2291		4582				
		шт								
26	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	6,9	234,31	1,49	1617	10	233	0,17825	1
		м2 изолируемой поверхности		31,05	0,56	214	4	107	0,00275	–
27	Е12-14-2	Утепление покрытий шлаком ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1,1	747,03	307,15	822	338	654	3,1165	3
		м3 утеплителя		439,88	115,31	484	127	107	0,5625	1
28	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	7,75	1128,59	–	8747	–	2263	1,71	13
		м2 кровли		272,95	–	2115	–	107	0,015	–
29	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	29,05	282,86	2,45	8217	71	3471	0,70265	20
		м2 оштукатуриваемой поверхности		125,24	0,56	3638	16	95	0,03275	1

30	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м3 подстилающего слоя*	2,76	848,04	–	2341	–	1673	3,565	10
				545,96	–	1507	–	111	–	–
31	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 стяжки*	6,9	249,96	12,44	1725	86	495	0,4094	3
				60,03	4,68	414	32	111	0,02275	–
32	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе *м2*	6,9	1168,16	–	8060	–	1868	1,5362	11
				243,95	–	1683	–	111	0,0237	–
33	Е6-1-20	Устройство бетонной площадок и ступеней ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м3*	0,6	8089,83	389,15	4854	233	372	3,243	2
				507,15	147,01	304	88	95	0,718	–
34	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	29,05	167,5	4,29	4866	125	2385	0,52348	15
				84,79	1,64	2463	48	95	0,00788	–
35	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	6,9	218,5	4,93	1508	34	782	0,63653	4
				117,43	1,86	810	13	95	0,00911	–
36	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	29,05	322,88	2,1	9380	61	1816	0,39	11
				65,03	0,79	1889	23	95	0,0039	–
37	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	6,9	268,04	1,88	1849	13	260	0,231	2

				38,93	0,72	269	5	95	0,0035	–
38	Е34-56-2	Устройство каркасов из деревянных брусков	80	388,97	–	31118	–	25061	2,13	170
		м2 площади		344,25	–	27540	–	91	0,0083	1
39	Е34-60-4	Облицовка каркасов стен неперфорированными древесностружечными плитами толщиной 19 мм с декоративной отделкой	80	292,5	–	23400	–	9828	0,853	68
		м2 поверхности		135	–	10800	–	91	0,0114	1
40	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2(спорт зал)	15,2	346,04	18,87	5260	287	2345	0,8165	12
		м2 проемов		136,44	6,39	2074	97	108	0,0312	–
41	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	15,2	3050		46360				
		м2								
42	Е8-26-2	Укладка подоконных железобетонных гладких плит	4,35	434,6	23,54	1891	102	767	0,98	4
		м2 плит (в деле)		157,73	8,82	686	38	106	0,0431	–
43	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей	8,7	660		5742				
		м								
44	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	2,04	27,1	27,1	55	55	35	–	–
		т		–	18,97	–	39	90	0,03984	–
45	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	2,04	45	45	92	92	16	–	–
		т		–	9	–	18	90	0,0189	–
		Всего прямые затраты				**316478**	**9228**			**490**
						80060	**3252**			**17**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				227184				

Накладные расходы, тенге	80079
- заработная плата, тенге	12012
- трудоемкость, чел-ч	40
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	23793
Всего	**420350**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4204
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1681
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**426235**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**831584**
- материалы, тенге	443236
- сметная заработная плата, тенге	197459
Налог (2 %)	16632
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**848214**
НДС (12 %)	101786
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**950000**

Заказчик
ГУ Отдел внутренних дел Абайского района
Департамента внутренних дел ВКО МВД РК
РНН 510200000301
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
ГУ Абайское районное управление
Казначества ДК по ВКО КФ МФ РК
Зам начальника Е.Каратаев

Подрядчик;

ИП Белибаев Ардак Сагадиулы

РНН 510210045625
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ316010261000006705
АО Народный банк Казахстана
ИП А.Белибаев