Заказчик;ГУ Отдел внутренних дел Абайского района ДВД ВКО МВД РК
Подрядчик: ИП Белибаев Ардак Сагаиулы
Договор №20 от 01.04.2011 года

Акт
выполненных работ
Текущий ремонт здания изолятора временного содержания ОВД Абайского района ДВД ВКО МВД РК б/н от 01 июня 2011

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3. Шлюз									
1	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,1	6081,3	311,32	6689	342	583	2,82	3
		м3		441	117,61	485	129	95	0,5744	1
2	Е8-6-3	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича	8,52	1821,66	337,41	15521	2875	8088	4,76	41
		м3 кладки		769,5	126	6556	1074	106	0,62	5
3	30-3-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм	532	35		18620				
		шт								
4	Е10-11-1	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов	35	850,56	–	29770	–	5494	0,94	33

	м2 перекрытий		145,35	–	5087	–	108	0,0864	3
5 Е9-42-2	Монтаж кровельного покрытия зданий из профилированного листа	37,45	126,85	43,92	4751	1645	2016	0,345	13
	м2		55,8	10,66	2090	399	81	0,0376	1
6 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,300;	48,685	496		24148				
	м2								
7 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	35	278,05	13,43	9732	470	2241	0,366	13
	м2 стяжки		52,65	5,04	1843	176	111	0,0246	1
8 Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	35	43,73	0,67	1531	23	34	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	22	9	111	0,0012	–
9 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	63,4	247,13	1,96	15668	124	6586	0,611	39
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	6904	29	95	0,0262	2
10 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	63,4	17,45	0,12	1106	8	829	0,092	6
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	870	3	95	0,0002	–
11 Е53-2-1	Разборка кладки стен для дверного проема	1,34	3018,15	–	4044	–	4287	21,241	28
	м3 кладки		3018,15	–	4044	–	106	2,91	4
12 Е9-53-1	Монтаж металлических дверей	0,085	14806,01	1133,15	1259	96	915	82,1	7
	т конструкций		12892,5	398,25	1096	34	81	1,95	–
13 2-2-1	Двери металлические	1	6215		6215				
	шт								
14 Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	7004,39	1172,83	7004	1173	4477	17,8	18
	шт		3217,5	334,76	3218	335	126	1,276	1
15 2-2-4	Ворота распашные ВР 30х30-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные	1	27000		27000				

Всего прямые затраты	173058	6756	201
	32215	2188	18
В том числе стоимость: материалов, тенге	134085		
Накладные расходы, тенге	35550		
- заработная плата, тенге	5333		
- трудоемкость, чел-ч	18		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	12516		
Всего	**221124**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2211		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	884		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**224219**		
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1513 тенге	**437675**		
- материалы, тенге	261734		
- сметная заработная плата, тенге	83606		
Налог (2 %)	8754		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**446429**		
НДС (12 %)	53571		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**500000**		

Заказчик

ГУ Отдел внутренних дел Абайского района
Департамента внутренних дел ВКО МВД РК
РНН 510200000301
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
ГУ Абайское районное управление
Казначества ДК по ВКО КК МФ РК
Начальник отдела Т.Тлеубердин

Подрядчик;

ИП Белибаев Ардак Сагадиулы
РНН 510210045625
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ316010261000006705
АО Народный банк Казахстана
ИП А.Белибаев

ЖЕКЕ КӘСІПКЕР
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
БЕЛИБАЕВ АРДАК САҒАДИҰЛЫ
РНН 510210045625