Форма 2В

Заказчик; ГУ Отдел внутренних дел Абайского района ДВД ВКО МВД РК
Подрядчик;ИП Белибаев Ардак Сагадиулы
Договор №20 от 01.04.2011 года

Акт
выполненных работ

Текущий ремонт здания изолятора временного содержания ОВД Абайского района ДВД ВКО МВД РК б/н от 01 июня 2011 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Водопровод								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	18	23,36	22,08	420	397	107	0,00888	–
		м3 грунта		1,28	5,56	23	100	87	0,0193	–
2	Е1-162-2	Разработка грунта вручную в грунтах 2 группы	5,4	294,75	–	1592	–	1624	1,89	10
		м3 грунта		294,75	–	1592	–	102	–	–
3	Е65-18-5	Разборка трубопроводов водопровода диаметром 100 мм на сварке	15	165,84	1,99	2488	30	2832	0,7453	11
		м		163,85	0,32	2458	5	115	0,0027	–

4	Е16-14-9	Прокладка трубопроводов водопровода из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм	30	605,14	14,83	18154	445	6961	1,11	33
		м трубопровода		196,2	5,56	5886	167	115	0,0271	1
5	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1109	2,6	5
		шт		447,75	33,75	896	68	115	0,16	–
6	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	2	2180		4360				
		шт								
7	Е16-27-8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм	1	3920,52	111,65	3921	112	1418	6,66	7
		врезка		1190,25	42,75	1190	43	115	0,2	–
8	Е1-29-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л.с.) с перемещением до 5 м	18	5,91	5,91	106	106	8	–	–
		м3 грунта		–	0,52	–	9	87	0,00159	–

Раздел 2. Канализация

9	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	10,6	23,36	22,08	248	234	64	0,00888	–
		м3 грунта		1,28	5,56	14	59	87	0,0193	–

10	Е1-162-2								
	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	3	294,75	–	884	–	902	1,89	6
	м3 грунта								
			294,75	–	884	–	102	–	–
11	Е23-13-5								
	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	1,14	14980,49	1538,85	17078	1754	2924	9,655	11
	м3 конструкций колодцев								
			1615,95	576,23	1842	657	117	2,814	3
12	Е16-13-2								
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	10	748,88	1,43	7489	14	1183	0,56	6
	м трубопровода								
			102,38	0,54	1024	5	115	0,0026	–
13	Е65-2-1								
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	20	118,01	1,59	2360	32	2683	0,688	14
	м								
			116,42	0,25	2328	5	115	0,0022	–
14	Е16-13-1								
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	20	361,06	0,64	7221	13	2448	0,584	12
	м трубопровода								
			106,2	0,25	2124	5	115	0,0012	–
15	Е65-3-1								
	Демонтаж смесителя	7	293,06	0,56	2051	4	2356	1,66	12
	шт								
			292,5	0,09	2048	1	115	0,0007	–
16	Е65-4-1								
	Демонтаж раковины (умывальника)	6	101,59	3,33	610	20	682	0,608	4
	комплект								

			98,26	0,54	590	3	115	0,0045	–
17	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	3	244,84	6,45	735	19	826	1,43	4
		комплект							
				238,39	1,04	715	3	115	0,0088	–
18	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	25	51,07	0,69	1277	17	1452	0,332	8
		м							
				50,38	0,11	1260	3	115	0,001	–
19	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	25	362,67	4,19	9067	105	1766	0,337	8
		м трубопровода							
				59,85	1,58	1496	40	115	0,0076	–
20	Е17-3-5	Установка чаш (унитазов) напольных с краном смывным	3	10358,48	70,85	31075	213	1482	2,39	7
		комплект							
				402,75	27	1208	81	115	0,13	–
21	Е17-5-4	Установка раковин	6	1309,71	12,33	7858	74	1025	0,81	5
		комплект							
				144	4,5	864	27	115	0,02	–
22	Е17-2-3	Установка смесителей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	7	812,61	1,96	5688	14	1166	0,805	6
		шт							
				144,9	–	1014	–	115	–	–
23	Е19-2-2	Установка водонагревателей Аристон-100л.	1	8328,04	114,79	8328	115	1260	5,94	6
		прибор							
				1053	42,75	1053	43	115	0,21	–

24	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича	1,5	1241,5	34,73	1862	52	379	1,43	2
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	338	20	106	0,0635	–
25	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	6	1204,86	2,1	7229	13	1903	2	12
		м2 поверхности облицовки		333	0,79	1998	5	95	0,0039	–
	Раздел 3. Шлюз									
26	Е1-164-2	Разработка вручную траншей	1,52	218,93	–	333	–	340	1,54	2
		м3 грунта		218,93	–	333	–	102	–	–
27	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,7	6081,3	311,32	4257	218	371	2,82	2
		м3		441	117,61	309	82	95	0,5744	–
		Всего прямые затраты				**148475**	**4181**			**193**
						33487	**1431**			**4**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				110809				

Накладные расходы, тенге	39271
- заработная плата, тенге	5891
- трудоемкость, чел-ч	20
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	11265
Всего	**199011**

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1990
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	796
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**201797**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1513 тенге	**393908**
- материалы, тенге	216299
- сметная заработная плата, тенге	85097
Налог (2 %)	7878
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**401786**
НДС (12 %)	48214
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**450000**

Заказчик
ГУ Отдел внутернних дел Абайского района ДВД ВКО МВД РК
РНН 510200000301
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
ГУ Абайское районное управление
Казначества ДК по ВКО КК МФ РК
Начальник Т.Тлеубердин

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П

Подрядчик;
ИП Белибаев Ардак Сагадиулы
РНН 510210045625
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ316010261000006705
АО Народный банк Казахстана
...баев

М.П.