Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Текущий ремонт автонавеса для стоянки автомашины ОВД Абайского района

ДВД ВКО МВД РК
На основании договор №41 от 22.06.2011 года

Акт

выполненных работ б/н от 29.06.2011 года

Текущий ремонт автонавеса для стоянки автомашины ОВД Абайского района ДВД ВКО МВД РК

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-165-4	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2группы для стоек и столбов	0,504	1084,5	–	547	–	618	6,15	3
		м3 грунта		1084,5	–	547	–	113	–	–
2	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,4	5859,37	66,01	2344	26	92	1,35	1
		м3		195,75	24,93	78	10	105	0,1218	–
3	Е6-11-6	Установка стальных стоек, остающихся в теле бетона	0,36	45957,97	11119,34	16545	4003	4446	42,5	15
		т		7560	4200,75	2722	1512	105	20,52	7
4	Е9-62-3	Изготовление металлического каркаса из швеллера №12	0,78	18248,35	–	14234	–	11498	91	71
		т конструкций								

5	Е9-24-1			16380	–	12776	–	90	7,36	6
	Монтаж металлического каркаса из швеллера №12	0,78		10123,72	281,14	7897	219	6455	56,5	44
	т конструкций									
6	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа		9090	105,75	7090	82	90	3,81	3
		66,6		409,72	0,28	27287	19	3062	0,317	21
	м2									
7	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм		51,08	–	3402	–	90	0,0302	2
		66		155,85	13,43	10286	886	4684	0,366	24
	м2 стяжки									
8	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;		52,65	5,04	3475	333	123	0,0246	2
		1,47		446,86	128,16	657	188	386	1,03385	2
	м2 проемов									
9	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние		174,4	44,59	256	66	120	0,17413	–
		1,47		3776		5551				
	м2									
10	Е9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
		7,9		1112,26	36,06	8787	285	7670	5,727	45
	м2									
11	6-1-184	Перегородки из ПХВ		1066,05	12,69	8422	100	90	0,05125	–
		7,9		4000		31600				
	м2									
12	Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема до 3 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
		3,78		391,62	27,59	1480	104	845	1,058	4
	м2 проемов									
				176,79	9,47	668	36	120	0,04625	–

Всего прямые затраты	127215	5730	230
	39436	2139	20
В том числе стоимость: материалов, тенге	82046		
Накладные расходы, тенге	39756		
- заработная плата, тенге	5963		
- трудоемкость, чел-ч	20		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	10018		
Всего	**176989**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1770		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	708		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**179467**		
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**350140**		
- материалы, тенге	160072		
- сметная заработная плата, тенге	97581		
Налог (2 %)	7003		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**357143**		
НДС (12 %)	42857		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**400000**		

Заказчик
ГУ Отдел внутренних дел Абайского района ДВД ВКО МВД РК
РНН 510200000301
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
ГУ Абайское районное управление
Казначества ДК по ВКО КК МФ РК
Зам начальник Е.Каратаев

Подрядчик,
ИП Белибаев Ардак Сагадиулы
РНН 510210045625
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ316010261000006705
АО Народный банк Казахстана
А. Белибаев