Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Наименование объекта: Текущий ремонт системы отопления и водопровода здания акимата Абайского района, ВКО

ГУ Акимата Абайского района, ВКО

На основании договор №45 от 10.10.2011года

Акт
выполненных работ б/н от 15.10.2011года

Текущий ремонт системы отопления и водопровода здания акимата Абайского района, ВКО

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	10	51,07	0,69	511	7	646	0,332	3
		м		50,38	0,11	504	1	128	0,001	–
2	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50 мм	70	116,9	1,81	8183	127	10337	0,754	53
		м		115,09	0,29	8056	20	128	0,0026	–
3	Е65-3-2	Демонтаж задвижек	4	81,18	0,18	325	1	415	0,457	2
		шт		81	0,02	324	–	128	0,0002	–
4	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	10	352,3	4,95	3523	50	792	0,34155	3
		м трубопровода		60,03	1,86	600	19	128	0,00913	–
5	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	70	707,2	12,93	49504	905	8362	0,49795	35
		м трубопровода		88,49	4,84	6194	339	128	0,02363	2

6 Е16-15-2									
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	4	521,42	49,05	2086	196	1599	1,6905	7
	шт		292,39	19,69	1170	79	128	0,0875	–
7 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	4	3500		14000				
	шт								
8 8-9-53	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 50 мм	4	354		1416				
	шт								
9 Е16-29-1									
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	80	12,59	–	1007	–	1258	0,05762	5
	м трубопровода		12,29	–	983	–	128	–	–
10 Е15-172-4									
	Двухслойная окраска труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	19,8	167,07	0,09	3308	2	2583	0,7429	15
	м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	2459	1	105	0,00013	–
	Всего прямые затраты				**83863**	**1288**			**123**
					20290	**459**			**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				62285				
	Накладные расходы, тенге				25992				
	- заработная плата, тенге				3899				
	- трудоемкость, чел-ч				13				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6591				
	Всего				**116446**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				2562				
	- сметная заработная плата, тенге				1179				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1164				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	466
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**120638**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**231443**
- материалы, тенге	121518
- сметная заработная плата, тенге	53569
Налог (2 %)	4629
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**236072**
Проектно-изыскательные работы	5000
Всего	241072
НДС (12 %)	28929
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**270000**

Тапсырыс беруші:
Абай ауданы әкімі аппараты ММ
Абай ауданы, Қарауыл ауылы,
Құнанбай көшесі 14 үй
РНН: 510200000213
БИК: KKMFKZ2A
ИИК: KZ98070103KSN1819000
ҚР ҚМ ҚК ШҚО бойынша қазынашылық
департаментінің Абай аудандық қазынашылық
басқармасы ММ
Аудан әкімінің орынбасары Н.Жүнісжанов

Тапсырыс алушы:
ЖК Белибаев Ардақ Сағадиұлы
Қарауыл ауылы, Мұхаметханов көшесі 61
РНН: 510210045625
БИК: HSBKKZKX
ИИК: KZ316010261000006705
Қазақстан Халық Банкісі АҚ

Жеке кәсіпкер: Белибаев А.С.