Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Наименование объекта: Текущий ремонт фасада здания аппарата Акима Абайского района

ГУ Акимата Абайского района, ВКО

На основании договор №56 от 10.10.2011года

Акт

выполненных работ б/н от 15.10.2011 года

Текущий ремонт фасада здания аппарата Акима Абайского района

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 вертикальной проекции*	430	161,14 79,44	0,78 0,29	69290 34159	335 125	40455 118	0,50025 0,00138	215 1
2	Е15-180-3	Поливинилацетатная окраска фасадов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	1966,35	331,27 74,78	2,63 0,99	651393 147044	5172 1947	156441 105	0,4485 0,00488	882 10
3	Е15-166-4	Улучшенная окраска белилами заполнений деревянных оконных проемов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	192,85	359,1	0,2	69252	39	50736	1,449	279

4	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором			250,47	0,09	48303	17	105	0,00038	–
		отверстие	192	8,62	0,02	1655	4	1651	0,0549	11
				8,6	–	1651	–	100	–	–
5	Е6-11-1	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой								
		т	0,038	172357,31	536,06	6550	20	1903	289	11
				47475	202,5	1804	8	105	0,99	–
6	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий тонированным стеклом на металлическом каркасе ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25, кзпм1=1,25;								
		м2 поверхности облицовки	64	2564,2	4,99	164109	319	36204	3,105	199
				537,22	1,53	34382	98	105	0,00575	–
7	Е15-253-3	Тонирование стекло ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
		м2 оклеиваемой поверхности	64	361,39	0,2	23129	13	9222	0,736	47
				137,14	0,09	8777	6	105	0,00038	–
		Всего прямые затраты				**985378**	**5902**			**1644**
						276120	**2201**			**11**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				703356				
		Накладные расходы, тенге				296612				
		- заработная плата, тенге				44492				
		- трудоемкость, чел-ч				148				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				76919				
		Всего				**1358909**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				13589				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5436				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1377934**				

Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**2604482**
- материалы, тенге	1372248
- сметная заработная плата, тенге	666926
Налог (2 %)	52090
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2656572**
Проектно-изыскательные работы	22000
Всего	2678572
НДС (12 %)	321429
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3000000**

Тапсырыс беруші:
Абай ауданы әкімі аппараты ММ
Абай ауданы, Қарауыл ауылы
Құнанбай көшесі 14 үй
РНН: 510200000213
БИК: KKMFKZ2A
ИИК: KZ98070103KSN1819000
ҚР ҚМ ҚК ШҚО бойынша қазынашылық департаментінің Абай аудандық қазынашылық басқармасы ММ
Аудан әкімінің орынбасары: Н Жүнісжанов

Тапсырыс алушы:
ЖК Белибаев Ардақ Сағадиұлы
Қарауыл ауылы, Мұхаметханов көшесі 61
РНН: 510210045625
БИК: HSBKKZKX
ИИК: KZ316010261000006705
Қазақстан Халық Банкісі АҚ

Жеке кәсіпкер: Белибаев А.С