"SANA-2001" Версия 13-2.16 от 4.04.12 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа им.Ж.Молдагалиева" ВКО. Абайский рйон. С. Токтамыс.

Подрядчик: ИП Белибаев А.

Наименование объекта: Текущий ремонт кровли здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа им.Ж.Молдагалиева" с.Токтамыс Абайского района ВКО

Акт №1

от 16 апреля 2012 года выполненных работ за март-апрель месяц.

Текущий ремонт кровли здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа им.Ж.Молдагалиева" с.Токтамыс Абайского района ВКО

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	731,5	48,37	4,36	35383	3189	34978	0,2875	210
		м2 кровли		44,01	0,68	32193	497	107	0,005	4
2	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	408	24,15	2,64	9853	1077	9587	0,1516	62
		м2 кровли		21,51	0,45	8776	184	107	0,0046	2
3	Е58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из досок	408	36,77	1,67	15002	681	15450	0,2268	93
		м2 кровли		35,1	0,29	14321	118	107	0,0029	1
4	Е10-32-1	Установка стропил, стоек, лежень, подкосов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	2,79	11690,66	397,66	32617	1109	24775	44,85	125
		м3								

			8073	149,06	22524	416	108	0,7375	2
5	1-2-29								
	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта	2,79	18300		51057				
	м3								
6	E10-51-1								
	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	2,79	179,03	35,14	499	98	469	0,897	3
	м3 древесины в конструкций								
			142,31	13,23	397	37	108	0,065	–
7	E10-52-1								
	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	2560	6,82	1,14	17459	2918	16064	0,03335	85
	м2 обработанной поверхности								
			5,38	0,43	13773	1101	108	0,0021	5
8	99-1-1(пл)								
	Состав огнезащитный "Оберег-ОБ" (стандарт)	160	146,4		23424				
	кг								
9	1-2-15								
	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	0,95	8200		7790				
	м3								
10	E10-3-4								
	Устройство фронтонов ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	13,5	821,04	10,84	11084	146	1813	0,782	11
	м2 фронтонов за вычетом проемов								
			120,32	4,08	1624	55	108	0,02	–
11	E10-13-1								
	Укладка коньковых досок ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	30	25,79	1,13	774	34	216	0,04014	1
	м ходов								
			6,23	0,43	187	13	108	0,002	–
12	E15-165-2								
	Улучшенная окраска деревянных коньковых досок, слуховых окон колером масляным разбеленным ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	60	216,48	3,38	12989	203	7226	0,7521	45
	м2 окрашиваемой поверхности								
			125,5	1,26	7530	76	95	0,00625	–

13	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	13	215,57	21,24	2802	276	2775	1,2873	17
		шт		194,33	3,31	2526	43	108	0,0289	–
14	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	52,13	74,9	6,81	3905	355	3894	0,4611	24
		м2		68,09	1,08	3550	56	108	0,0093	–
15	Е10-16-2	Установка оконных блоков в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	52,13	335,39	73,96	17484	3856	14338	1,357	71
		м2 проемов		228,22	26,46	11897	1379	108	0,11213	6
16	99-1-2(пл)	Силикон (Универсальная)	15	178		2670				
		кг								
17	99-1-3(пл)	Пена монтажная	15	356		5340				
		шт								
18	6-1-87	Блоки оконные двустворные с раздельными створками для общественных зданий	52,13	4940		257522				
		м2								
19	Е15-201-1	Остекление деревянных окон с двойными переплетами, открывающимися в одну сторону, в жилых и общественных зданияхК=2,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	84,754	949,4	3,66	80465	310	5944	0,4669	40
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		72,45	1,38	6140	117	95	0,00675	1
20	1-1-793	Скобяные изделия окон	11	3440		37840				
		комплект								
21	Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	6,76	310,79	103,92	2101	702	1431	0,92115	6
		м2 проемов		159,65	36,46	1079	246	108	0,14613	1

22	6-3-13	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15БП; ДН 24-15БП; ДН 21-15ВП; ДН 24-15ВП	6,76	6130		41439			
		м2							
23	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980		5960			
		комплект							
24	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844		1688			
		шт							
25	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	8	27,1	27,1	217	217	137	–	–
		т		–	18,97	–	152	90	0,03984	–
26	П8-2-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	8	26	26	208	208	38	–	–
		т		–	5,2	–	42	90	0,01092	–
		Всего прямые затраты				**677572**	**15379**			**793**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**126517** 535673	**4532**			**22**
		Накладные расходы, тенге				139135				
		- заработная плата, тенге				20870				
		- трудоемкость, чел-ч				70				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				49002				
		Всего				**865709**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				19046				
		- сметная заработная плата, тенге				8761				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				53				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8657				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3463				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**896875**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1513 тенге	**1750700**
- материалы, тенге	1045634
- сметная заработная плата, тенге	337306
Налог (2 %)	35014
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1785714**
НДС (12 %)	214286
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2000000**

Заказчик:
КГУ "Средняя школа им.Ж.Молдагалиева"
ВКО, Абайский район, с. Токтамыс
тел/факс: 8 (72252)96-3-48
РНН 51020000312
ИИК KZ98070103KSN1819000
БИК KKMFKZ2A
РУ "Абайское РУК ДК по ВКО КК МФ РК"

Директор: Т.Турысбеков.

Подрядчик:
ИП "Белибаев А.С."
ВКО, Абайский район, с.Караул, ул. Айгерима, 52
тел/факс: 8(72252)9-22-53,9-19-53
РНН 510210045625
ИИК KZ316010261000006705
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор: А.Белибаев.