"SANA-2001" Версия 13-2.16 от 4.04.12 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ ДКГСЭН МЗ РК по ВКО

Подрядчик: ЖК Белибаев А.С. Договор № 405 от 04 сентября 2012 год

Наименование объекта: Текущий ремонт части кровли в УГСЭН по Абайскому району ДКГСЭН МЗ РК по ВКО

Акт № 6

выполненных работ от 10 октября 2012 года

Текущий ремонт части кровли в УГСЭН по Абайскому району ДКГСЭН МЗ РК по ВКО

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	250	48,37	4,36	12093	1090	13296	0,2875	72
		м2 кровли		44,01	0,68	11003	170	119	0,005	1
2	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	192,4	24,15	2,64	4646	508	5029	0,1516	29
		м2 кровли		21,51	0,45	4139	87	119	0,0046	1
3	Е58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	192,4	43,95	2,35	8456	452	9619	0,2708	52
		м2 кровли		41,6	0,41	8004	79	119	0,0042	1
4	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	192,4	29,02	2,02	5583	389	6256	0,1741	33
		м2 кровли		27	0,32	5195	62	119	0,0028	1

5	Е58-16-4	Устройство покрытия из рулонных материалов на мастике	197,6	233,94	0,87	46227	172	2641	0,0672	13
		м2 слоя		11,09	0,14	2191	28	119	0,0014	–
6	Е58-22-2	Устройство теплоизоляции из шлака	192,4	43,75	1,51	8418	291	6725	0,1955	38
		м2		29,14	0,23	5607	44	119	0,0024	–
7	1-1-476	Шлак (щебень пористый из шлака) фракция от 5 до 10 мм	28,5	1690		48165				
		м3								
8	Е10-73-1	Сборка кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов, с устройством обрешетки	192,4	560,47	10,78	107834	2074	20057	0,533	103
		м2 кровли		82,8	4,07	15931	783	120	0,0199	4
9	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	13,87	573,75	28,11	7958	390	2236	0,78	11
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	1716	147	120	0,052	1
10	Е58-17-1	Устройство покрытия из листовой стали - скаты кровли	250	583,67	0,93	145918	233	23577	0,5	125
		м2 покрытия		79,11	0,14	19778	35	119	0,0014	–
11	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	12,5	27,1	27,1	339	339	237	–	–
		т		–	18,97	–	237	100	0,03984	–
12	П7-18-2	Перевозка грузов на 18 км, 2 класс груза	12,5	154,6	154,6	1933	1933	387	–	–
		т		–	30,92	–	387	100	0,06493	1
		По тех.решению								
13	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	50	48,37	4,36	2419	218	2660	0,2875	14
		м2 кровли		44,01	0,68	2201	34	119	0,005	–
14	Е58-17-1	Устройство покрытия из листовой стали - скаты кровли	50	583,67	0,93	29184	47	4716	0,5	25
		м2 покрытия		79,11	0,14	3956	7	119	0,0014	–

15 Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	7397,19	81,61	7397	82	1194	6,08	6
	слуховое окно		963	31,5	963	32	120	0,15	–
16 Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон профлистом	2	1342,83	8,2	2686	16	570	1,48	3
	м2 кровли		236,25	3,08	473	6	119	0,015	–
17 Е12-10-1	Обшивка слухового окна оцинкованной сталью	6,141	715,87	1,24	4396	8	1123	0,972	6
	м2 покрытия		153,23	0,47	941	3	119	0,0023	–
18 Е12-10-1	Устройство конька из листовой оцинкованной стали 38м	16,972	715,87	1,24	12150	21	3105	0,972	16
	м2 покрытия		153,23	0,47	2601	8	119	0,0023	–
19 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,9	7591,44	335,84	6832	302	877	4,54	4
	м3 кладки		699,75	126	630	113	118	0,61	1
20 Е61-2-7	Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором отдельными местами	7,04	606,65	33,79	4271	238	2907	2,266	16
	м2		387,65	5,62	2729	40	105	0,031	–
	Всего прямые затраты				466905	8803			566
					88058	**2302**			**11**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				370050				
	Накладные расходы, тенге				107212				
	- заработная плата, тенге				16082				
	- трудоемкость, чел-ч				54				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				34447				
	Всего				**608562**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6086				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2434				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**617082**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**1050420**
- материалы, тенге	810230
- сметная заработная плата, тенге	220107
Налог (2 %)	21008
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1071429**
НДС (12 %)	128571
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1200000**

ГУ Департамент Комитета Государственного
санитарно-эпидемиологического надзора
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан по ВКО
ВКО, г. Усть - Каменогорск пр, Независимости,17
РНН 181700027083
БИН 000140001536
БИК KZ92070101KSN0000000
ГУ Комитет Казначейства Министерства
финансов Республики Казахстан
БИК KKMFKZ2A

Заместитель директора
ГУ ДКГСЭН МЗ РК по ВКО

Манкутова А.К.

ЖК Белибаев А.С.

ВКО, Абайский район, с. Караул, ул. Айгерима, 52
РНН 510210045625
ИИН 600916300233
ИИК KZ316010261000006705
АО "Народный Банк Казахстана"

БИК HSBKKZKX
уд. личности № 017543173
выдано 02.11.2005 г. МЮ РК

ЖК Белибаев А.С.
Белибаев А.С.