"SANA-2001" Версия 12-2.15 от 23.09.11 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Изготовление и установка стальных камерных дверей ДК-1 ОВД Абайского района ДВВ ВКО

**Заказчик: ГУ ОВД Абайского района ДВД ВКО МВД РК**

**Подрядчик: ИП Белибаев А.С.**

Договор № 4 от "01" марта 2013 год

## Акт № 1

## выполненных работ за 28 марта 2013 года

Изготовление и установка стальных камерных дверей ДК-1 ( 3-и комплекта)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>з/п рабочих-строителей | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е9-62-7 | Изготовление листовых конструкций стальных дверей, размером 2000х900 мм, из листовой стали толщиной 6 мм с наполнителем матами теплоизоляционными толщиной 60 мм, с окном для раздачи пищи, глазком, замком, засовом (3 шт)<br>*т конструкций* | 0,649 | 51823,14<br>28980 | 16388,64<br>3479,8 | 33633<br>18808 | 10636<br>2258 | 18959<br>90 | 161<br>13,02 | 104<br>8 |
| 2 | 1-1-874 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 6 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп<br>*т* | 0,562 | 63600 | | 35743 | | | | |
| 3 | 1-1-909 | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 6<br>*т* | 0,087 | 75600 | | 6577 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е9-62-3 | Изготовление решетчатых конструкций стальных дверей, 2000х900 мм, из арматурной стали А III д- 16 мм, с шагом 150 мм, угловой стали 25х25х5 мм (3 к-та) | 0,128 | 27935,09 | 9375,11 | 3576 | 1200 | 2130 | 91 | 12 |
| | | *т конструкций* | | 16380 | 2107,33 | 2097 | 270 | 90 | 7,36 | 1 |
| 5 | 1-1-897 | Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 25 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,027 | 58700 | | 1585 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 6 | 4-1-75 | Каркасы плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм | 0,101 | 61200 | | 6181 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 7 | Е9-55-4 | Монтаж каркасов стальных рам, для крепления дверей камерных ДК -1, из швеллера № 14 и угловой стали 50х50х5 мм (3 к-та) | 0,289 | 41383,35 | 5221,19 | 11960 | 1509 | 6815 | 146,9 | 42 |
| | | *т конструкций* | | 25852,5 | 348,57 | 7471 | 101 | 90 | 1,27 | – |
| 8 | 1-1-909 | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 14 | 0,221 | 75600 | | 16708 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 9 | 1-1-899 | Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 50 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,068 | 59200 | | 4026 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 10 | Е9-53-1 | Монтаж конструкций стальных дверей камерных ДК - 1 (3 к-та), с установкой навесов | 0,777 | 16588,01 | 1133,15 | 12889 | 880 | 9293 | 82,1 | 64 |
| | | *т конструкций* | | 12892,5 | 398,25 | 10017 | 309 | 90 | 1,95 | 2 |
| 11 | Е13-16-9 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП за один раз | 18,2 | 304,86 | 0,14 | 5548 | 3 | 74 | 0,0219 | – |
| | | *м2* | | 4,43 | 0,05 | 81 | 1 | 90 | 0,0003 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Е13-26-4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155 | 18,2 | 137,32 | 0,05 | 2499 | 1 | 45 | 0,0135 | – |
| | *м2* | | 2,72 | 0,02 | 50 | – | 90 | 0,0001 | – |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **140925** | **14229** | | | **222** |
| | | | | | **38524** | **2939** | | | **11** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 88172 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 37316 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 5597 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 19 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 10694 | | | | |
| | **Всего** | | | | **188935** | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 1889 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 756 | | | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **191580** | | | | |
| | **Итого по акту в текущих ценах 2013 года, к=1,7363** | | | | **332633** | | | | |
| | - материалы, тенге | | | | 196976 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 111041 | | | | |
| | НДС (12 %) | | | | 0-00 | | | | |
| | **Всего по акту** | | | | **380000** | | | | |

**Заказчик:**
**Начальник отдела Е.Ж.Каратаев**
**ГУ «ОВД Абайского района ДВД ВКО МВД РК»**
**ВКО, Абайский район, с. Караул, Молдагалиева, 13**
**БИН 991240001735**
**ИИК KZ48070102KSN1801000**
**ГУ Абайское РУК ДК по ВКО КК МФ РК**
**БИК KKMFKZ2A**

**Подрядчик:**
**ИП Белибаев А.С.**
**ВКО, Абайский район, с. Караул, ул. Айгерима, 52**
**ИИН 600916300233**
**ИИК KZ316010260000006705**
**АО "Народный Банк Казахстана"**
**БИК HSBKKZKX**