Форма 3

Генподрядчик: ТОО "BARAT & CO"
На основании договора №145 от 21.06.2013
Наименование объекта: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г. Шымкент, ЮКО. Два блокированных 9-ти этажных жилых дома №1Т с торговыми помещениями, расположенными на первом этаже"

Справка о стоимости выполненных работ
от 19 мая 2016 года

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала строительства		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	81 711 890	186 410 383	81 711 890	186 410 383	81 711 890	91 517 317
	в том числе оборудование						
	ВСЕГО к оплате:	**81 711 890**	**186 410 383**	**81 711 890**	**186 410 383**	**81 711 890**	**91 517 317**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор
Айнабек А.А.

ТОО "BARAT & CO"
Главный инженер
Абитаев М.

Генподрядчик ТОО "BARAT & CO"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г. Шымкент, ЮКО. Два блокированных 9-ти этажных жилых дома №1Т с торговыми помещениями, расположенными на первом этаже

На основании договора №145 от 21.06.2013

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2016 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СТЕНЫ								
1	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов цементным раствором 1:2 т.20мм	180,896	220,54	4,19	39895	758	12728	0,38	69
		м2		58,05	1,58	10501	286	118	0,01	1
2	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	273,033	1453,83	319,7	396943	87289	187025	3,07	838
		м3		461,25	119,25	125936	32559	118	0,58	158
3	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость блоков	17835,518	39,15		698248				
		шт								
4	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов цементным раствором 1:2 т.20мм	130,764	220,54	4,19	28839	548	9201	0,38	50
		м2		58,05	1,58	7591	207	118	0,01	1
5	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	286,162	1453,83	319,7	416031	91486	196018	3,07	879
		м3		461,25	119,25	131992	34125	118	0,58	166
6	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость блоков	18671,566	39,15		730979				
		шт								
7	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов цементным раствором 1:2 т.20мм	78,525	220,54	4,19	17318	329	5525	0,38	30
		м2		58,05	1,58	4558	124	118	0,01	1
8	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	173,537	1453,83	319,7	252294	55480	118871	3,07	533
		м3		461,25	119,25	80044	20694	118	0,58	101
9	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость блоков	23936,17	29,36		702814				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов цементным раствором 1:2 т.20мм	16,896	220,54	4,19	3726	71	1189	0,38	6
		м2		58,05	1,58	981	27	118	0,01	0
11	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	15,794	1639,71	372,83	25897	5888	13670	3,72	59
		м3		594	139,5	9382	2203	118	0,68	11
12	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость блоков	2178,472	29,36		63964				
		шт								
13	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	25,9	77,7	35,65	2012	923	1438	0,24	6
		м		42,05	13,48	1089	349	100	0,07	2
14	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	18,743	4658,59	2861,37	87316	53630	28463	5,88	110
		т		1067,22	620,1	20003	11622	90	1,98	37
15	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	18,743	542,84	144,52	10174	2709	4934	1,34	25
		т		292,5	0	5482	0	90	0	0
16	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т СТ1-3	15,751	172800		2721830				
		т								
17	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 СТ4	0,3054	69700		21288				
		т								
18	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14 СТ5,6	2,686	70000		188034				
		т								
19	Е0108-12-2 прим.	Установка перемычек	0,3172	6858,56	846,56	2176	269	2359	32,7	10
		т		5985	317,25	1899	101	118	1,55	0
20	С11011-4194 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 2,0 мм ГОСТ 14918-80	0,3172	63613		20179				
		т								
21	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки прр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,3172	49326,74	16388,64	15647	5199	9267	161	51
		т		28980	3478,9	9193	1104	90	13,02	4
22	С120 т.ч.п.3.2	Доплата за разницу в марке стали С245 и С235	16,069	1860		29888				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	1,396	8108,11	5078,47	11321	7091	4770	16,29	23
		т		2956,64	839,11	4128	1172	90	2,46	3
24	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,396	2452,13	545,76	3424	762	1547	5,25	7
		т		1230,75	0	1719	0	90	0	0
25	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	1,396	162700		227179				
		т								
26	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,5883	175710,1	1826,1	103368	1074	7240	42,7	25
		т		8100	690,75	4765	406	140	3,37	2
27	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная по верху наружных стен раствор М50	180,896	202,29	4,19	36594	758	12728	0,38	69
		м2		58,05	1,58	10501	286	118	0,01	1
28	Е0126-33-5 прим.	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	2,53	1811,99	169,49	4584	429	4315	9,47	24
		м3		1642,5	63	4156	159	100	0,31	1
29	СПРАЙС-ЛИСТ 60	Плиты из пенополиуретана толщиной 2см	129,03	326,24		42095				
		м2								
30	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,042	8679,65	422,15	9046	440	10348	56,4	59
		т		8257,5	157,5	8606	164	118	0,77	1
31	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,8523	29400		25056				
		т								
32	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1746	41200		7194				
		т								
33	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм	0,0153	64100		981				
		т								
34	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ для анкера	7800	132,03	66,18	1029818	516198	797004	0,34	2629
		отверст.		63,23	38,95	493194	303810	100	0,06	474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0146-25-17 К=10	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ на 100мм	7800	16,09	7,61	-125503	-59324	-91180	0,04	-296
		отверст.		7,2	4,49	-56160	-35020	100	0,01	-55
36	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ для шпилек	520	175,98	88,16	91512	45841	71287	0,45	236
		отверст.		85,05	52,04	44226	27061	100	0,08	42
37	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	57	77,7	35,65	4429	2032	3165	0,24	14
		м		42,05	13,48	2397	768	100	0,07	4
38	Е0107-20-3 прим.	Установка стальных стоек СТ1,2	7,193	13010,1	1826,1	93579	13135	88522	42,7	307
		т		8100	690,75	58262	4968	140	3,37	24
39	С11011-868 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,5 мм ГОСТ 14918-80	7,193	63662		457908				
		т								
40	Е0108-12-2 прим.	Установка перемычек	1,187	6858,56	846,56	8144	1005	8831	32,7	39
		т		5985	317,25	7107	377	118	1,55	2
41	С11011-4194 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 2,0 мм ГОСТ 14918-80	1,187	63613		75540				
		т								
42	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	8,38	49326,74	16388,64	413372	137342	244813	161	1349
		т		28980	3478,9	242861	29154	90	13,02	109
43	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	10,411	4658,59	2861,37	48500	29789	15810	5,88	61
		т		1067,22	620,1	11111	6456	90	1,98	21
44	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	10,411	542,84	144,52	5651	1505	2741	1,34	14
		т		292,5	0	3045	0	90	0	0
45	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т СТ3-СТ6	10,411	172800		1799007				
		т								
46	С120 т.ч.п.3.2	Доплата за разницу в марке стали С245 и С235	18,783	1860		34937				
		т								
47	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой шпильки Ш1	0,0624	52657,31	536,06	3286	33	3124	289	18
		1т		47475	202,5	2962	13	105	0,99	0
48	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0624	50642		3160				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
49	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,4836	52657,31	536,06	25465	259	24210	289	140
		1т		47475	202,5	22959	98	105	0,99	0
50	С11011-57 прим.	Болты строительные с гайками, анкерные FIX-анкер	0,4836	119700		57887				
		т								
51	С11011-1062	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./	0,0857	1607200		137705				
		т								
52	Е0126-33-5 прим.	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	4,2	1811,99	169,49	7610	712	7163	9,47	40
		м3		1642,5	63	6899	265	100	0,31	1
53	СПРАЙС-ЛИСТ 60	Плиты из пенополиуретана толщиной 2см	214,2	326,24		69882				
		м2								
54	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,883	8679,65	422,15	16343	795	18696	56,4	106
		т		8257,5	157,5	15548	297	118	0,77	1
55	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,399	29400		41121				
		т								
56	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,4526	41200		18648				
		т								
57	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0316	64100		2024				
		т								
58	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная по верху наружных стен раствор М50	227,199	202,29	4,19	45961	952	15986	0,38	87
		м2		58,05	1,58	13189	359	118	0,01	2
59	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,5798	175710,1	1826,1	101878	1059	7136	42,7	25
		т		8100	690,75	4696	401	140	3,37	2
60	Е0106-10-1	Укладка раствора М100 по перекрытиям толщиной 100 мм,50мм	79,65	625,45	14,05	49817	1119	3041	0,2	16
		м2		31,05	5,31	2473	423	105	0,03	2
61	Е0106-10-2 К=5	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения толщины на 50мм	79,65	300,72	7,1	-23952	-566	-1045	0,06	-5
		м2		9,8	2,7	-781	-215	105	0,01	-1
62	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2804	5239,08	327,33	1469	92	593	11,6	3
		1т		1890	123,75	530	35	105	0,6	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,2804	41200		11551				
		т								
		Итого по разделу: СТЕНЫ				**11453087**				
		Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ								
64	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м кирпич М100 раствор М50	52,856	1074,23	34,73	56780	1836	14845	1,43	76
		м2		225	13,01	11893	688	118	0,06	3
65	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0301	41200		1240				
		т								
66	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0019	64100		122				
		т								
67	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная по верху перегородок раствор М50	3,151	202,29	4,19	637	13	222	0,38	1
		м2		58,05	1,58	183	5	118	0,01	0
68	Е0126-33-5 прим.	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	0,92	1811,99	169,49	1667	156	1569	9,47	9
		м3		1642,5	63	1511	58	100	0,31	0
69	СПРАЙС-ЛИСТ 60	Плиты из пенополиуретана толщиной 2см	46,92	326,24		15307				
		м2								
70	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0221	175710,1	1826,1	3883	40	272	42,7	1
		т		8100	690,75	179	15	140	3,37	0
71	Е0146-30-4	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	13	59,11	28,22	768	367	540	0,18	2
		отверст.		30,89	10,67	402	139	100	0,05	1
72	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0083	175710,1	1826,1	1462	15	102	42,7	0
		т		8100	690,75	67	6	140	3,37	0
73	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0044	175710,1	1826,1	777	8	54	42,7	0
		т		8100	690,75	36	3	140	3,37	0
74	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0033	53000		176				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
75	Е0106-11-6 прим.	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона гильзы	0,0043	18837,97	11119,34	80	47	53	42,5	0
		1т		7560	4200,75	32	18	105	20,52	0
76	С130806-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 150х4,15 мм	0,24	1200		288				
		м								
		Итого по разделу: ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ				83189				
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЯ								
77	Е0107-46-7 прим.	Установка покрытий ребристых площадью до 20 м2	10	2675,12	615,89	26751	6159	17235	2,83	28
		шт		1012,5	218,54	10125	2185	140	0,47	5
78	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость плиты лифтового холла ПЛХ,ПЛХ-1	9	104887,56		943988				
		шт								
79	СПРАЙС-ЛИСТ 65	Стоимость плиты П4	1	91185,3		91185				
		шт								
80	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	400	1210,11	244,31	484043	97725	246876	2,1	840
		шт		353,25	87,6	141300	35040	140	0,39	154
81	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	91	1623,94	403,26	147779	36696	75681	2,74	249
		шт		447,75	146,29	40745	13312	140	0,66	60
82	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см - приведенной толщ.12см н/н до 1150 кг/м2	2714,921	3080		8361957				
		м2								
83	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	2714,921	45		122171				
		м2								
84	С143017-69-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	2714,921	301		817191				
		м2								
85	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм БМ В20	105,776	9043,53	269,2	956589	28475	159234	8,21	868
		м3		1332	101,7	140894	10757	105	0,5	53
86	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	13,559	59900		812208				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	4,768	66000		314708				
		т								
88	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм КР2	0,1001	62000		6203				
		т								
89	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм КР2	6,381	61200		390489				
		т								
90	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0968	93997,62	304,24	9099	29	3373	198	19
		1т		33075	114,75	3202	11	105	0,56	0
91	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0968	40200		3891				
		т								
92	Е0106-22-11	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм БМ В20	79,46	9837,93	243,44	781722	19344	118805	8,42	669
		м3		1332	91,96	105841	7307	105	0,45	36
93	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	7,523	59900		450644				
		т								
94	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,086	64400		198718				
		т								
95	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,049	66000		135227				
		т								
96	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,5345	52102		27847				
		т								
97	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2874	65900		18937				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	4,296	68200		292965				
		т								
99	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0774	93997,62	304,24	7279	24	2699	198	15
		1т		33075	114,75	2561	9	105	0,56	0
100	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,3244	70437,87	304,24	22847	99	3334	58	19
		1т		9675	114,75	3138	37	105	0,56	0
101	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,4018	40200		16152				
		т								
102	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	39,43	5016,02	245,72	197782	9689	22276	2,71	107
		м3		382,5	92,25	15082	3637	119	0,45	18
103	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	1,032	8108,11	5078,47	8369	5242	3526	16,29	17
		т		2956,64	839,11	3052	866	90	2,46	3
104	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,032	2452,13	545,76	2531	563	1143	5,25	5
		т		1230,75	0	1270	0	90	0	0
105	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	1,032	147100		151840				
		т								
106	С120 т.ч.п.3.2	Доплата за разницу в марке стали С245 и С235	1,032	1860		1920				
		т								
107	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	31	40,72	0,04	1262	1	232	0,04	1
		м2		8,32	0	258	0	90	0	0
108	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	13,465	112,45	34,24	1514	461	721	0,32	4
		м2		51,08	8,45	688	114	90	0,03	0
109	С11011-3788 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	13,465	635		8550				
		м2								
110	Е0106-54-1	Бетонирование перекрытий толщиной до 12 см в крупнощитовой опалубке БМ В20	13,465	454,42	12,54	6119	169	366	0,14	2
		м2		22,5	3,39	303	46	105	0,01	0
111	Е0106-55-4	Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг	0,1409	3552,65	475,4	500	67	449	20,01	3
		1т		2909,25	128,67	410	18	105	0,49	0
112	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0208	41200		855				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм КР5,6	0,1101	65900		7256				
		т								
114	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм КР5,6	0.01	62000		619				
		т								
115	Е0106-55-9	Установка в перекрытиях отдельных стержней диам. до 8 мм	0,0048	7681,93	285,43	37	1	36	45,38	0
		1т		7186,5	77,26	34	0	105	0,3	0
116	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0048	52102		249				
		т								
117	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры КР7	1,284	8261,82	364,32	10609	468	14444	52,7	68
		т		7897,5	137,25	10141	176	140	0,67	1
118	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,031	68200		70312				
		т								
119	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,2531	50800		12856				
		т								
120	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки БМ В20	7,7	7151,88	283,24	55069	2181	6704	4,15	32
		м3		722,25	106,99	5561	824	105	0,52	4
121	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке БМ В20	13,2	8981,72	316,01	118559	4171	20615	8,25	109
		м3		1368	119,39	18058	1576	105	0,58	8
122	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,3606	68200		24595				
		т								
123	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0544	175710,1	1826,1	9558	99	669	42,7	2
		т		8100	690,75	441	38	140	3,37	0
124	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	18	1870,57	924,97	33670	16649	28338	4,83	87
		шт		807,75	316,76	14540	5702	140	1,25	23
125	СПРАЙС-, ИСТ 64	Стоимость балконных плит ПБ-1	8	19900,91		159207				
		шт								
126	СПРАЙС-, ИСТ 64	Стоимость балконных плит ПБ-2	10	24468,33		244683				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЯ				**16569116**				
		ИТОГО:				**28105381**	**1237903**			**10891**
						1848990	**527425**			**1489**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**2278214**				
		На металломонтажные работы				**317736**				
		Всего накладных расходов:				**2595950**				
		Итого с накладными				**30701331**				
		- заработная плата				**389393**				
		- трудоемкость				**1298**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**1842080**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**32543411**				
		Итого с временными, 1,1 %				**32901389**				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,49 %				**33062606**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**33194212**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**33523226**				
		ИТОГО:				**33523226**				
		Сметная заработная плата				**2765808**				
		Нормативная трудоемкость				**13678**				
		Итого в текущих ценах 2014 года, к = 2,38968				**80109696**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1602194**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**81711890**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**9805427**				
		Итого с НДС				**91517317**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор
_____ Айнабек А.А.

ТОО "BARAT & CO"
Главный инженер
_____ Абитаев М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЯ				**16569116**				
		ИТОГО:				**28105381**	**1237903**			**10891**
						1848990	**527425**			**1489**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**2278214**				
		На металломонтажные работы				**317736**				
		Всего накладных расходов:				**2595950**				
		Итого с накладными				**30701331**				
		- заработная плата				**389393**				
		- трудоемкость				**1298**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**1842080**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**32543411**				
		Итого с временными, 1,1 %				**32901389**				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,49 %				**33062606**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**33194212**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**33523226**				
		ИТОГО:				**33523226**				
		Сметная заработная плата				**2765808**				
		Нормативная трудоемкость				**13678**				
		Итого в текущих ценах 2014 года, к = 2,38968				**80109696**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1602194**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**81711890**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**9805427**				
		Итого с НДС				**91517317**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор
_____ Айнабек А.А.

ТОО "BARAT & CO"
Главный инженер
_____ Абитаев М.