Форма 3

Генподрядчик: ТОО "BARAT & CO"
На основании договора №145 от 21.06.2013
Наименование объекта: "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г. Шымкент, ЮКО. Два блокированных 9-ти этажных жилых дома №1Т с торговыми помещениями, расположенными на первом этаже)"

Справка о стоимости выполненных работ
от 24 июня 2016 года

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала строительства		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	27 266 113	216 948 430	27 266 113	216 948 430	27 266 113	30 538 047
	в том числе оборудование						
	ВСЕГО к оплате:	**27 266 113**	**216 948 430**	**27 266 113**	**216 948 430**	**27 266 113**	**30 538 047**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор
_____ Айнабек А.А.

ТОО "BARAT & CO"
Главный инженер
_____ Абитаев М.

Генподрядчик ТОО "BARAT & CO"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г. Шымкент, ЮКО. Два блокированных 9-ти этажных жилых дома №1Т с торговыми помещениями, расположенными на первом этаже

На основании договора №145 от 21.06.2013

А К Т
приемки выполненных работ

за июнь 2016 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОКНА								
1	**Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	**123,181**	**427,5**	**19,32**	**52660**	**2380**	**28414**	**1,11**	**137**
		м2		**185,83**	**6,39**	**22891**	**787**	**120**	**0,03**	**4**
2	**С12061-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**116,927**	**6022**		**704136**				
		м2								
3	**С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**6,254**	**5206**		**32559**				
		м2								

4	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	119,585	346,04	18,87	41381	2257	20496	0,82	98
		м2		136,44	6,39	16316	764	120	0,03	4
5	С12061-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	119,585	6022		720139				
		м2								
6	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	4,318	348,93	18,88	1507	82	920	1,02	4
		м2		171,01	6,57	738	28	120	0,03	0
7	С12061-714 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	4,318	6226		26886				
		м2								
8	Е0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	5,979	498,09	19,17	2978	115	1702	1,38	8
		м2		230,97	6,18	1381	37	120	0,03	0
9	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	5,979	4472		26739				
		м2								
10	С11011-1360 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Вычитается позиция: Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/	5,979	2320		-13872				
		м2								

11	С11011-920	Стекло листовое толщиной 4 мм	5,979	574		3432				
		м2								
12	Е0110-93-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	20,16	447,28	20,21	9017	407	5372	1,29	26
		м2		215,16	6,88	4338	139	120	0,03	1
13	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	20,16	10900		219743				
		м2								
14	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	240,83	233,57	5,58	56251	1344	27793	0,59	141
		м2		94,05	2,12	22650	511	120	0,01	2
15	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к=0,8	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм,200мм	178,461	1624		289820				
		м								
16	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	35,005	161,83	1,24	5665	43	6402	0,97	34
		м2		153,23	0,47	5364	16	119	0	0
17	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,1376	74370		10231				
		т								
		Итого по разделу: ОКНА				2189274				
		Раздел: ДВЕРИ								
18	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	82,472	400,18	102,53	33004	8456	18538	0,9	74
		м2		151,65	35,67	12507	2942	120	0,14	11
19	С12062-9	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-10; Dy 24-10 внутренние	82,472	4760		392568				
		м2								
20	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	41,236	1380		56906				
		комплект								
21	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	352,431	636,69	31,85	224390	11225	85785	1,15	405
		м2		190,8	12,04	67244	4243	120	0,06	21
22	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	95,53	4250		406004				
		м2								

23	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	74,225	4010		297642				
		м2								
24	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	74,225	3640		270179				
		м2								
25	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	151,199	1380		208655				
		комплект								
26	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	108,451	3900		422959				
		м2								
27	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	41,236	1500		61854				
		комплект								
28	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	76,699	766,66	3,04	58802	233	10911	0,84	64
		м2		134,33	1,15	10303	88	105	0,01	0
29	Е0110-93-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	45,36	447,28	20,21	20289	917	12086	1,29	58
		м2		215,16	6,88	9760	312	120	0,03	2
30	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	45,36	10900		494421				
		м2								
31	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,704	400,18	102,53	1482	380	833	0,9	3
		м2		151,65	35,67	562	132	120	0,14	1
32	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	2,138	11200		23947				
		м2								
33	С12063-17 прим	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДС 21-10ГП; ДНГ 21-10П	1,565	5610		8782				
		м2								
34	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	0,7636	1960		1497				
		комплект								
35	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1,527	1380		2108				
		комплект								
36	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	16,8	356,38	29,9	5987	502	5436	1,46	25

		шт		240,98	11,81	4048	198	128	0,05	1
37	СПРАЙС-ЛИСТ 55	Решетка наружная РН 1000х400	16,8	3849,68		64674				
		шт								
		Итого по разделу: ДВЕРИ				3056150				
		Раздел: ПОЛЫ								
38	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,4172	5847,5	0	2440	0	291	3,66	2
		м3		567	0	237	0	123	0	0
39	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М150 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	5,216	930,19	11,72	4851	61	1130	1,06	6
		м2		171,68	4,39	895	23	123	0,02	0
40	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	10,034	138,72	0,32	1392	3	515	0,24	2
		м		41,63	0,11	418	1	123	0	0
41	Е0126-33-2	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме покрытий и перекрытий сверху	0,3782	11293,32	184,07	4271	70	635	9,27	4
		м3		1608,75	69,75	608	26	100	0,34	0
42	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	18,908	323,65	18,42	6119	348	2160	0,42	8
		м2		85,95	6,91	1625	131	123	0,03	1
43	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек М200 толщиной 20 мм	18,908	223,69	9,95	4229	188	1301	0,36	7
		м2		52,2	3,74	987	71	123	0,02	0
44	Е0111-11-2 к=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М200 на т.20мм	18,908	129,09	2,68	2441	51	82	0,02	0
		м2		2,52	1	48	19	123	0	0
45	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М200 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	18,908	933,53	11,72	17651	222	4095	1,06	20
		м2		171,68	4,39	3246	83	123	0,02	0
46	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических на растворе М200	44,902	139,54	0,32	6265	14	2305	0,24	11
		м		41,63	0,11	1869	5	123	0	0
47	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	16,247	15816,79	207,16	256974	3366	11354	3,63	59
		м3		508,5	78,75	8262	1279	119	0,38	6
48	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	232,098	323,65	18,42	75118	4275	26510	0,42	97
		м2		85,95	6,91	19949	1604	123	0,03	8
49	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм БМ В7,5	232,098	403,28	13,43	93601	3117	20452	0,45	104
		м2		66,6	5,04	15458	1170	123	0,02	6
50	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона БМ В7,5 т.30мм	232,098	436,2	4,02	101241	933	1507	0,03	6
		м2		3,78	1,5	877	348	123	0,01	2
51	Е0111-36-1 прим.	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	232,098	925,06	4,9	214705	1137	17229	0,38	89
		м2		58,5	1,85	13578	429	123	0,01	2
52	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	245,89	123,31	0,16	30321	39	4915	0,09	22

		м		16,18	0,07	3978	17	123	0	0
53	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	0,7322	15816,79	207,16	11581	152	512	3,63	3
		м3		508,5	78,75	372	58	119	0,38	0
54	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	24,406	323,65	18,42	7899	450	2788	0,42	10
		м2		85,95	6,91	2098	169	123	0,03	1
55	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек М200 толщиной 20 мм	24,406	223,69	9,95	5459	243	1679	0,36	9
		м2		52,2	3,74	1274	91	123	0,02	0
56	Е0111-11-2 к=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М200 на т.20мм	24,406	129,09	2,68	3151	65	106	0,02	0
		м2		2,52	1	62	24	123	0	0
57	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М200 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	24,406	933,53	11,72	22783	286	5285	1,06	26
		м2		171,68	4,39	4190	107	123	0,02	1
58	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических на растворе М200	18,633	139,54	0,32	2600	6	957	0,24	4
		м		41,63	0,11	776	2	123	0	0
59	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,958	218,45	9,95	2175	99	685	0,36	4
		м2		52,2	3,74	520	37	123	0,02	0
60	Е0111-11-2 к=2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки на т.10мм	9,958	61,92	1,34	-617	-13	-22	0,01	0
		м2		1,26	0,5	-13	-5	123	0	0
61	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	9,958	127,03	9,83	1265	98	1456	0,69	7
		м2		115,2	3,69	1147	37	123	0,02	0
62	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	2,291	34,81	2,62	80	6	32	0,07	0
		м2		10,51	0,99	24	2	123	0	0
63	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,1833	5847,5	0	1072	0	128	3,66	1
		м3		567	0	104	0	123	0	0
64	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,291	218,45	9,95	500	23	158	0,36	1
		м2		52,2	3,74	120	9	123	0,02	0
65	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	2,291	223,97	18,42	513	42	262	0,42	1
		м2		85,95	6,91	197	16	123	0,03	0
66	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	2,291	115,71	9,05	265	21	153	0,25	1
		м2		50,85	3,4	116	8	123	0,02	0
67	С11011-60	Бризол	0,0051	75400		387				
		1000м2								
68	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,291	218,45	9,95	500	23	158	0,36	1
		м2		52,2	3,74	120	9	123	0,02	0
69	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	2,291	926,93	11,72	2123	27	496	1,06	2
		м2		171,68	4,39	393	10	123	0,02	0
70	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	4,582	138,72	0,32	636	1	235	0,24	1

		м		41,63	0,11	191	1	123	0	0
		Итого по разделу: ПОЛЫ				883992				
		Раздел: ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
71	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	190,809	167,6	50,15	31979	9569	21124	0,53	102
		м2		92,03	18,68	17560	3564	100	0,09	18
72	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	9,54	9950		94927				
		мз								
73	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	34,012	102,95	1,19	3502	40	2170	0,37	13
		м2		60,3	0,45	2051	15	105	0	0
74	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	77,012	238,79	3,39	18390	261	9519	0,65	50
		м2		117	0,72	9010	55	105	0,05	4
75	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	75,08	17,43	0,12	1308	9	1086	0,09	7
		м2		13,73	0,05	1031	4	105	0	0
76	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	35,211	57,56	0,35	2027	12	1927	0,3	10
		м2		51,98	0,14	1830	5	105	0	0
77	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	35,211	221,46	2,33	7798	82	3036	0,49	17
		м2		81,23	0,88	2860	31	105	0	0
78	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	2,291	121,12	1,42	277	3	173	0,45	1
		м2		71,33	0,54	163	1	105	0	0
79	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	2,291	202,79	2,95	465	7	231	0,57	1
		м2		94,95	1,1	218	3	105	0,01	0
80	Е0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	53,92	81,03	0,65	4369	35	2638	0,29	16
		м2		46,35	0,25	2499	13	105	0	0
81	Е0115-84-1#Изм. и доп. вып. 10, 12 прим.	Устройство армирующего слоя при устройстве теплоизоляции зданий с лесов	23,78	280,99	0,64	6682	15	2922	0,66	16
		м2		117,04	0	2783	0	105	0	0
82	СПРАЙС-ЛИСТ 51	Сухие клеевые смеси	83,228	15,07		1254				
		кг								
83	Е0115-61-3 прим.	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	23,78	232,05	4,07	5518	97	3412	0,74	18
		м2		135,68	0,97	3226	23	105	0,05	1

84	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	2,856	102,95	1,19	294	3	182	0,37	1
		м2		60,3	0,45	172	1	105	0	0
85	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	80,556	202,55	2,1	16317	169	5567	0,39	31
		м2		65,03	0,79	5239	64	105	0	0
86	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен шпаклевкой Финишной по гипсокартону	15,807	185,23	1,83	2928	29	1027	0,3	5
		м2		61,2	0,68	967	11	105	0	0
87	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	15,807	19,22	0,05	-304	-1	-319	0,11	-2
		м2		19,17	0,02	-303	0	105	0	0
88	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	15,807	170,93	2,1	2702	33	1092	0,39	6
		м2		65,03	0,79	1028	12	105	0	0
89	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	12,829	238,79	3,39	3063	43	1586	0,65	8
		м2		117	0,72	1501	9	105	0,05	1
90	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	12,829	1026,06	2,1	13163	27	4496	2	26
		м2		333	0,79	4272	10	105	0	0
91	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	51,79	57,56	0,35	2981	18	2834	0,3	15
		м2		51,98	0,14	2692	7	105	0	0
92	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	51,79	221,46	2,33	11469	121	4465	0,49	25
		м2		81,23	0,88	4207	46	105	0	0
93	Е0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	154,681	81,03	0,65	12534	101	7569	0,29	45
		м2		46,35	0,25	7169	39	105	0	0
94	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	12,203	102,95	1,19	1256	15	778	0,37	5
		м2		60,3	0,45	736	5	105	0	0
95	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	144,876	202,55	2,1	29345	304	10013	0,39	57
		м2		65,03	0,79	9421	114	105	0	1
96	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	22,008	1026,06	2,1	22581	46	7713	2	44
		м2		333	0,79	7329	17	105	0	0
97	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	85,542	57,56	0,35	4923	30	4681	0,3	25

		м2		51,98	0,14	4446	12	105	0	0
98	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	85,542	221,46	2,33	18944	199	7375	0,49	42
		м2		81,23	0,88	6949	75	105	0	0
99	Е0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	241,079	81,03	0,65	19535	157	11796	0,29	71
		м2		46,35	0,25	11174	60	105	0	0
100	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	10,614	102,95	1,19	1093	13	677	0,37	4
		м2		60,3	0,45	640	5	105	0	0
101	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	219,04	202,55	2,1	44367	460	15138	0,39	85
		м2		65,03	0,79	14244	173	105	0	1
102	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	32,653	1026,06	2,1	33504	69	11444	2	65
		м2		333	0,79	10873	26	105	0	0
103	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	114,132	57,56	0,35	6569	40	6246	0,3	34
		м2		51,98	0,14	5933	16	105	0	0
104	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	114,132	221,46	2,33	25276	266	9840	0,49	56
		м2		81,23	0,88	9271	100	105	0	0
105	Е0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	289,264	81,03	0,65	23440	188	14154	0,29	85
		м2		46,35	0,25	13407	72	105	0	0
106	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	21,641	102,95	1,19	2228	26	1380	0,37	8
		м2		60,3	0,45	1305	10	105	0	0
107	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	278,252	202,55	2,1	56360	584	19230	0,39	109
		м2		65,03	0,79	18095	220	105	0	1
108	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	32,653	1026,06	2,1	33504	69	11444	2	65
		м2		333	0,79	10873	26	105	0	0
		Итого по разделу: ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				566569				
		Раздел: НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
109	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	6,271	32474,48	185,63	203654	1164	20911	18,17	114
		м3		3264,75	69,75	20474	437	100	0,34	2
110	Е0115-84-1#Изм. и доп. вып. 10, 12 прим.	Устройство армирующего слоя при устройстве теплоизоляции зданий с лесов	156,78	280,99	0,64	44054	100	19267	0,66	103

		м2		117,04	0	18350	0	105	0	0
111	СПРАЙС-ЛИСТ 51	Сухие клеевые смеси	548,73	15,07		8271				
		кг								
112	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	156,78	255,97	1,96	40131	307	18001	0,61	96
		м2		108,9	0,45	17073	71	105	0,03	4
113	Е0115-79-3	Отделка фасадов декоративным раствором	118,08	369,33	3,33	43610	393	14018	0,54	64
		м2		111,8	1,26	13201	149	105	0,01	1
114	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	118,08	73,83	1,65	8718	195	1348	0,06	7
		м2		10,24	0,63	1209	74	105	0	0
115	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	188,887	8,48	0,07	1602	13	1374	0,04	8
		м2		8,06	0,02	1522	4	90	0	0
116	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	37,777	71,96		2718				
		кг								
117	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	188,887	167,6	50,15	31657	9473	20912	0,53	101
		м2		92,03	18,68	17383	3528	100	0,09	17
118	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	7,555	9950		75177				
		м3								
119	С11031-589 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 50	7,555	4916		37143				
		м3								
120	Е0115-83-1#Изм. и доп. вып. 10	Установка цокольной планки при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	19,162	116,65	1,38	2235	26	1036	0,31	6
		м		51,51	0	987	0	105	0	0
121	Е0115-39-3#Изм. и доп. вып. 10, 12	Облицовка фасада с устройством несущего каркаса с шагом 1000 мм, из Г-образного профиля	260,42	194,66	3,86	50693	1005	42025	0,92	239
		м2		153,22	0,47	39902	122	105	0	1
122	СПРАЙС-ЛИСТ 56	Металлосайдинг на здание	0,11	4595353,37		505489				
		к-т								
		Итого по разделу: НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				1055151				
		Раздел: САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНЕ								
123	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	6	9126,62	39,24	54760	235	3093	2,22	13
		комплект		387	15,75	2322	94	128	0,07	0
124	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	6	5930,28	21,53	35582	129	2730	1,95	12
		комплект		346,5	9	2079	54	128	0,04	0

125	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	6	387,4	13,9	2324	83	2177	1,56	9
		комплект		279	4,5	1674	27	128	0,03	0
126	С131101-26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	6	3850		23100				
		шт								
127	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	6	666,57	93,94	3999	564	4026	2,9	17
		комплект		488,25	36	2930	216	128	0,17	1
128	С131101-15	Ванны чугунные эмалированные прямобортные, ГОСТ 1154-80, марка ВЧМ1- 1500 мм	6	13100		78600				
		компл								
129	Е0117-2-3	Установка смесителей	6	143,32	1,57	860	9	968	0,7	4
		шт		126	0	756	0	128	0	0
130	С131101-104	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР	6	3330		19980				
		компл								
		Итого по разделу: САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНЕ				219205				
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
131	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	110,444	266,48	3,96	29431	437	7590	0,3	33
		м		52,2	1,49	5765	165	128	0,01	1
132	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм	191,111	264,48	3,96	50545	757	13134	0,3	57
		м		52,2	1,49	9976	285	128	0,01	1
133	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	13,889	343,48	3,96	4771	55	954	0,3	4
		м		52,2	1,49	725	21	128	0,01	0
134	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	5,556	422,48	3,96	2347	22	382	0,3	2
		м		52,2	1,49	290	8	128	0,01	0
135	Е0116-10-1 прим.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	1,111	425,7	14,12	473	16	150	0,55	1
		м		100,35	5,29	111	6	128	0,03	0
136	Е0116-10-2 прим.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	3,889	623,7	14,12	2426	55	526	0,55	2
		м		100,35	5,29	390	21	128	0,03	0
137	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	326	10,99	0	3583	0	4461	0,05	16
		м		10,69	0	3485	0	128	0	0
138	С130904-1171 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	38	344		13072				
		шт.								
139	С130904-1172 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 20, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	12	515		6180				
		шт.								

140	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	362		362				
		шт								
141	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	507		1014				
		шт								
142	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	888		3552				
		шт								
143	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	36	62,81	0	2261	0	1068	0,12	4
		комплект		23,18	0	834	0	128	0	0
144	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	14,478	181,44	35,77	2627	518	2318	0,7	10
		1квт		111,7	13,4	1617	194	128	0,07	1
145	С131204-16	Радиаторы отопительные чугунные марки М-90, РД-90, высотой: полной 582 мм, монтажной 500 мм	14,478	1530		22151				
		экм								
146	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	6	135,2	6,95	811	42	795	0,61	4
		шт		101,25	2,25	608	14	128	0,01	0
147	С131101-47	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных труб неоцинкованных, двухвитковые, d 32 мм, поверхность нагрева 0,42 м2	6	780		4680				
		шт								
148	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	43	148,4	0,07	6381	3	4877	0,65	28
		м2		108	0,02	4644	1	105	0	0
149	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	3	19,64	0,02	59	0	8	0,02	0
		м2		3,13	0	9	0	90	0	0
150	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3	21,8	0,05	65	0	16	0,03	0
		м2		5,81	0,02	17	0	90	0	0
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ				156791				
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
151	Е0115-104-8 прим.	Установка решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2	19	63,45	1,57	1206	30	1212	0,4	8
		деталь		60,75	0	1154	0	105	0	0
152	СПРАЙС-ЛИСТ 15	Решетка DL/150 RW (200х200)	19	192,48		3657				
		шт								
153	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	6	332,58	54,7	1995	328	1607	1,15	7
		прибор		189	20,25	1134	121	128	0,1	1
154	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	6	22600		135600				
		шт								
155	Ц0111-350-1	Монтаж газовых счетчиков бытовых	6	193,78	0	1163	0	887	1	6
		шт		164,25	0	986	0	90	0	0

156	СПРАЙС-ЛИСТ 17	Счетчик газовый бытовой"NPM-G4"	6	3001,45		18009				
		шт								
157	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	6,667	120,7	14,12	805	94	901	0,55	4
		м		100,35	5,29	669	35	128	0,03	0
158	С130806-67 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	6,667	320		2133				
		м								
159	Е0116-10-1 прим.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	1,333	425,7	14,12	568	19	180	0,55	1
		м		100,35	5,29	134	7	128	0,03	0
160	СПРАЙС-ЛИСТ 18	Кран пробковый 11Б12бк для газа Dy 15 мм	12	293,62		3523				
		шт								
161	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	23,889	292,95	4,59	6998	110	1621	0,28	7
		м		51,3	1,71	1226	41	128	0,01	0
162	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	5,556	285,95	4,59	1589	26	377	0,28	2
		м		51,3	1,71	285	10	128	0,01	0
163	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	12,222	302,95	4,59	3703	56	829	0,28	3
		м		51,3	1,71	627	21	128	0,01	0
164	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварныхтруб диам. 150 мм футляр	0,3333	229,57	27,87	77	9	81	1,04	0
		м		180,23	10,44	60	3	128	0,05	0
165	С130806-88 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	0,3333	884		295				
		м								
166	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	0,2267	120,7	14,12	27	3	31	0,55	0
		м		100,35	5,29	23	1	128	0,03	0
167	С130806-64 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм	0,2267	207		47				
		м								
168	Е0116-10-1 прим.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	1,587	425,7	14,12	675	22	215	0,55	1
		м		100,35	5,29	159	8	128	0,03	0
169	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	49,667	78,92	0	3920	0	4434	0,33	17
		м		69,75	0	3464	0	128	0	0
170	Е0112-10-1 прим.	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали зонт	0,007	575,05	1,24	4	0	1	0,97	0
		м2		153,23	0,47	1	0	119	0	0
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ				185993				
		Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТ ЭЛЕКТРОСИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ								
171	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2070	0	4140	0	2624	6,98	14

		шкаф		1215	0	2430	0	108	0	0
172	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм ПР11	1	2849	178	2849	178	500	3	3
		шт		486	40,5	486	41	95	0,23	0
173	Ц0108-572-9	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 1300х850 мм ЩЭ	2	2284	123	4568	246	818	2	4
		шт		401	29,3	802	59	95	0,17	0
174	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	6	1245,7	66,7	7474	400	1565	2	12
		шт		261	13,5	1566	81	95	0,08	0
175	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	42	501,2	13,2	21050	554	9149	1	42
		шт		227	2,3	9534	97	95	0,01	1
176	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,12	0
177	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт		227	2,3	227	2	95	0,01	0
178	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	2	314,3	20,67	629	41	494	1,26	3
		шт		220,5	8,19	441	16	108	0,04	0
179	У65-35-5 СКЦЭ прим.	Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором двухфидерные нереверсивные ЯУ5115-1874...3074	1	5397,39	324,13	5397	324	2649	18	18
		устр-во		2717,06	70,84	2717	71	95	0,4	0
180	Е0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	20	199,08	6,3	3982	126	1697	0,48	10
		шт		76,05	2,5	1521	50	108	0,01	0
181	Е0121-17-12#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	2	135,55	0	271	0	268	0,78	2
		шт		124,2	0	248	0	108	0	0
182	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	2	169,86	57,56	340	115	265	0,55	1
		шт		86,85	35,93	174	72	108	0,16	0
183	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	3	244,37	65,36	733	196	603	0,95	3
		шт		151,65	34,45	455	103	108	0,16	0
184	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	1	74,54	0	75	0	58	0,34	0

		шт		53,55	0	54	0	108	0	0
185	Е0121-17-17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	12	98,48	0,36	1182	4	810	0,4	5
		шт		62,33	0,14	748	2	108	0	0
186	Е0121-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	6	72,14	0,36	433	2	312	0,3	2
		шт		47,93	0,14	288	1	108	0	0
187	Ц0108-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные	63	123,9	0,7	7806	44	6655	0,65	41
		шт		111	0,2	6993	13	95	0	0
188	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	20	35,4	0	708	0	637	0,19	4
		шт		29,48	0	590	0	108	0	0
189	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	45,74	0	91	0	67	0,2	0
		шт		31,05	0	62	0	108	0	0
190	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	4	82,17	0	329	0	231	0,34	1
		шт		53,55	0	214	0	108	0	0
191	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	4	36,26	0	145	0	117	0,17	1
		шт		27	0	108	0	108	0	0
192	Ц0108-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	57,2	1	114	2	100	0,37	1
		шт		52,2	0,2	104	0	95	0	0
193	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб ПВХ диам. до 25 мм в готовые борозды	1425	36,51	0	52027	0	40522	0,16	231
		м		26,33	0	37520	0	108	0	0
194	Е0121-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	7	53,13	0	372	0	209	0,17	1
		м		27,68	0	194	0	108	0	0
195	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб ПВХ диам. до 50 мм в готовые борозды	30	54,48	0	1634	0	941	0,18	5
		м		29,03	0	871	0	108	0	0
196	Ц0108-409-3 прим.	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	8	180,3	91,6	1442	733	611	0,33	3
		м		57,4	23	459	184	95	0,13	1
197	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1441,111	27,7	2,1	39919	3026	27655	0,1	144
		м		19,7	0,5	28390	721	95	0	4
198	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	2	38,1	3,2	76	6	56	0,15	0
		м		28,8	0,7	58	1	95	0	0
199	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	12	45	6,7	540	80	385	0,19	2
		м		32,2	1,6	386	19	95	0,01	0
200	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	8	60,4	15,6	483	125	323	0,24	2
		м		38,7	3,8	310	30	95	0,02	0
201	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	6	74,15	0	445	0	296	0,29	2
		шт		45,68	0	274	0	108	0	0

202	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	7	55	7,6	385	53	160	0,13	1
		м		23,2	0,9	162	6	95	0,01	0
203	Ц0108-472-10 прим.	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2, ПВ 1х4 мм2 открыто по строительным основаниям для ванн	65,556	78,3	2,1	5133	138	4042	0,39	26
		м		64,6	0,3	4235	20	95	0	0
204	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	2	78,15	8,23	156	16	146	0,39	1
		м		63,68	4,11	127	8	108	0,02	0
		Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТ ЭЛЕКТРОСИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРООСВЕЩ				165944				
		Раздел: МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ								
205	75-6-47	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100	1	57699		57699				
		шт								
		Отпускная цена		57699		57699				
		Сметная стоимость оборудования				*57699*				
206	75-6-45	Вводные панели, типа ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А	1	62144		62144				
		шт								
		Отпускная цена		62144		62144				
		Сметная стоимость оборудования				*62144*				
207	СПРАЙС-ЛИСТ 21	Бокс распределительного щита ЩРВ-П-12	6	462,45		2775				
		шт								
		Отпускная цена		462		2775				
		Сметная стоимость оборудования				*2775*				
208	СПРАЙС-ЛИСТ 22	Автомат ВА47-29/3/25А "Электрокомплект"	6	208,14		1249				
		шт								
		Отпускная цена		208		1249				
		Сметная стоимость оборудования				*1249*				
209	СПРАЙС-ЛИСТ 23	Дифференциальный автомат АД12 2р 25А "Электрокомплект"	6	552,66		3316				
		шт								
		Отпускная цена		553		3316				
		Сметная стоимость оборудования				*3316*				
210	СПРАЙС-ЛИСТ 24	Автомат ВА47-29/1/16А "Электрокомплект"	12	70,14		842				
		шт								
		Отпускная цена		70		842				
		Сметная стоимость оборудования				*842*				
211	СПРАЙС-ЛИСТ 24	Автомат ВА47-29/1/20А "Электрокомплект"	18	70,14		1263				
		шт								
		Отпускная цена		70		1263				
		Сметная стоимость оборудования				*1263*				
212	СПРАЙС-ЛИСТ 26	Бокс распределительного щита ЩРН-18	1	1275,62		1276				

		шт								
		Отпускная цена		1276		1276				
		Сметная стоимость оборудования				***1276***				
213	**СПРАЙС-ЛИСТ 22**	**Автомат ВА47-29/3/16А "Электрокомплект"**	**1**	**208,14**		**208**				
		шт								
		Отпускная цена		208		208				
		Сметная стоимость оборудования				***208***				
214	**СПРАЙС-ЛИСТ 22**	**Автомат ВА47-29/3/6А "Электрокомплект"**	**4**	**208,14**		**833**				
		шт								
		Отпускная цена		208		833				
		Сметная стоимость оборудования				***833***				
215	**С151803-192**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25**	**2**	**4720**		**9440**				
		шт								
216	**С151701-81**	**Светильники тип НБП-60**	**1**	**209**		**209**				
		шт								
217	**СПРАЙС-ЛИСТ 27**	**Светильники тип RKL 260**	**17**	**2648,45**		**45024**				
		шт								
218	**СПРАЙС-ЛИСТ 28**	**Световой указатель выхода тип ЛБА 01 2х8 "Электрокомплект"**	**2**	**785,92**		**1572**				
		шт								
219	**С151701-85**	**Светильники тип НСП02-100-01-У2**	**2**	**240**		**480**				
		шт								
220	**СПРАЙС-ЛИСТ 27**	**Светильники тип ВАТ-2х36**	**29**	**1525,19**		**44231**				
		шт								
221	**СПРАЙС-ЛИСТ 31**	**Компактная люминисцентная лампа мощ.15вт КЭЛ FS 1х15**	**17**	**134,41**		**2285**				
		шт								
222	**СПРАЙС-ЛИСТ 31**	**Компактная люминисцентная лампа мощ.20вт КЭЛ FS 1х20**	**2**	**152,68**		**305**				
		шт								
223	**С151706-80**	**Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36**	**6**	**101**		**606**				
		шт								
224	**С151705-3**	**Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220**	**6**	**14**		**84**				
		шт								
225	**С151801-144 прим.**	**Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ РС16-289**	**1**	**105**		**105**				
		шт								
226	**СПРАЙС-ЛИСТ 22**	**Сжим У731М 1,5-10/4-10мм2 "Электрокомплект"**	**30**	**30,01**		**900**				
		шт								
227	**СПРАЙС-ЛИСТ 22**	**Подвесной патрон Е14К001 "Электрокомплект"**	**12**	**10,77**		**129**				
		шт								
228	**СПРАЙС-ЛИСТ 22**	**Настенный патрон Е27ФнП-0,1 "Электрокомплект"**	**6**	**19,57**		**117**				
		шт								
229	**С151801-145 прим.**	**Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 РС16-004**	**45**	**68**		**3060**				

		шт								
230	С151801-150 прим.	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220 РС16-301	20	96		1920				
		шт								
231	С151801-12 прим.	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 С16-057	20	156		3120				
		шт								
232	С151801-13 прим.	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220 С56-043	12	182		2184				
		шт								
233	С151801-18 прим.	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 А110-015	4	215		860				
		шт								
234	С151801-11 прим.	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 А14-116	4	134		536				
		шт								
235	С151801-13 прим.	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220 А54-001	2	182		364				
		шт								
236	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,162	22300		3613				
		1000шт								
237	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	0,095	28100		2670				
		1000шт								
238	СПРАЙС-ЛИСТ 33	Труба ПВХ д 16мм ТОО"ЮГ-Электрокомплект"	1277,778	6,85		8754				
		м								
239	СПРАЙС-ЛИСТ 33	Труба ПВХ д 25мм ТОО"ЮГ-Электрокомплект"	146,111	13,05		1907				
		м								
240	СПРАЙС-ЛИСТ 33	Труба ПВХ д 32мм ТОО"ЮГ-Электрокомплект"	6,667	21,21		141				
		м								
241	СПРАЙС-ЛИСТ 33	Труба ПВХ д 40мм ТОО"ЮГ-Электрокомплект"	11,111	30,01		333				
		м								
242	СПРАЙС-ЛИСТ 33	Труба ПВХ д 50мм ТОО"ЮГ-Электрокомплект"	12,222	39,8		486				
		м								
243	С130804-88	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-70х2,2 мм	8	254		2032				
		м								
244	С151801-117 прим.	Звонок /Турция/	6	362		2172				
		шт								
245	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,7222	33644		24298				
		км								
246	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,5556	53341		29634				
		км								

247	С151601-1210 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х10-0,66 ГОСТ 16442-80	0,145	191323		27742				
		км								
248	С151601-1272 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0022	93270		207				
		км								
249	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0067	141785		945				
		км								
250	С151601-1276ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х16-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0017	621362		1036				
		км								
251	С151601-1275 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х10-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0094	324951		3069				
		км								
252	С151601-8330 Изм. и доп. вып. 20 прим.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0122	1011287		12360				
		км								
253	С151601-1441 Изм. и доп. вып. 20 прим.	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0083	1719004		14325				
		км								
254	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,0656	23772		1558				
		1000м								
255	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	1,111	168		187				
		м								
		Итого по разделу: МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСИЛОВОГО				386605				
		Раздел: ОБОРУДОВАНИЕ								
256	75-6-74	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3060-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	1	27342		27342				
		комплект								
		Отпускная цена		27342		27342				
		Сметная стоимость оборудования				*27342*				
257	Прайс-лист 6	Щит этажный на 3 квартиры ЩЭ 3	18	18586,47		334556				
		шт								
		Отпускная цена		18586		334556				
		Сметная стоимость оборудования				*334556*				
258	75-6-21	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5115-2974 УХЛ 4, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле 5,5-8,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 10 А	1	28486		28486				

		шт								
		Отпускная цена		28486		28486				
		Сметная стоимость оборудования				*28486*				
		Итого по разделу: ОБОРУДОВАНИЕ				**390384**				
		Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА ВОДОСТОКОВ								
259	**Ц0108-147-1**	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг**	**15**	**23,2**	**2,1**	**348**	**32**	**239**	**0,1**	**2**
		м		**16,5**	**0,3**	**248**	**5**	**95**	**0**	**0**
260	**Ц0111-95-2 прим.**	**Аппаратура визуального отображения информации - устройство управления пишущим механизмом проектора, отдельно устанавливаемое EMDR-10**	**1**	**6586,38**	**842,69**	**6586**	**843**	**2900**	**18**	**18**
		шт		**3015**	**207**	**3015**	**207**	**90**	**1,2**	**1**
261	**Ц0111-95-3 прим.**	**Аппаратура визуального отображения информации - блок питания проектора стабилизированный, отдельно устанавливаемый узел подвода питанияА RAYCliC-CE-02**	**1**	**2200,96**	**842,69**	**2201**	**843**	**1359**	**8**	**8**
		шт		**1302,75**	**207**	**1303**	**207**	**90**	**1,2**	**1**
262	**Ц0110-349-4 прим.**	**Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная**	**2**	**702,3**	**0**	**1405**	**0**	**1309**	**4**	**8**
		шт		**648**	**0**	**1296**	**0**	**101**	**0**	**0**
263	**Ц0110-898-12 прим.**	**Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке узел разветвления**	**3**	**742**	**305**	**2226**	**915**	**1551**	**2**	**6**
		коробка		**398**	**72**	**1194**	**216**	**110**	**0,42**	**1**
264	**Ц0108-158-15 прим.**	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35мм2**	**3**	**273,2**	**0**	**820**	**0**	**570**	**1**	**3**
		шт		**200**	**0**	**600**	**0**	**95**	**0**	**0**
265	**Ц0108-409-1 прим.**	**Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	**90**	**108,6**	**48,9**	**9774**	**4401**	**4429**	**0,22**	**20**
		м		**39,6**	**12,2**	**3564**	**1098**	**95**	**0,07**	**6**
266	**Ц0108-148-1**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	**90**	**27,7**	**2,1**	**2493**	**189**	**1727**	**0,1**	**9**
		м		**19,7**	**0,5**	**1773**	**45**	**95**	**0**	**0**
		Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА ВОДОСТОКОВ				**25853**				
		Раздел: ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА ВОДОСТОКОВ								
267	**СПРАЙС-ЛИСТ 34**	**Нагревательный кабель GM-2X**	**15**	**2087,96**		**31319**				
		м								
268	**СПРАЙС-ЛИСТ 34**	**Модуль управления EMDR-10**	**1**	**62231,11**		**62231**				
		шт								
		Отпускная цена		62231		62231				
		Сметная стоимость оборудования				*62231*				
269	**СПРАЙС-ЛИСТ 35**	**Узел подвода питания RAYCliC-CE-02**	**1**	**4975,23**		**4975**				
		шт								
		Отпускная цена		4975		4975				
		Сметная стоимость оборудования				*4975*				

270	СПРАЙС-ЛИСТ 35	Соединительная коробка JB 16-02	2	2655,63		5311				
		шт								
271	СПРАЙС-ЛИСТ 35	Узел Т-образного разветвления RAУCliC-T-02	3	8074,55		24224				
		шт								
		Отпускная цена		8075		24224				
		Сметная стоимость оборудования				*24224*				
272	СПРАЙС-ЛИСТ 34	Крепежный хомут GM-RAKE	2	851,5		1703				
		шт								
273	СПРАЙС-ЛИСТ 35	Концевая заделка RAУCliC-E-02	3	1304,98		3915				
		шт								
		Отпускная цена		1305		3915				
		Сметная стоимость оборудования				*3915*				
274	СПРАЙС-ЛИСТ 33	Труба ПВХ д 16мм ТОО"ЮГ-Электрокомплект"	90	6,85		617				
		м								
275	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,09	50586		4553				
		км								
		Итого по разделу: ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА ВОДОСТОКОВ				**138848**				
		ИТОГО:				**9420756**	**86880**			**4419**
						750949	**29953**			**155**
		Всего прямые затраты:				**9420756**				
		в том числе стоимость:								

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- материалов, изделий и конструкций				**7965593**				
		- оборудования				**617334**				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				**120413**				
		На общестроительные работы				**682453**				
		На сантехнические работы				**60085**				
		Всего накладных расходов:				**862951**				
		Итого с накладными				**10283707**				
		- заработная плата				**129443**				
		- трудоемкость				**431**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**579983**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**10863690**				
		Итого с временными, 1,1 %				**10976400**				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,49 %				**11027159**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**11068595**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**11172186**				
		ИТОГО:				**11172186**				
		Сметная заработная плата				**910345**				
		Нормативная трудоемкость				**5005**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**26731484**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**534630**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**27266113**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3271934**				
		Итого с НДС				**30538047**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор
_____Айнабек А.А.

ТОО "BARAT & CO"
Главный инженер
_____Абитаев М.