Форма 3

Генподрядчик: ТОО "BARAT & CO"
На основании договора №145 от 21.06.2013
Наименование объекта: "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г. Шымкент, ЮКО. Два блокированных 9-ти этажных жилых дома №1Т с торговыми помещениями, расположенными на первом этаже)"

Справка о стоимости выполненных работ
от 11 апреля 2016 года

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала строительства		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	84 725 952	94 893 066	84 725 952	94 893 066	84 725 952	94 893 066
	в том числе оборудование						
	ВСЕГО к оплате:	**84 725 952**	**94 893 066**	**84 725 952**	**94 893 066**	**84 725 952**	**94 893 066**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор
_____ Айнабек А.А.

ТОО "BARAT & CO"
Главный инженер
_____ Абитаев М.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4)

Генподрядчик ТОО "BARAT & CO"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г. Шымкент, ЮКО. Два блокированных 9-ти этажных жилых дома №1Т с торговыми помещениями, расположенными на первом этаже

На основании договора №145 от 21.06.2013

А К Т

приемки выполненных работ

за апрель 2016 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КАРКАС								
1	Е0107-44-9 К=1,05 по весу прим.	Укладка рам масса до 6 т,6,325т	80	9758,69	1095,62	780695	87650	182024	6,96	557
		шт		1278,11	347,1	102249	27768	140	1,52	121
2	Е0107-44-9 К=1,125 по весу прим.	Укладка рам масса до 6 т,6,75т	39	9928,24	1173,88	387201	45781	95075	7,46	291
		шт		1369,41	371,89	53407	14504	140	1,63	63
3	Е0107-44-8 прим.	Укладка рам масса до 5 т	12	9253,87	786,67	111046	9440	22904	5,89	71
		шт		1082,25	281,07	12987	3373	140	1,23	15
4	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РК-1л/п-1	4	129274,33		517097				
		шт								
5	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РК-1л/п-2	7	130693,49		914854				
		шт								
6	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РК-2-1	1	149328,57		149329				
		шт								
7	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РК-2-2	2	151383,91		302768				
		шт								
8	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РК-2-3	2	153700,24		307400				
		шт								
9	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РК-3л/п-1	13	127528,92		1657876				
		шт								
10	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РК-4-1	3	138980,1		416940				
		шт								
11	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РК-4-2	3	134151,68		402455				
		шт								
12	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РК-5л/п-1	16	127170,05		2034721				
		шт								

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РК-6-1	4	131150,23		524601				
		шт								
14	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РК-6-2	3	130497,74		391493				
		шт								
15	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РК-7л/п-1	4	82376,7		329507				
		шт								
16	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РК-8-1	2	84007,92		168016				
		шт								
17	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РС-1л/п	8	134836,79		1078694				
		шт								
18	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РС-2	2	162143,45		324287				
		шт								
19	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РС-2-1	1	149583,04		149583				
		шт								
20	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РС-3л/п	4	136174,4		544698				
		шт								
21	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РС-4	1	156205,8		156206				
		шт								
22	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РС-4-1	1	148539,06		148539				
		шт								
23	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РС-5л/п	4	128605,53		514422				
		шт								
24	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РС-6	1	133499,19		133499				
		шт								
25	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РС-6-1	1	131411,23		131411				
		шт								
26	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РС-7л/п	12	119030,25		1428363				
		шт								
27	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РС-8	3	133531,82		400595				
		шт								
28	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РС-8-1	3	132128,97		396387				
		шт								
29	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РС-9л/п	12	120906,16		1450874				
		шт								
30	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РС-10,РС-10-1	7	130041		910287				
		шт								
31	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РС-11л/п	4	79342,63		317371				
		шт								
32	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РС-12	2	88249,1		176498				
		шт								
33	Е0107-43-2 прим.	Установка рамы в стаканы фундаментов массой до 3 т	2	2278,69	961,88	4557	1924	3417	5,2	10
		шт		891	329,4	1782	659	140	1,22	2
34	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РК-9л/п	2	61842,88		123686				
		шт								
35	Е0107-44-6	Укладка ригелей масса до 2 т	198	916,3	394,75	181428	78161	162847	2,44	483
		шт		447,75	139,72	88655	27665	140	0,6	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость продольного элемента каркаса РП-1 шт	84	39359,75		3306219				
37	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость продольного элемента каркаса РП-1-1 шт	2	40780,54		81561				
38	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость продольного элемента каркаса РП-1-2 шт	2	40128,06		80256				
39	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость продольного элемента каркаса РП-1-3 шт	2	40780,54		81561				
40	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость продольного элемента каркаса РП-1-4 шт	12	41922,4		503069				
41	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость продольного элемента каркаса РП-1-5 шт	12	40389,05		484669				
42	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость продольного элемента каркаса РП-1-6 шт	12	41922,4		503069				
43	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость продольного элемента каркаса РП-2 шт	48	34842,9		1672459				
44	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость продольного элемента каркаса РП-2-1 шт	2	37126,61		74253				
45	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость продольного элемента каркаса РП-2-2 шт	2	36278,37		72557				
46	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость продольного элемента каркаса РП-2-3 шт	2	37126,61		74253				
47	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость продольного элемента каркаса РП-2-4 шт	6	37518,1		225109				
48	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость продольного элемента каркаса РП-2-5 шт	6	35952,13		215713				
49	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость продольного элемента каркаса РП-2-6 шт	6	37518,1		225109				
50	Е0146-8-2	Обетонирование конструкций балок и прогонов БМ В25 м3	55,08	15397,35	293,47	848086	16164	183540	21,05	1159
				3222	110,25	177468	6073	100	0,54	30
51	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	6,277	13010,1	1826,1	81661	11462	77248	42,7	268
				8100	690,75	50841	4336	140	3,37	21
52	СПРАЙС-ЛИСТ 46	Стоимость муфт д 28 шт	884	970,64		858042				
53	СПРАЙС-ЛИСТ 46	Стоимость муфт д 25 шт	1300	798,57		1038138				
54	СПРАЙС-ЛИСТ 46	Стоимость муфт д 20 шт	528	630,91		333123				
55	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	2,109	52102		109896				
56	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,3264	93997,62	304,24	30681	99	11375	198	65
				33075	114,75	10796	37	105	0,56	0
57	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,3264	40200		13121				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
58	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	9,496	175710,1	1826,1	1668557	17341	116869	42,7	405
		т		8100	690,75	76918	6559	140	3,37	32
59	С120 т.ч.п.3.7	Доплата за разницу в марке стали С345 и С235	9,496	18432		175032				
		т								
60	Е0113-26-19 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724 в 2 слоя	174,91	82,23	0,1	14382	17	872	0,03	5
		м2		5,5	0,04	962	7	90	0	0
61	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	105,6	974,49	4,92	102906	520	21613	1,15	121
		м2		193,05	1,87	20386	197	105	0,01	1
62	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм БМ В25	1,8	13646,02	407,3	24563	733	4798	14,4	26
		м3		2385	153,86	4293	277	105	0,75	1
63	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,094	66000		6201				
		т								
64	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,108	64400		6955				
		т								
65	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,1829	62100		11357				
		т								
66	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0792	93997,62	304,24	7445	24	2760	198	16
		1т		33075	114,75	2620	9	105	0,56	0
67	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,396	70437,87	304,24	27893	120	4071	58	23
		1т		9675	114,75	3831	45	105	0,56	0
68	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,4752	40200		19103				
		т								
		Итого по разделу: КАРКАС				**30944384**				
		ИТОГО:				**30944383**	**269437**			**3500**
						607194	**91509**			**406**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**889412**				
		Всего накладных расходов:				**889412**				
		Итого с накладными				**31833795**				
		- заработная плата				**133412**				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость				**445**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**1910028**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**33743823**				
		Итого с временными, 1,1 %				**34115005**				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,49 %				**34282169**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**34418629**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**34759779**				
		ИТОГО:				**34759779**				
		Сметная заработная плата				**832115**				
		Нормативная трудоемкость				**4351**				
		Итого в текущих ценах, 2014 г. к = 2,38968				**83064659**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1661293**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**84725952**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**10167114**				
		Итого с НДС				**94893066**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор
Айнабек А.А.

ТОО "BARAT & CO"
Главный инженер
Абитаев М.