Алгабас п.29/72х кв.

КС3 и Ф2

№ п/п	сумма	дата	
1.	119 966 021	28 мая 2016 г.	
2.	49 877 337	12 июля 2016 г.	
3.	25 924 392	15 августа 2016 г.	нет печати КС3
4.	20 613 060	15 сентября 2016 г.	
5.	48 785 211	23 ноября 2016 г.	нет печати КС3
6.	15 960 771	23 ноября 2016 г.	нет печати КС3
7.	30 254 017	10 декабря 2016 г.	нет печати КС3
Итого	311 380 809		

договор №19 от 26.05.2015г.

сумма договорная:311 380 809

Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 Алатауского района г. Алматы. Монолитный 9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом, тип 1Т (Пятно 29). Завершение строительства

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от 28 мая **2016 года**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№19	26.05.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп.затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	Другие доп.расходы			
Выполнено по стройке:	119 966 021	107 112 519								12 853 502	119 966 021
Итого к оплате	**119 966 021**	**107 112 519**								**12 853 502**	**119 966 021**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководитель
КГУ "Управление
строительства г.Алматы" _____ Рахимов А.Б.
МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.
МП

Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 Алатауского района г. Алматы. Монолитный 9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом, тип 1Т (Пятно 29). Завершение строительства

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от 28 мая **2016 года**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№19	26.05.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп.затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	Другие доп.расходы			
Выполнено по стройке:	119 966 021	107 112 519								12 853 502	119 966 021
Итого к оплате	**119 966 021**	**107 112 519**								**12 853 502**	**119 966 021**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководитель
КГУ "Управление
строительства г.Алматы" _____ Рахимов А.Б.

МП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.

МП

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы»

Подрядчик ТОО «Риголит»

Форма N 2в

Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 Алатауского района г. Алматы. Монолитный 9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом, тип 1 (Пятно 29)

Наименование обьекта: Монолитный 9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом, тип 1(Пятно 29)

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены								
1.	E0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /B25 W4/	м3	551,75	9133,63	341,75	5039469	188560	9,80	5407
					1624,50	129,11	896316	71236	0,63	348
2.	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,47	50600,00	--	74355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	4,05	53000,00	--	214594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	12,24	52400,00	--	641480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	C12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	14,26	51000,00	--	727231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные	т	30,41	50900,00	--	1547672	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
7.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм /выпуски для РМ2/	т	0,03	50900,00 --	-- --	1599 --	-- --	-- --	-- --
8.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм /каркасы учтены отдельно/	т	94,44	48300,00 --	-- --	4561643 --	-- --	-- --	-- --
9.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	12,30	45800,00 --	-- --	563136 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Стены								13371180
		Раздел: Перекрытия								
10.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4	м3	491,80	10076,09 1282,50	241,10 91,08	4955424 630734	118573 44793	8,06 0,44	3964 219
11.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	4,95	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	93203 37404	55014 20784	42,50 20,52	210 102
12.	С11011-909	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	т	4,95	75600,00 --	-- --	374041 --	-- --	-- --	-- --
13.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,75	50600,00 --	-- --	88485 --	-- --	-- --	-- --
14.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,41	53600,00 --	-- --	75834 --	-- --	-- --	-- --
15.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	57,75	52400,00 --	-- --	3026181 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,63	51000,00	--	32084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0109-30-1	Монтаж люка по ж/бетонным и каменным опорам/	т	1,85	14967,16	5522,03	27642	10198	39,49	73
					6682,50	1322,37	12341	2442	4,73	9
18.	С12021-23	конструкции люка /окрашенные за 2 раза/	т	1,82	160340,00	--	292107	--	--	--
	7т.ч.				--	--	--	--	--	--
19.	С11011-81	Шарнир /0,391кг/шт/	шт	64,00	40,00	--	2560	--	--	--
	9				--	--	--	--	--	--
20.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,66	14215,47	5475,87	9433	3634	31,79	21
					5544,00	1552,87	3679	1030	5,46	4
21.	С12021-23	Лестницы /окрашенные за 2 раза/	т	0,66	160340,00	--	106402	--	--	--
	7т.ч.				--	--	--	--	--	--
22.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,04	14215,47	5475,87	562	217	31,79	1
					5544,00	1552,87	219	61	5,46	0
23.	С12021-23	Лестницы /окрашенные за 2 раза/	т	0,04	160340,00	--	6340	--	--	--
	7т.ч.				--	--	--	--	--	--
24.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	970	3	198,00	2
					33075,00	114,75	341	1	0,56	0
		Итого по разделу: Перекрытия								9091267
		Раздел: Лестницы внутренние								
25.	Е0106-22-5	Устройство лестничных маршей /В25 W4/	м3	15,54	12060,97	379,21	187427	5893	13,00	202
					2117,25	143,26	32902	2226	0,70	11
26.	Е0106-22-1	Устройство лестничных площадок /В25 W4/	м3	10,42	10076,09	241,10	104993	2512	8,06	84
					1282,50	91,08	13364	949	0,44	5
27.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,24	69000,00	--	16874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,48	68800,00	--	170345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0106-11- 7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	93997,62	304,24	3537	11	198,00	7
					33075,00	114,75	1245	4	0,56	0
		Итого по разделу: Лестницы внутренние								483176
		Раздел: Приямок 1шт								
30.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по стенкам /гидроизолом/ в 2 слоя	м2	10,12	711,48	8,23	7200	83	0,47	5
					81,68	3,08	827	31	0,02	0
31.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной по основанию /гидроизолом/	м2	2,42	340,45	18,42	824	45	0,42	1
					85,95	6,91	208	17	0,03	0
32.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной по основанию последующий слой /гидроизолом/	м2	2,42	232,19	9,05	562	22	0,25	1
					50,85	3,40	123	8	0,02	0
33.	Е0115-70- 1	Оштукатуривание по сетке стенок	м2	10,12	944,73	4,92	9561	50	1,15	12
					193,05	1,87	1954	19	0,01	0
		Итого по разделу: Приямок 1шт								18147
		Раздел: Конструкции лифта								
34.	Е0106-11- 7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,10	93997,62	304,24	9625	31	198,00	20
					33075,00	114,75	3387	12	0,56	0
35.	Е0109-34- 1	Монтаж конструкций шахты лифта по ж/бетонным и каменным опорам/	т	6,08	18688,26	2191,28	113647	13326	80,96	492
					13810,50	101,25	83984	616	0,49	3
36.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т /окрашивание за 2 раза ПФ115/	т	6,08	160340,00	--	975060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0109-34- 1	Монтаж монорельса	т	0,09	18688,26	2191,28	1757	206	80,96	8
					13810,50	101,25	1298	10	0,49	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	С12021-147	Монорельс /окрашивание за 2 раза ПФ115/	т	0,09	109440,00	--	10287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Конструкции лифта								1110376
		Раздел: Пандус								
39.	Е0108-3-1	Устройство основания под фундаменты из ПГС	м3	15,10	908,20	97,07	13714	1466	0,78	12
					112,50	36,00	1699	544	0,18	3
40.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	2,10	5098,63	196,62	10707	413	1,79	4
					272,25	74,27	572	156	0,36	1
41.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04	41200,00	--	1685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,60	3860,17	66,01	6176	106	1,35	2
					195,75	24,93	313	40	0,12	0
43.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 300 мм В15	м3	3,15	8118,65	360,48	25574	1136	8,99	28
					1440,00	136,17	4536	429	0,67	2
44.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04	41200,00	--	1850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62	304,24	1560	5	198,00	3
					33075,00	114,75	549	2	0,56	0
46.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	м3	0,56	4244,71	66,01	2377	37	1,35	1
					195,75	24,93	110	14	0,12	0
47.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	0,84	5098,63	196,62	4283	165	1,79	2
					272,25	74,27	229	62	0,36	0
48.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	53000,00	--	1834	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	м3	0,50	4244,71	66,01	2122	33	1,35	1
					195,75	24,93	98	12	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	Е0106-1-19	Устройство ступеней и подпорных стенок	м3	2,00	5814,66	353,46	11629	707	3,64	7
					625,50	133,52	1251	267	0,65	1
51.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	50600,00	--	860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06	53000,00	--	2952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	м2	18,00	245,44	3,82	4418	69	0,21	4
					37,35	1,44	672	26	0,01	0
		Итого по разделу: Пандус								91742
		Раздел: Наружная отделка								
54.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	2191,20	150,62	0,62	330034	1359	0,44	953
					69,08	0,23	151368	504	0,00	2
55.	Е0108-35-4	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять /до 30м/	м2	2034,34	96,79	--	196895	--	0,23	470
					36,72	--	74691	--	--	--
56.	Е0126-12-2	Утепление наружных стен фасада из ПТЭ-150 толщ 100 мм на высоте до 10м /по основному фасаду и маш отделения на чердаке/	м2	1096,87	1189,48	50,15	1304705	55008	0,53	586
					92,03	18,68	100945	20490	0,09	101
57.	Е0126-12-2	Утепление наружных стен фасада из ПТЭ-150 толщ 100 мм на высоте свыше 10 м до 15 м /по основному фасаду/	м2	477,74	1203,28	50,15	574851	23958	0,61	293
					105,83	18,68	50561	8924	0,09	44
58.	Е0126-12-2	Утепление наружных стен фасада из ПТЭ-150 толщ 100 мм на высоте свыше 15 м до 30 м /по основному фасаду/	м2	1433,21	1207,88	50,15	1731149	71875	0,64	918
					110,44	18,68	158278	26772	0,09	132
59.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен /лист 9ар/	м2	2866,42	944,73	4,92	2707993	14103	1,15	3296
					193,05	1,87	553362	5360	0,01	26
60.	Е0115-53-	Штукатурка плоских откосов при	м	1945,50	97,71	0,60	190097	1167	0,32	623

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	ширине до 200мм								
61.	Е0115-156 -1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая /в т.ч. ограждения лоджий, потолков/	м2	4171,10	57,38 / 136,40	0,23 / 1,65	111633 / 568917	447 / 6882	0,00 / 0,13	2 / 551
62.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе стен	м2	134,94	24,53 / 1174,27	0,63 / 2,56	102317 / 158456	2628 / 345	0,00 / 2,70	13 / 364
63.	Е0109-34-1	Монтаж направляющего профиля по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,03	468,00 / 18611,26	0,97 / 2191,28	63152 / 485	131 / 57	0,00 / 80,96	1 / 2
64.	С11011-90 1	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,03	13810,50 / 179900,00	101,25 / --	360 / 4688	3 / --	0,49 / --	0 / --
65.	Е0109-34-1	Монтаж конструкций балконных ограждений по ж/бетонным и каменным опорам/	т	5,01	-- / 18611,26	-- / 2191,28	-- / 93242	-- / 10978	-- / 80,96	-- / 406
66.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения /окрашенных за 2 раза ПФ115/	т	5,01	13810,50 / 139940,00	101,25 / --	69191 / 701099	507 / --	0,49 / --	2 / --
67.	Е0111-39-1	Устройство поручней из стальных труб, 32 мм	м	252,00	-- / 185,59	-- / 0,46	-- / 46769	-- / 116	-- / 0,08	-- / 19
68.	С11011-86 3	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,4 мм	т	1,00	12,04 / 68053,00	0,18 / --	3034 / 68046	45 / --	0,00 / --	0 / --
69.	Е0109-47-1Изм.	Облицовка ограждения прокатом	м2	303,00	-- / 51,82	-- / 2,99	-- / 15702	-- / 906	-- / 0,30	-- / 91
70.	С11011-77	Винты самонарезающие	т	0,01	48,83 / 604700,00	0,97 / --	14795 / 4049	294 / --	0,00 / --	1 / --
71.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	606,00	-- / 21,80	-- / 0,05	-- / 13209	-- / 30	-- / 0,03	-- / 18
72.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	606,00	5,81 / 40,72	0,02 / 0,04	3521 / 24675	12 / 24	0,00 / 0,04	0 / 26
					8,32	--	5042	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов	шт	200,00	20,14	0,23	4028	46	0,12	24
					19,91	0,09	3982	18	0,00	0
74.	С11011-59	Болты строительные	т	0,01	149300,00	--	1052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0109-34-1	Монтаж конструкций решетки РМ2 по ж/бетонным и каменным опорам/	т	1,97	18611,26	2191,28	36684	4319	80,96	160
					13810,50	101,25	27221	200	0,49	1
76.	С12021-26-8	Сварная решетка РМ2 /окрашенных за 2 раза ПФ115/	т	1,97	139940,00	--	275827	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружная отделка								9052650
		Раздел: Перегородки 2253,85м2								
77.	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м /толщ 0,09м/	м3	125,63	1251,32	319,70	157205	40164	3,07	386
					461,25	119,25	57947	14982	0,58	73
78.	С143003-5-8	Блок стандартный сплиттерный размером 390x190x90мм	шт	17337,10	43,00	--	745495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	12,38	4486,93	285,43	55556	3534	20,97	260
					3991,50	77,26	49421	957	0,30	4
80.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	10,89	50900,00	--	554201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,28	50600,00	--	14127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,21	50800,00	--	10637	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,01	41200,00	--	41408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84.	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150	м3	12,98	302,02 / 195,75	106,27 / 40,50	3921 / 2541	1380 / 526	1,22 / 0,19	16 / 2
85.	С143001-6	Бетон тяжелый класса В12,5	м3	12,10	4122,00 / --	-- / --	49886 / --	-- / --	-- / --	-- / --
86.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	11,39	4592,00 / --	-- / --	52305 / --	-- / --	-- / --	-- / --
87.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен /лист 25Ар/	м2	43,82	133,23 / 37,80	1,19 / 0,45	5839 / 1657	52 / 20	0,22 / 0,00	10 / 0
88.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,81	13010,10 / 8100,00	1826,10 / 690,75	10529 / 6556	1478 / 559	42,70 / 3,37	35 / 3
89.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	52400,00 / --	-- / --	2337 / --	-- / --	-- / --	-- / --
90.	С11011-89-8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,76	59500,00 / --	-- / --	45501 / --	-- / --	-- / --	-- / --
91.	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	1,61	4486,93 / 3991,50	285,43 / 77,26	7230 / 6432	460 / 124	20,97 / 0,30	34 / 0
92.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,53	50900,00 / --	-- / --	77871 / --	-- / --	-- / --	-- / --
93.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,08	50600,00 / --	-- / --	4128 / --	-- / --	-- / --	-- / --
94.	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях раствором М150	м3	6,80	302,02 / 195,75	106,27 / 40,50	2053 / 1331	722 / 275	1,22 / 0,19	8 / 1
95.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	6,93	4592,00 / --	-- / --	31841 / --	-- / --	-- / --	-- / --

Итого по разделу: Перегородки 2253,85м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены из блока стандартного 439м2								
96.	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	27,53	1251,32	319,70	34443	8800	3,07	85
					461,25	119,25	12696	3282	0,58	16
97.	С143003-58	Блок стандартный сплиттерный размером 390х190х190мм	шт	1799,29	43,00	--	77369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	1,30	4486,93	285,43	5811	370	20,97	27
					3991,50	77,26	5170	100	0,30	0
99.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,13	50900,00	--	57516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	50600,00	--	1759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,04	50800,00	--	2208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,09	41200,00	--	3581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150	м3	8,69	302,02	106,27	2625	924	1,22	11
					195,75	40,50	1701	352	0,19	2
104.	С143001-6	Бетон тяжелый класса В12,5	м3	2,96	4122,00	--	12182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	5,91	4592,00	--	27142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены из блока стандартного 439м2								224637
		ИТОГО:					35315245	651575		20243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :					3369260	233303		1135
		На общестроительные работы						3575231		
		На металломонтажные работы						200027		
		Всего накладных расходов:						3775257		
		Итого с накладными						39090503		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						2345430		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						48435933		
		Итого с временными, 1,1 %						48891728		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						49344159		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						49511726		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						49930643		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						105012273		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						2100245		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						107112519		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						12853502		
		Итого с НДС						119966021		

Заказчик:
Главный специалист отдела
строительства социальных объектов
Управления строительства г.Алматы _____
(ознакомлен)

Технический надзор:
Директор
ТОО «Алатау Сапа Курылыс»
_____

Инженер-экспер:
ТОО «Алатау Сапа Курылыс»
_____
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит»
_____ Сарсеков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит»
_____ Умирбаев Д.С.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО
_____ Мартыновская О.И.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД