А К Т № 1 от 11. 03. 2019 года **Форма – 3**

выполненных работ за март месяц 2019 года

Очистка канала Махмут в населенном пункте Жанарык

Жанакорганского района Кызылординской области.

Заказчик	КГУ Аппарат акима с/о Жанарык Жанакорганского района
Подрядчик	ТОО «Ансар Строй»
Дата заключения договора	Договор № 07 от 11. 02. 2019 года
Сумма договора, тенге	1 848 000 - 00
Выполненных с начало года по отчетный период, тенге	1 848 000 - 00
Предоплата аванс, в тенге	
Раннее активированные суммы, тенге	
Выполнение за март 2019 года	1 848 000 - 00
Удержание аванса	
Итого к оплате	1 848 000 - 00
НДС 12%	198 000 - 00
Итого без НДС 12%	1 650 000 - 00

Заказчик _____и.о. акима А. Тұрғанбаев.

Подрядчик _____Ш. Амзеев.

АКТ № 1 от 11. 03. 2019 года.

На выполненных работ за март месяц 2019 года

Наименование стройки: Очистка канала Махмут в населенном пункте Жанарык Жанакорганского района Кызылординской области.

Заказчик: КГУ Аппарат акима с/о Жанарык Жанакорганского района Кызылординской области.

Подрядчик: ТОО "Ансар Строй"

Договор № 07 от 11. 02. 2019 года

№	Наименование объектов и работ	Общая сметная стойм тыс. тенге		Конкурсная стоймост за отччетный период		Акт выполненных раб за отччетный период		Акт выполненных работ за отччетный месяц	
		рыночная цена	базовая цена	рыночная цена	базовая цена	рыночная цена	базовая цена	рыночная цена	базовая цена
1	Очистка канала Махмут		1519,878		1519,878		1519,878		1519,878
	итого		1519,878		1519,878		1519,878		1519,878
2	Затраты в зимнее время (1,08%)		0		0		0		0
	Итого	1519,878		1519,878		1519,878		1519,878	
3	Экология	51,964		51,964		51,964		51,964	
	Итого	1571,842		1571,842		1571,842		1571,842	
4	Непредвиденные затраты 2%	0,000		0,000		0,000		0,000	
5	Итого	1571,842		1571,842		1571,842		1571,842	
6	итого в ценах 2018 года	1571,842		1571,842		1571,842		1571,842	
7	итого в ценах 2019 года	1666,153		1666,153		1666,153		1666,153	
	Технадзор	0		0		0		0	
8	ПСД	43,978		0		0		0	
	Авторский надзор	0		0		0		0	
9	Итого	1710,131		1666,153		1666,153		1666,153	
10	НДС 12%	205,216		199,938		199,938		199,938	
	В С Е Г О	1915,346		1866,091		1866,091		1866,091	
	Сумма договорная			1848,000		1848,000		1848,000	

ЗАКАЗЧИК: и.о. акима А. Тұрғанбаев.

ПОДРЯДЧИК: [illegible]

Заказчик: КГУ Аппарат акима с/о Жанарык Жанакорганского района
Подрядчик: ТОО "Ансар Строй"
Наименование объекта: Канал им. Махмуд с/о Жанарык Жанакорганского района

Договор № 07 от 11. 02. 2019 года

Акт №1
приемки выполненных работ за март месяц 2019 года
(локальная смета 2-1-1)
Очистка канала Махмуд в населенном пункте Жанарык

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0412	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	8	560,25	549,5	4482	4396	–	570	5456
					10,75	88,25	86	706	–	404	
2	1123-0101-0103	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	6	1694,5	–	10167	–	4290	5818	17264
					979,5	–	5877	–	–	1279	

3 1123-0401-0102	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 500 мм. Укладка НР = 99 %	м трубопровода	8	924,5	497,5	7396	3980	–	4757	13125
				427	173,63	3416	1389	–	972	
4 2301-1202-1002	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	8	23488		187904		187904		202936
5 1123-0401-0104	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 800 мм. Укладка НР = 99 %	м трубопровода	12	1533,75	804,83	18405	9658	–	12000	32837
				728,92	281,17	8747	3374	–	2432	
6 2301-1202-1004	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 800 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	12	55755		669060		669060		722585
7 1106-1201-0605	Стены подпорные толщиной до 250 мм. Устройство в горизонтально-скользящей опалубке (оголовка) НР = 91 %	м3	2	28312	367,5	56624	735	46954	8356	70178
				4467,5	123,5	8935	247	–	5198	
8 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	15	812,67	–	12190	–	–	8777	22644
				812,67	–	12190	–	–	1677	

9 1101-0101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1500	216,72	209,75	325078	314620	–	42795	397303
				6,97	32,65	10458	48980	–	29430	
10 1101-0107-1503	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	8100	3,1	3,1	25083	25083	–	7834	35550
				–	1,34	–	10880	–	2633	

Итого	**1 519 878**
в том числе	
Накладные расходы, тенге	90 907
Сметная прибыль (8 %), тенге	112 582
Итого	**1 519 878**
Экология - 30%	**51 964**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**1 571 842**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**1 666 153**
НДС (12 %)	199 938
Итого	**1 866 091**
Всего по акту	**1 866 091**
Сумма договорная	**1 848 000**

Заказчик _____ и.о. акима А. Тұрғанбаев.

Подрядчик _____ Ш. Амзеев.