Форма 3

Генподрядчик: ТОО "BARAT & CO"
Субподрядчик: ТОО "Жоғарғы Санат Құрылыс"
Договор подряда: Договор №12 от 27 июля 2015 года
Наименование объекта: "Строительство 2-х 5-ти этажных домов с мансардной жилого комплекса "Шугыла" по Тамерлановскому шоссе участок №4а, в г. Шымкент"

Справка о стоимости выполненных работ
от 28 августа 2015 года

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала строительства		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	10 110 817	11 324 115	10 110 817	11 324 115	10 110 817	11 324 115
	в том числе оборудование						
	ВСЕГО к оплате:	**10 110 817**	**11 324 115**	**10 110 817**	**11 324 115**	**10 110 817**	**11 324 115**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор
_____Айнабек А.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Жоғарғы Санат Құрылыс"
Директор
_____Бейсенбаев Б.А.

Генподрядчик **ТОО "BARAT & CO"**
Субподрядчик **ТОО "Жоғарғы Санат Құрылыс"**
Наименование строительства и его адрес: "Строительство 2-х 5-ти этажных домов с мансардной жилого комплекса "Шугыла" по Тамерлановскому шоссе участок №4а, в г. Шымкент"
Договор подряда: Договор №12 от 27 июля 2015 года

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Каркас								
1	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м**	13,6	10474,01	990,15	142447	13466	28828	10,4	141
		м3		1644,75	374,04	22369	5087	105	1,83	25
2	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,126	52102		6565				
		т								
3	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	0,3072	45800		14070				
		т								
4	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,3276	66000		21622				
		т								
5	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	1,297	59900		77678				
		т								
		Итого по разделу: Каркас				**262381**				
		Раздел: Стены, перегородки								
6	Е0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм**	57	9489,8	360,48	540919	20547	94334	8,99	512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1440	136,17	82080	7762	105	0,67	38
7	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3856	55620		21447				
		т								
8	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,8	53600		96480				
		т								
9	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,256	53000		119589				
		т								
10	Е0116-5-3 примен.	Прокладка асбестоцементных труб диам. 150 мм	0,6	225,5	17,67	135	11	108	0,91	1
		м		164,25	6,62	99	4	105	0,03	0
11	С130802-26	Трубы асбестоцементные Dy 150 мм	0,6	316		190				
		м								
12	Е0146-33-3	Заделка отверстий в железобетонных стенах и перегородках (после прокладки всех коммуникаций)	0,5	25120,52	355,81	12560	178	5718	75,58	38
		м3		11301,75	135	5651	68	100	0,66	0
13	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	0,4	6791,73	353,46	2717	141	302	3,6	1
		м3		585	133,52	234	53	105	0,65	0
14	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0012	58600		70				
		т								
15	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0066	53000		351				
		т								
16	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	2,399	142,49	4,19	342	10	169	0,38	1
		м2		58,05	1,58	139	4	118	0,01	0
17	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	31,582	790,1	34,37	24953	1085	7523	1,21	38
		м2		189	12,87	5969	406	118	0,06	2
		Итого по разделу: Стены, перегородки				**819752**				
		Раздел: Перекрытие								
18	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (102м3 для маломобильных групп населения)	100	10858,18	241,1	1085818	24110	144226	8,06	806

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1282,5	91,08	128250	9108	105	0,44	44
19	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,294	52102		15318				
		т								
20	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,618	50642		81939				
		т								
21	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (7349,7кг для маломобильных групп населения)	7,39	53000		391660				
		т								
22	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,9117	50900		46403				
		т								
23	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (74,16кг для маломобильных групп населения)	0,0471	70437,87	304,24	3318	14	484	58	3
		1т		9675	114,75	456	5	105	0,56	0
24	С12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	0,0471	40200		1893				
		т								
25	Е0146-33-1	Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)	0,1	18753,23	208,73	1875	21	831	55,16	6
		м3		8230,5	78,75	823	8	100	0,39	0
		Итого по разделу: Перекрытие				1628225				
		Раздел: Разные работы								
26	Е0106-33-3	Устройство приямка при толщине до 150 мм	1,68	9148,86	1327,03	15370	2229	4575	12,49	21
		м3		2137,5	456,24	3591	766	105	1,72	3
27	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0471	41200		1941				
		т								
28	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0611	93997,62	304,24	5745	19	2130	198	12
		1т		33075	114,75	2022	7	105	0,56	0
29	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,0611	40200		2457				
		т								
30	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,1264	14089,35	1941,97	1781	245	1149	42,3	5
		т		6975	726,75	882	92	118	3,55	0
31	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0216	53000		1145				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,1048	59200		6204				
		т								
33	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов	11,92	245,44	3,82	2926	46	546	0,21	3
		м2		37,35	1,44	445	17	118	0,01	0
34	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,66	4649,65	66,01	3069	44	153	1,35	1
		м3		195,75	24,93	129	16	105	0,12	0
35	Е0106-13-3	Устройство монолитной лестницы (стены, ступени)	5,14	8640,25	360,48	44411	1853	8507	8,99	46
		м3		1440	136,17	7402	700	105	0,67	3
36	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0933	55620		5188				
		т								
37	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2046	53000		10844				
		т								
38	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0411	29400		1210				
		т								
39	Е0106-11-4	Установка болтов	0,0038	126994,77	680,89	488	3	23	33,1	0
		1т		5535	256,5	21	1	105	1,26	0
40	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов	10	245,44	3,82	2454	38	458	0,21	2
		м2		37,35	1,44	374	14	118	0,01	0
41	Е0109-24-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	0,3612	14773,97	4022,39	5337	1453	3599	62,15	22
		т		9999	1071,86	3612	387	90	3,81	1
42	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,3612	101700		36738				
		т								
43	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,048	24952,25	309,62	1198	15	148	13,8	1
		м3		2452,5	117	118	6	120	0,57	0
44	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,048	1862,35	14,17	89	1	18	1,88	0
		м3		303,75	5,4	15	0	120	0,03	0
45	Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам	8,4	621,73	5,78	5223	49	708	0,42	4
		м2		68,63	2,16	576	18	119	0,01	0
46	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0038	119700		460				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (1,68м3 для маломобильных групп населения для одного перекрытия)	3,36	10858,18	241,1	36483	810	4846	8,06	27
		м3		1282,5	91,08	4309	306	105	0,44	1
48	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм(109,34кг для маломобильных групп населения для одного перекрытия)	0,2314	53000		12265				
		т								
49	Е0106-22-5	Устройство монолитной лестницы	1,05	12762,33	379,21	13400	398	2492	13	14
		м3		2117,25	143,26	2223	150	105	0,7	1
50	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0026	55620		147				
		т								
51	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,072	53000		3816				
		т								
52	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0236	29400		693				
		т								
		Итого по разделу: Разные работы				221082				
		ИТОГО:				2931441	66784			1705
						271789	24985			121
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				308275				
		На металломонтажные работы				3599				
		Всего накладных расходов:				311874				
		Итого с накладными				3243315				
		- заработная плата				46781				
		- трудоемкость				156				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3437914				
		Итого с временными, 3,4 %				3554803				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,49 %				3572222				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3586441				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3621989				
		ИТОГО:				3621989				
		Сметная заработная плата				343555				
		Нормативная трудоемкость				1982				
		Итого в текущих ценах, к =2,73677				9912566				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				198251				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**10110817**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1213298**				
		Итого с НДС				**11324115**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор
Айнабек А.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Жоғарғы Сапат Құрылыс"
Директор
Бейсенбаев Б.А.