Форма 3

**Генподрядчик:** ТОО "BARAT & CO"
**Субподрядчик:** ТОО "Жоғарғы Санат Құрылыс"
**Основание:** Договор №7 от 04 апреля 2016 года
**Наименование объекта:** "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г. Шымкент, ЮКО. Два блокированных 9-ти этажных жилых дома №1Т с торговыми помещениями, расположенными на первом этаже)"

## Справка о стоимости выполненных работ
## от 11 апреля 2016 года

| № п/п | Наименование | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства | | С начала года по отчетный месяц | | Всего за отчетный месяц | |
| | | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| 1 | Общестроительные работы | 84 725 952 | 94 893 066 | 84 725 952 | 94 893 066 | 84 725 952 | 94 893 066 |
| | *в том числе оборудование* | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **ВСЕГО к оплате:** | **84 725 952** | **94 893 066** | **84 725 952** | **94 893 066** | **84 725 952** | **94 893 066** |

**ГЕНПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "BARAT & CO"**
**Директор**
**Айнабек А.А.**

**СУБПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Жоғарғы Санат Құрылыс"**
**Директор**
**Бейсенбаев Б.А.**

**Генподрядчик** ТОО "BARAT & CO"
**Субподрядчик** ТОО "Жоғарғы Санат Құрылыс"
**Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г. Шымкент, ЮКО. Два блокированных 9-ти этажных жилых дома №1Т с торговыми помещениями, расположенными на первом этаже**
**Договор подряда: Договор №7 от 04 апреля 2016 года**

# А К Т
## приемки выполненных работ
за апрель 2016 года

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: КАРКАС** | | | | | | | | |
| 1 | Е0107-44-9 К=1,05 по весу прим. | Укладка рам масса до 6 т.6,325т | 80 | 9758,69 | 1095,62 | 780695 | 87650 | 182024 | 6,96 | 557 |
| | | шт | | 1278,11 | 347,1 | 102249 | 27768 | 140 | 1,52 | 121 |
| 2 | Е0107-44-9 К=1,125 по весу прим. | Укладка рам масса до 6 т.6,75т | 39 | 9928,24 | 1173,88 | 387201 | 45781 | 95075 | 7,46 | 291 |
| | | шт | | 1369,41 | 371,89 | 53407 | 14504 | 140 | 1,63 | 63 |
| 3 | Е0107-44-8 прим. | Укладка рам масса до 5 т | 12 | 9253,87 | 786,67 | 111046 | 9440 | 22904 | 5,89 | 71 |
| | | шт | | 1082,25 | 281,07 | 12987 | 3373 | 140 | 1,23 | 15 |
| 4 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РК-1л/п-1 | 4 | 129274,33 | | 517097 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 5 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РК-1л/п-2 | 7 | 130693,49 | | 914854 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 6 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РК-2-1 | 1 | 149328,57 | | 149329 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 7 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РК-2-2 | 2 | 151383,91 | | 302768 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 8 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РК-2-3 | 2 | 153700,24 | | 307400 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 9 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РК-3л/п-1 | 13 | 127528,92 | | 1657876 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 10 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РК-4-1 | 3 | 138980,1 | | 416940 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 11 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РК-4-2 | 3 | 134151,68 | | 402455 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 12 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РК-5л/п-1 | 16 | 127170,05 | | 2034721 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | | | | | |
| 13 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РК-6-1 | 4 | 131150,23 | | 524601 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 14 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РК-6-2 | 3 | 130497,74 | | 391493 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 15 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РК-7л/п-1 | 4 | 82376,7 | | 329507 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 16 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РК-8-1 | 2 | 84007,92 | | 168016 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 17 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РС-1л/п | 8 | 134836,79 | | 1078694 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 18 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РС-2 | 2 | 162143,45 | | 324287 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 19 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РС-2-1 | 1 | 149583,04 | | 149583 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 20 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РС-3л/п | 4 | 136174,4 | | 544698 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 21 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РС-4 | 1 | 156205,8 | | 156206 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 22 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РС-4-1 | 1 | 148539,06 | | 148539 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 23 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РС-5л/п | 4 | 128605,53 | | 514422 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 24 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РС-6 | 1 | 133499,19 | | 133499 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 25 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РС-6-1 | 1 | 131411,23 | | 131411 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 26 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РС-7л/п | 12 | 119030,25 | | 1428363 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 27 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РС-8 | 3 | 133531,82 | | 400595 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 28 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РС-8-1 | 3 | 132128,97 | | 396387 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 29 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РС-9л/п | 12 | 120906,16 | | 1450874 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 30 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РС-10,РС-10-1 | 7 | 130041 | | 910287 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 31 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РС-11л/п | 4 | 79342,63 | | 317371 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 32 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РС-12 | 2 | 88249,1 | | 176498 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 33 | Е0107-43-2 прим. | Установка рамы в стаканы фундаментов массой до 3 т | 2 | 2278,69 | 961,88 | 4557 | 1924 | 3417 | 5,2 | 10 |
| | | шт | | 891 | 329,4 | 1782 | 659 | 140 | 1,22 | 2 |
| 34 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РК-9л/п | 2 | 61842,88 | | 123686 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 35 | Е0107-44-6 | Укладка ригелей масса до 2 т | 198 | 916,3 | 394,75 | 181428 | 78161 | 162847 | 2,44 | 483 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | 447,75 | 139,72 | 88655 | 27665 | 140 | 0,6 | 118 |
| 36 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость продольного элемента каркаса РП-1 | 84 | 39359,75 | | 3306219 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 37 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость продольного элемента каркаса РП-1-1 | 2 | 40780,54 | | 81561 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 38 | СПРАЙС-ЛИСТ 64 | Стоимость продольного элемента каркаса РП-1-2 | 2 | 40128,06 | | 80256 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 39 | СПРАЙС-ЛИСТ 64 | Стоимость продольного элемента каркаса РП-1-3 | 2 | 40780,54 | | 81561 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 40 | СПРАЙС-ЛИСТ 64 | Стоимость продольного элемента каркаса РП-1-4 | 12 | 41922,4 | | 503069 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 41 | СПРАЙС-ЛИСТ 64 | Стоимость продольного элемента каркаса РП-1-5 | 12 | 40389,05 | | 484669 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 42 | СПРАЙС-ЛИСТ 64 | Стоимость продольного элемента каркаса РП-1-6 | 12 | 41922,4 | | 503069 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 43 | СПРАЙС-ЛИСТ 64 | Стоимость продольного элемента каркаса РП-2 | 48 | 34842,9 | | 1672459 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 44 | СПРАЙС-ЛИСТ 64 | Стоимость продольного элемента каркаса РП-2-1 | 2 | 37126,61 | | 74253 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 45 | СПРАЙС-ЛИСТ 64 | Стоимость продольного элемента каркаса РП-2-2 | 2 | 36278,37 | | 72557 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 46 | СПРАЙС-ЛИСТ 64 | Стоимость продольного элемента каркаса РП-2-3 | 2 | 37126,61 | | 74253 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 47 | СПРАЙС-ЛИСТ 64 | Стоимость продольного элемента каркаса РП-2-4 | 6 | 37518,1 | | 225109 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 48 | СПРАЙС-ЛИСТ 64 | Стоимость продольного элемента каркаса РП-2-5 | 6 | 35952,13 | | 215713 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 49 | СПРАЙС-ЛИСТ 64 | Стоимость продольного элемента каркаса РП-2-6 | 6 | 37518,1 | | 225109 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 50 | Е0146-8-2 | Обетонирование конструкций балок и прогонов БМ В25 | 55,08 | 15397,35 | 293,47 | 848086 | 16164 | 183540 | 21,05 | 1159 |
| | | м3 | | 3222 | 110,25 | 177468 | 6073 | 100 | 0,54 | 30 |
| 51 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 6,277 | 13010,1 | 1826,1 | 81661 | 11462 | 77248 | 42,7 | 268 |
| | | т | | 8100 | 690,75 | 50841 | 4336 | 140 | 3,37 | 21 |
| 52 | СПРАЙС-ЛИСТ 46 | Стоимость муфт д 28 | 884 | 970,64 | | 858042 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 53 | СПРАЙС-ЛИСТ 46 | Стоимость муфт д 25 | 1300 | 798,57 | | 1038138 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 54 | СПРАЙС-ЛИСТ 46 | Стоимость муфт д 20 | 528 | 630,91 | | 333123 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 55 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 2,109 | 52102 | | 109896 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 56 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,3264 | 93997,62 | 304,24 | 30681 | 99 | 11375 | 198 | 65 |
| | | 1т | | 33075 | 114,75 | 10796 | 37 | 105 | 0,56 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,3264 | 40200 | | 13121 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 58 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 9,496 | 175710,1 | 1826,1 | 1668557 | 17341 | 116869 | 42,7 | 405 |
| | | т | | 8100 | 690,75 | 76918 | 6559 | 140 | 3,37 | 32 |
| 59 | С120 т.ч.п.3.7 | Доплата за разницу в марке стали С345 и С235 | 9,496 | 18432 | | 175032 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 60 | Е0113-26-19 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724 в 2 слоя | 174,91 | 82,23 | 0,1 | 14382 | 17 | 872 | 0,03 | 5 |
| | | м2 | | 5,5 | 0,04 | 962 | 7 | 90 | 0 | 0 |
| 61 | Е0115-70-1 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен | 105,6 | 974,49 | 4,92 | 102906 | 520 | 21613 | 1,15 | 121 |
| | | м2 | | 193,05 | 1,87 | 20386 | 197 | 105 | 0,01 | 1 |
| 62 | Е0106-18-2 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм БМ В25 | 1,8 | 13646,02 | 407,3 | 24563 | 733 | 4798 | 14,4 | 26 |
| | | м3 | | 2385 | 153,86 | 4293 | 277 | 105 | 0,75 | 1 |
| 63 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,094 | 66000 | | 6201 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 64 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,108 | 64400 | | 6955 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 65 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,1829 | 62100 | | 11357 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 66 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0792 | 93997,62 | 304,24 | 7445 | 24 | 2760 | 198 | 16 |
| | | 1т | | 33075 | 114,75 | 2620 | 9 | 105 | 0,56 | 0 |
| 67 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,396 | 70437,87 | 304,24 | 27893 | 120 | 4071 | 58 | 23 |
| | | 1т | | 9675 | 114,75 | 3831 | 45 | 105 | 0,56 | 0 |
| 68 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,4752 | 40200 | | 19103 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу: КАРКАС** | | | | 30944384 | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | 30944383 | 269437 | | | 3500 |
| | | | | | | 607194 | 91509 | | | 406 |
| | | **Накладные расходы :** | | | | | | | | |
| | | **На общестроительные работы** | | | | 889412 | | | | |
| | | **Всего накладных расходов:** | | | | 889412 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого с накладными** | | | | **31833795** | | | | |
| | | **- заработная плата** | | | | **133412** | | | | |
| | | **- трудоемкость** | | | | **445** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | | | | | |
| | | **Всего ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | **1910028** | | | | |
| | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | **33743823** | | | | |
| | | **Итого с временными, 1,1 %** | | | | **34115005** | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями, 0,49 %** | | | | **34282169** | | | | |
| | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | **34418629** | | | | |
| | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | **34759779** | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | **34759779** | | | | |
| | | **Сметная заработная плата** | | | | **832115** | | | | |
| | | **Нормативная трудоемкость** | | | | **4351** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах, 2014 г. к = 2,38968** | | | | **83064659** | | | | |
| | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **1661293** | | | | |
| | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **84725952** | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **10167114** | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | **94893066** | | | | |

**ГЕНПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "ВАКАТ & СО"**
**Директор**
**_____ Айнабек А.А.**

**СУБПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Жогарғы Санат Құрылыс"**
**Директор**
**_____ Бейсенбаев Б.А.**