Алгабас п.30/36ти кв.

КС3 и Ф2

№ п/п	сумма	дата	
1.	36 853 055	15 июня 2016 г.	нет печати КС3
2.	7 609 547	25 июля 2016 г.	нет печати КС3
3.	9 838 061	15 августа 2016 г.	нет печати КС3
4.	12 427 488	15 сентября 2016 г.	
5.	24 571 248	24 октября 2016 г.	
6.	11 490 026	10 декабря 2016 г.	нет печати КС3
Итого	102 789 425		

договор №20 от 26.05.2015г.

сумма договорная:311 380 809

Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 Алатауского района г. Алматы. Монолитный 9-ти этажный 36-х квартирный жилой дом, тип 1а (Пятно 30). Завершение строительства

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от 15 **июня 2016 года**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№20	26.05.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	Другие доп.расходы		
Выполнено по стройке:	36 853 055	32 904 513							3 948 542	36 853 055
Итого к оплате	**36 853 055**	**32 904 513**							**3 948 542**	**36 853 055**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
КГУ "Управление строительства г.Алматы" _____ Рахимов А.Б.

МП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.

МП

Подрядчик ТОО «Риголит»

Договор №20 от 26.05.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания на земельном участке, восточнее ТЭЦ-2 в мкр. Алгабас-2 Алатауского района г. Алматы. Монолитный 9-ти этажный 36-х квартирный жилой дом, тип 1а (без инженерных сетей) (Пятно 30)

Наименование обьекта: Монолитный 9-ти этажный 36-х квартирный жилой дом, тип 1а (Пятно 30). Завершение работ

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
1.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	60,60	167,43	9,95	10146	603	0,36	22
					52,20	3,74	3163	227	0,02	1
2.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	271,00	27,95	0,22	7574	60	0,10	28
					18,50	0,09	5014	24	0,00	0
3.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из пенобетона толщиной 20 мм /М50/	м2	1193,21	276,49	13,43	329917	16025	0,45	537
					66,60	5,04	79468	6014	0,02	29
4.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из пенобетона /М50/ /до 35мм/	м2	1193,21	127,83	2,01	152529	2398	0,01	16
					1,89	0,75	2255	895	0,00	4
5.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1745,28	174,14	9,95	303919	17366	0,36	621
					52,20	3,74	91104	6527	0,02	32
6.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до 25мм/	м2	1745,28	21,49	0,67	37508	1169	0,00	8
					0,63	0,25	1100	436	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0111-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	м2	1745,28	441,83	2,61	771117	4555	0,31	547
					46,73	0,97	81557	1693	0,00	6
8.	Е0111-11-10	Вычитается позиция: Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя /до 2мм/	м2	-1745,28	250,29	1,59	-436826	-2775	0,06	-99
					9,30	0,54	-16231	-942	0,00	-4
9.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"2,8мм	м2	1745,28	865,01	4,90	1509685	8552	0,38	667
					58,50	1,85	102099	3229	0,01	16
10.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	1867,00	109,84	0,46	205071	859	0,08	143
					12,04	0,18	22479	336	0,00	1
11.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	169,20	121,68	9,38	20588	1587	0,24	41
					48,83	3,51	8262	594	0,02	3
12.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /М50/	м2	169,20	276,49	13,43	46783	2272	0,45	76
					66,60	5,04	11269	853	0,02	4
13.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона /М50/ /до 35мм/	м2	169,20	127,83	2,01	21629	340	0,01	2
					1,89	0,75	320	127	0,00	1
14.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	169,20	167,43	9,95	28328	1684	0,36	60
					52,20	3,74	8832	633	0,02	3
15.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	м2	169,20	902,68	11,72	152734	1983	1,06	179
					171,68	4,39	29048	743	0,02	4
16.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	180,90	136,15	0,32	24630	58	0,24	43
					41,63	0,11	7531	20	0,00	0
17.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	288,00	154,64	9,95	44535	2866	0,36	103
					52,20	3,74	15034	1077	0,02	5
18.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки/до 40мм/	м2	288,00	66,46	2,68	19141	772	0,02	5
					2,52	1,00	726	288	0,00	1
19.	Е0111-11-	Устройство цементных стяжек	м2	288,00	167,43	9,95	48219	2866	0,36	103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	толщиной 20 мм								
					52,20	3,74	15034	1077	0,02	5
20.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	288,00	899,62	11,72	259091	3375	1,06	305
					171,68	4,39	49444	1264	0,02	6
21.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	308,16	136,15	0,32	41957	99	0,24	73
					41,63	0,11	12829	34	0,00	0
22.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	149,76	167,43	9,95	25074	1490	0,36	53
					52,20	3,74	7817	560	0,02	3
23.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /ср.до 22,5мм/	м2	149,76	9,91	0,34	1484	50	0,00	0
					0,32	0,12	47	19	0,00	0
24.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	м2	149,76	167,43	9,95	25074	1490	0,36	53
					52,20	3,74	7817	560	0,02	3
25.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М100/ср.до 22,5мм/	м2	149,76	9,91	0,34	1484	50	0,00	0
					0,32	0,12	47	19	0,00	0
26.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	149,76	55,56	0,23	8320	34	0,29	43
					51,30	0,09	7683	13	0,00	0
27.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	19,72	167,43	9,95	3302	196	0,36	7
					52,20	3,74	1029	74	0,02	0
28.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	19,72	55,56	0,23	1096	5	0,29	6
					51,30	0,09	1012	2	0,00	0
29.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	21,00	27,95	0,22	587	5	0,10	2
					18,50	0,09	388	2	0,00	0
30.	Е0126-36-1	Изоляция плоских поверхностей рулонной изоляцией пленкой	м2	261,00	169,79	28,99	44315	7566	0,60	157
					109,79	7,45	28655	1944	0,04	11
31.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами ПТЭ150 в один слой толщ 150мм	м2	261,00	1601,73	4,72	418051	1232	0,40	105
					70,88	1,78	18500	465	0,01	2
32.	Е0126-36-	Изоляция плоских поверхностей	м2	261,00	169,79	28,99	44315	7566	0,60	157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	рулонной изоляцией пленкой								
					109,79	7,45	28655	1944	0,04	11
33.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	м2	261,00	167,43	9,95	43698	2597	0,36	93
					52,20	3,74	13624	976	0,02	5
34.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М100/до 50мм/	м2	261,00	118,88	4,02	31027	1049	0,03	7
					3,78	1,50	987	391	0,01	2
35.	С11011-790	Скобяные изделия для люков	комплект	1,00	1960,00	--	1960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Полы								4248058
		Раздел: Окна								
36.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /сливов/ из листовой оцинкованной стали	м2	65,19	544,76	1,24	35511	81	0,97	63
					153,23	0,47	9989	31	0,00	0
		Итого по разделу: Окна								35511
		Раздел: Лестницы								
37.	Е0109-29-1	Монтаж ограждения и поручней	т	0,39	13711,47	5475,87	5289	2112	28,90	11
					5040,00	1552,87	1944	599	5,46	2
38.	С12021-237	Ограждение лестничных маршей /окрашенная за 2 раза ПФ-115/	т	0,39	160340,00	--	61853	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	80,00	20,14	0,23	1611	18	0,12	10
					19,91	0,09	1593	7	0,00	0
40.	С11011-55	Болты БСР 8х85	т	0,00	241900,00	--	1180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Лестницы								69934
		Раздел: Наружная отделка								
41.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных	м2	1406,00	150,62	0,62	211769	872	0,44	612
					69,08	0,23	97126	323	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		работ								
42.	Е0108-35-4	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять /до 30м/	м2	1305,26	96,79 36,72	-- --	126330 47923	-- --	0,23 --	302 --
43.	Е0126-12-2	Утепление наружных стен фасада из ПТЭ-150 толщ 100 мм на высоте до 10м /по основному фасаду и маш отделения на чердаке/	м2	548,44	1106,15 92,03	50,15 18,68	606653 50473	27504 10245	0,53 0,09	293 50
44.	Е0126-12-2	Утепление наружных стен фасада из ПТЭ-150 толщ 100 мм на высоте свыше 10 м до 15 м /по основному фасаду/	м2	238,87	1119,95 105,83	50,15 18,68	267521 25281	11979 4462	0,61 0,09	147 22
45.	Е0126-12-2	Утепление наружных стен фасада из ПТЭ-150 толщ 100 мм на высоте свыше 15 м до 30 м /по основному фасаду/	м2	716,61	1124,56 110,44	50,15 18,68	805862 79139	35938 13386	0,64 0,09	459 66
46.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен /лист 9ар/	м2	1433,21	719,77 193,05	4,92 1,87	1031582 276681	7051 2680	1,15 0,01	1648 13
47.	Е0115-53-1	Штукатурка плоских откосов при ширине до 200мм	м	972,00	97,71 57,38	0,60 0,23	94975 55773	583 224	0,32 0,00	311 1
48.	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая /окраска ограждений лоджий и потолков/	м2	2086,88	136,40 24,53	1,65 0,63	284640 51191	3443 1315	0,13 0,00	275 6
49.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе стен	м2	67,50	1174,27 468,00	2,56 0,97	79263 31590	173 65	2,70 0,00	182 0
50.	Е0109-34-1	Монтаж направляющего профиля по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,01	18611,26 13810,50	2191,28 101,25	242 180	29 1	80,96 0,49	1 0
51.	С11011-90-1	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,01	179900,00 --	-- --	2344 --	-- --	-- --	-- --
52.	Е0109-34-1	Монтаж конструкций балконных ограждений по ж/бетонным и каменным опорам/	т	1,90	18611,26 13810,50	2191,28 101,25	35345 26228	4162 192	80,96 0,49	154 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения /окрашенных за 2 раза ПФ115/	т	1,90	139940,00	--	265763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0111-39- 1	Устройство поручней из стальных труб, 32 мм	м	126,00	185,59	0,46	23384	58	0,08	10
					12,04	0,18	1517	23	0,00	0
55.	С11011-86 3	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,4 мм	т	0,50	68053,00	--	34135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0109-47- 1Изм.	Облицовка ограждения прокатом	м2	152,00	51,82	2,99	7877	455	0,30	45
					48,83	0,97	7422	147	0,00	1
57.	С11011-77	Винты самонарезающие	т	0,00	604700,00	--	2025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	304,00	21,80	0,05	6626	15	0,03	9
					5,81	0,02	1766	6	0,00	0
59.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	304,00	40,72	0,04	12378	12	0,04	13
					8,32	--	2529	--	--	--
60.	Е0109-49- 1	Постановка строительных болтов	шт	100,00	20,14	0,23	2014	23	0,12	12
					19,91	0,09	1991	9	0,00	0
61.	С11011-59	Болты строительные	т	0,00	149300,00	--	526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0109-34- 1	Монтаж конструкций решетки Р1 по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,22	18611,26	2191,28	4144	488	80,96	18
					13810,50	101,25	3075	23	0,49	0
63.	С12021-26 8	Сварная решетка Р1 /окрашенных за 2 раза ПФ115/	т	0,22	139940,00	--	31156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружная отделка								3936554
		Раздел: перегородки 558,6м2								
64.	Е0108-22- 3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м /толщ	м3	43,16	1251,32	319,70	54013	13800	3,07	133
					461,25	119,25	19910	5147	0,58	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,09м/								
65.	С143003-58	Блок стандартный сплиттерный размером 390х190х90мм	шт	5956,76	43,00 --	-- --	256141 --	-- --	-- --	-- --
66.	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	4,25	4486,93 3991,50	285,43 77,26	19088 16980	1214 329	20,97 0,30	89 1
67.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,74	50900,00 --	-- --	190415 --	-- --	-- --	-- --
68.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,10	50600,00 --	-- --	4854 --	-- --	-- --	-- --
69.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,07	50800,00 --	-- --	3655 --	-- --	-- --	-- --
70.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,35	41200,00 --	-- --	14227 --	-- --	-- --	-- --
71.	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150	м3	4,46	302,02 195,75	106,27 40,50	1347 873	474 181	1,22 0,19	5 1
72.	С143001-6	Бетон тяжелый класса В12,5	м3	4,16	4122,00 --	-- --	17140 --	-- --	-- --	-- --
73.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	3,91	4592,00 --	-- --	17971 --	-- --	-- --	-- --
74.	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	1,22	4486,93 3991,50	285,43 77,26	5478 4873	348 94	20,97 0,30	26 0
75.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,16	50900,00 --	-- --	58993 --	-- --	-- --	-- --
76.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	50600,00 --	-- --	3127 --	-- --	-- --	-- --
77.	Е0108-22-	Заполнение пустот в камнях	м3	5,15	302,02	106,27	1555	547	1,22	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11		раствором М150								
					195,75	40,50	1008	209	0,19	1
78.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	5,25	4592,00	--	24122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,69	13010,10	1826,10	8928	1253	42,70	29
					8100,00	690,75	5559	474	3,37	2
80.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	52400,00	--	1982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,65	59500,00	--	38582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: перегородки 558,6м2								721617
		Раздел: Кровля								
82.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм М150	м2	269,70	154,04	15,94	41545	4299	0,24	66
					34,65	5,96	9345	1607	0,03	8
83.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек М150 /до ср. 200мм/	м2	269,70	912,76	25,90	246171	6985	0,17	45
					20,35	9,25	5488	2495	0,06	15
84.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя Унифлексом	м2	269,70	42,86	18,33	11559	4944	0,14	37
					24,53	6,86	6616	1850	0,03	9
85.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	45,00	544,76	1,24	24514	56	0,97	44
					153,23	0,47	6895	21	0,00	0
86.	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	108,00	583,80	3,73	63050	403	0,23	25
					39,15	1,40	4228	151	0,01	1
87.	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов лист 8АР	м	5,00	1254,43	15,48	6272	77	0,75	4
					117,68	5,81	588	29	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм М150	м2	22,50	154,04	15,94	3466	359	0,24	5
					34,65	5,96	780	134	0,03	1
89.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до ср. 30мм М150/	м2	22,50	74,01	2,10	1665	47	0,01	0
					1,65	0,75	37	17	0,00	0
90.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из рубероида в два слоя	м2	22,50	369,67	18,33	8318	412	0,14	3
					24,53	6,86	552	154	0,03	1
91.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам высотой до 600 мм с фартуком	м	28,00	740,51	4,29	20734	120	0,42	12
					69,98	1,60	1959	45	0,01	0
92.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /свесов по периметру/ из листовой оцинкованной стали	м2	4,50	544,76	1,24	2451	6	0,97	4
					153,23	0,47	690	2	0,00	0
		Итого по разделу: Кровля								429747
		Раздел: Устройство выбросных вентшахт на кровле								
93.	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из блоков	м3	13,49	1251,32	319,70	16880	4313	3,07	41
					461,25	119,25	6222	1609	0,58	8
94.	С143003-58	Блок стандартный сплиттерный размером 390х190х190мм	шт	881,82	43,00	--	37918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	0,63	4486,93	285,43	2848	181	20,97	13
					3991,50	77,26	2534	49	0,30	0
96.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,55	50900,00	--	28188	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	50600,00	--	862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,02	50800,00	--	1082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04	41200,00	--	1755	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100.	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150	м3	4,26	302,02	106,27	1287	453	1,22	5
					195,75	40,50	834	173	0,19	1
101.	С143001-6	Бетон тяжелый класса В12,5	м3	1,45	4122,00	--	5970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	2,90	4592,00	--	13302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	71,00	719,77	4,92	51104	349	1,15	82
					193,05	1,87	13707	133	0,01	1
104.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	17,00	544,76	1,24	9261	21	0,97	17
					153,23	0,47	2605	8	0,00	0
105.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм с одним фартуком	м	17,00	740,51	4,29	12589	73	0,42	7
					69,98	1,60	1190	27	0,01	0
106.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя Унифлексом	м2	25,00	42,86	18,33	1072	458	0,14	3
					24,53	6,86	613	172	0,03	1
107.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления зонтов вентиляционных	т	0,10	17355,76	2191,28	1782	225	73,60	8
					12555,00	101,25	1289	10	0,49	0
108.	С12021-28-1	Конструкций для крепления зонтов вентиляционных /окрашенные за 2 раза/	т	0,10	50940,00	--	5231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0120-22-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали	м2	21,01	2691,49	31,61	56548	664	0,83	17
					144,00	11,25	3025	236	0,06	1
		Итого по разделу: Устройство выбросных вентшахт на кровле								247679
ИТОГО:							**9689102**	**227117**		**9465**
							1538409	**81212**		**400**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						**1767800**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	**1812215**
Итого с накладными	**11501317**
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	**690079**
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	**14913810**
Итого с временными, 1,1 %	**15077862**
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	**15240703**
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	**15301014**
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	**15451793**
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	**32259326**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	**645187**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**32904513**
Налог на добавленную стоимость, 12 %	**3948542**
Итого с НДС	**36853055**

Заказчик:
Главный специалист отдела
строительства социальных объектов
Управления строительства г.Алматы _____ (ознакомлен)

Технический надзор:
Директор
ТОО «Алатау Сапа Курылыс» _____

Инженер-экспер:
ТОО «Алатау Сапа Курылыс» _____
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит» _____ Сарсеков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит» _____ Умирбаев Д.С.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО _____ Мартыновская О.И.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД