Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 Алатауского района г. Алматы. Монолитный 9-ти этажный 36-х квартирный жилой дом, тип 1а (Пятно 30). Завершение строительства

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от 25 июля **2016 года**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№20	26.05.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	Другие доп.расходы		
Выполнено по стройке:	44 462 602	6 794 238							815 309	7 609 547
Итого к оплате	**44 462 602**	**6 794 238**							**815 309**	**7 609 547**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
КГУ "Управление строительства г.Алматы" _____ Рахимов А.Б.

МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.

МП

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы»

Подрядчик ТОО «Риголит»

Договор №20 от 26.05.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания на земельном участке, восточнее ТЭЦ-2 в мкр. Алгабас-2 Алатауского района г. Алматы. Монолитный 9-ти этажный 36-х квартирный жилой дом, тип 1а (без инженерных сетей) (Пятно 30)

Наименование обьекта: Монолитный 9-ти этажный 36-х квартирный жилой дом, тип 1а (Пятно 30). Завершение работ

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Отделка потолков								
1.	E0115-64-2 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей цементно-известковым раствором потолка	м2	2136,85	114,26	1,42	244156	3034	0,45	962
				71,33	0,54	152422	1154	0,00	6
2.	E0115-64-4 Левкас потолков	м2	2136,85	189,17	3,94	404230	8419	0,55	1183
				102,11	1,49	218194	3184	0,01	16
3.	E0115-180-6 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	м2	2136,85	149,78	2,33	320057	4979	0,26	556
				43,65	0,88	93274	1880	0,00	9
4.	E0115-64-2 Затирка потолка	м2	541,85	114,26	1,42	61912	769	0,45	244
				71,33	0,54	38650	293	0,00	1
	Итого по разделу: Отделка потолков								1030356
	Раздел: Разные работы								
5.	E0108-3-2 Устройство щебеночного основания	м3	1,40	1679,27	100,89	2351	141	0,85	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		под фундаменты			123,75	38,25	173	54	0,18	0
6.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	0,92	5098,63 272,25	196,62 74,27	4691 250	181 68	1,79 0,36	2 0
7.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00 --	-- --	531 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных плиток	м2	6,90	807,89 111,60	16,79 6,28	5574 770	116 43	0,73 0,03	5 0
9.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм М150	м2	7,00	154,04 34,65	15,94 5,96	1078 243	112 42	0,24 0,03	2 0
10.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до ср. 70мм М150/	м2	7,00	271,36 6,05	7,70 2,75	1900 42	54 19	0,05 0,02	0 0
11.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя Унифлексом	м2	6,60	42,86 24,53	18,33 6,86	283 162	121 45	0,14 0,03	1 0
12.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	0,70	544,76 153,23	1,24 0,47	381 107	1 --	0,97 0,00	1 0
13.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	2,30	740,51 69,98	4,29 1,60	1703 161	10 4	0,42 0,01	1 0
14.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	5,44	2050,10 531,00	-- --	11147 2887	-- --	3,24 --	18 --
15.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	7,25	4465,03 195,75	66,01 24,93	32371 1419	479 181	1,35 0,12	10 1
16.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,16	5239,08 1890,00	327,33 123,75	819 295	51 19	11,60 0,60	2 0
17.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,16	41200,00 --	-- --	6440 --	-- --	-- --	-- --
18.	У1-45-6	Абоненский ящик на 6 квартир,	1шт	6,00	11105,80	387,16	66635	2323	2,60	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		монтажметаллоконструкций			440,04	127,16	2640	763	0,47	3
19.	У1-49-2	Урна типа 2, строительные работы	урна	1,00	3005,91	74,49	3006	74	5,20	5
					864,60	19,74	865	20	0,10	0
20.	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	скамья	1,00	10009,05	242,88	10009	243	9,70	10
					1605,45	67,68	1605	68	0,33	0
		Итого по разделу: Разные работы								148920
		Раздел: Телевидение								
21.	Ц0110-512 -1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны	шт	1,00	1114,80	--	1115	--	6,00	6
					1103,00	--	1103	--	--	--
22.	Ц0110-513 -3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилитель	шт	1,00	1034,60	--	1035	--	5,00	5
					1024,00	--	1024	--	--	--
23.	Ц0110-513 -5	Оборудование коллективного приема телевидения: разветвители	шт	18,00	465,70	--	8383	--	3,00	54
					461,00	--	8298	--	--	--
24.	Ц0108-401 -1	Монтаж кабеля	м	275,00	175,20	75,70	48180	20818	0,44	121
					72,70	20,60	19992	5665	0,12	33
25.	Ц0108-148 -1	Кабели в проложенных трубах	м	30,00	27,70	2,10	831	63	0,10	3
					19,70	0,50	591	15	0,00	0
26.	Ц0108-410 -2	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 50 мм	м	30,00	39,00	1,50	1170	45	0,16	5
					25,90	0,20	777	6	0,00	0
27.	Ц0108-591 -9	Розетки телевизионные	шт	36,00	62,70	0,20	2257	7	0,34	12
					57,80	0,10	2081	4	0,00	0
28.	С	Антенна телевизионная	шт	1,00	1681,08	--	1681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Т	Усилитель телевизионный DELTA-21-69	шт	1,00	7756,70	--	7757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С151801-1	Ответвитель ТАН-410 F	шт	2,00	204,00	--	408	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9				--	--	--	--	--	--
31.	С151801-19	Ответвитель ТАН-412 - FTAH-427F	шт	7,00	204,00 --	-- --	1428 --	-- --	-- --	-- --
32.	С151801-19	Разветвитель телевизионный на 4 направления SAH-408 F	шт	9,00	204,00 --	-- --	1836 --	-- --	-- --	-- --
33.	С151605-59	Кабель RG 11	1000м	0,04	35100,00 --	-- --	1229 --	-- --	-- --	-- --
34.	С151605-58	Кабель RG 6	1000м	0,27	20200,00 --	-- --	5454 --	-- --	-- --	-- --
35.	С151803-47	F-разъем на кабель RG-11,6 FY 051	1000шт	0,05	22300,00 --	-- --	1204 --	-- --	-- --	-- --
36.	С151803-20	Разетка телевизионная оконечная	шт	36,00	1080,00 --	-- --	38880 --	-- --	-- --	-- --
37.	С130804-121	Трубы из полиэтилена, Dн 40 мм	10м	3,00	2150,00 --	-- --	6450 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Телевидение								129297
		Раздел: Домофонная связь								
38.	Ц0110-667-6	Приборы приемно-контрольные сигнальные	шт	4,00	3100,60 2970,00	1,60 --	12402 11880	6 --	16,00 --	64 --
39.	Т	Блок вызова CCD-2094.1/P	шт	1,00	7075,36 --	-- --	7075 --	-- --	-- --	-- --
40.	Т	Коммутатор	шт	1,00	2404,58 --	-- --	2405 --	-- --	-- --	-- --
41.	Т	Код сп 2	шт	1,00	522,00 --	-- --	522 --	-- --	-- --	-- --
42.	Т	Плата управления ЭМЗ	шт	1,00	651,98	--	652	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
43.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства: блок питания и контроля	шт	1,00	994,30	1,60	994	2	5,00	5
					936,00	--	936	--	--	--
44.	Т	Блок питания БП-2	шт	1,00	1052,39	--	1052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Ц0110-111 -4	Монтаж трубки квартирной	компл	36,00	295,70	--	10645	--	2,00	72
					252,00	--	9072	--	--	--
46.	Т	Квартирная трубка ТАП КМ-2	шт	36,00	337,52	--	12151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0110-18-2	Установка доводчика	шт	1,00	72,63	1,08	73	1	0,45	0
					71,55	0,41	72	--	0,00	0
48.	С11011-814	Доводчик К-dОМ 740 с Замок ML Цифрал 350	шт	1,00	5500,00	--	5500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Ц0108-401 -1	Монтаж кабелей	м	404,00	175,20	75,70	70781	30583	0,44	178
					72,70	20,60	29371	8322	0,12	48
50.	С151606-33	Кабель 2х0,4 КСПВ	1000м	0,36	11300,00	--	4057	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С151604-2 74	Кабель 8х0,4 КСПВ	1000м	0,02	50100,00	--	1022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С151604-2 75	Кабель 20х0,4 КСПВ	1000м	0,03	72700,00	--	2225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С151803-52	Коробки ответвительные У196 УХЛ3	1000шт	0,01	60400,00	--	604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С151607-98	Провода, марка АПВ сечение 1,5 мм2	1000м	0,00	2008,00	--	4	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на	шт	1,00	501,20	13,20	501	13	1,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		щите на ток до 25 А			227,00	2,30	227	2	0,01	0
56.	С151801-19	Стоимость автоматических выключателей 1Р	шт	1,00	204,00	--	204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	1,00	114,40	7,80	114	8	0,29	0
					48,80	0,50	49	--	0,00	0
58.	С151802-4	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм, тип К1082 У3	шт	1,00	418,00	--	418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Ц0108-409-6	Трубы, диаметр до 25 мм	м	20,00	48,70	2,60	974	52	0,17	3
					28,80	0,20	576	4	0,00	0
60.	С130804-29	Трубы гофрированные, диаметр до 50 мм /16мм/	1000м	0,02	86200,00	--	1724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Домофонная связь								136100
		Раздел: Монтажные работы								
61.	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по закладным устройствам, диаметр 40 мм	м	42,00	147,30	73,00	6187	3066	0,29	12
					49,50	18,30	2079	769	0,11	4
62.	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по подвалу , диаметр 40 мм	м	26,00	147,30	73,00	3830	1898	0,29	8
					49,50	18,30	1287	476	0,11	3
63.	Ц0110-901-8	Монтаж коробки с ответвлениями размером 110х150х50 мм	шт	9,00	246,50	12,50	2218	112	1,00	9
					234,00	--	2106	--	--	--
64.	Ц0110-901-9	Монтаж промежуточной коробки, размером 125х125х50 мм	шт	1,00	295,80	30,40	296	30	2,00	2
					250,00	2,30	250	2	0,01	0
65.	Ц0110-898-15	Разные работы: прокладка кабельногоканала 20х10, по стене бетонной	м	360,00	161,70	72,80	58212	26208	0,27	97
					42,80	18,00	15408	6480	0,10	38
66.	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	4,20	1420,00	--	5964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	2,60	1420,00 -- --	-- -- --	3692 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
68.	СПрайс	Коробка с ответвлениями размером 110х150х50мм	шт	9,00	222,70 -- --	-- -- --	2004 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
69.	СПрайс	Промежуточная коробка размером 125х125х50мм	шт	1,00	160,99 -- --	-- -- --	161 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
70.	СПрайс	Кабельного канала 20х10	шт	360,00	18,59 -- --	-- -- --	6693 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Монтажные работы								89257
		Раздел: Прокладка ВОЛС								
71.	Ц0108-148-1	Кабели ОК-2 в проложенных трубах д.40мм по подвалу	м	40,00	27,70 19,70	2,10 0,50	1108 788	84 20	0,10 0,00	4 0
72.	Ц0108-148-1	Кабели ОК-2 в закладных устройствах	м	68,00	27,70 19,70	2,10 0,50	1884 1340	143 34	0,10 0,00	7 0
73.	Ц0110-932-1	Измерениезатухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 2	кабель	1,00	2034,29 254,03	1780,26 144,42	2034 254	1780 144	1,05 0,84	1 1
74.	Ц0110-934-1	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 2+на проложенные строительные длине	участок	5,00	2575,50 326,61	2248,89 182,43	12878 1633	11244 912	1,35 1,06	7 5
75.	Ц0110-934-1	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС+в двух направлениях, число волокон 2	участок	36,00	5723,34 725,80	4997,54 405,41	206040 26129	179911 14595	3,00 2,35	108 85
		Итого по разделу: Прокладка ВОЛС								223944
		Раздел: Установка и монтаж ОРК								
76.	Ц0110-936-1	Установка БОР со спритером 1/4 со сваркой 1-го входного волокна, число волокон 1	УССЛК	1,00	1182,87 354,19	812,94 206,79	1183 354	813 207	1,57 1,20	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77.	Ц0110-936 -1	Установка БОР со спритером 1/8 со сваркой 1-го входного волокна, число волокон 1	УССЛК	4,00	1182,87 354,19	812,94 206,79	4731 1417	3252 827	1,57 1,20	6 5
78.	Ц0110-936 -2	Сварка 1-го выходного волокна 1/8, число волокон 8	УССЛК	4,00	7107,82 2226,31	4851,38 1234,04	28431 8905	19406 4936	9,90 7,16	40 29
79.	Ц0110-936 -1	Сварка 1-го выходного волокна 1/4, число волокон 4	УССЛК	1,00	4684,25 1416,74	3251,77 827,15	4684 1417	3252 827	6,30 4,80	6 5
80.	СПрайс-лист"KAzCEnTrElECTrOPrOvOd"	Кабель оптический одномодовый КС-FTTHЛ-П-SM-2G.657.A-FF-0,6 ОК-2	1000м	0,11	71769,66 --	-- --	7751 --	-- --	-- --	-- --
81.	СПрайс-лист"KSC"	Бокс оптический распределительный на 8 портов R-1x8-SLC-SM/0,9-0,1	комплект	4,00	13375,33 --	-- --	53501 --	-- --	-- --	-- --
82.	СПрайс-лист"KSC"	Бокс оптический распределительный на 4 портов	шт	1,00	4612,18 --	-- --	4612 --	-- --	-- --	-- --
83.	СПрайс-лист"KSC"	Сплиттер R-1x4-SLC-SM/0,9-0,1	шт	1,00	6268,37 --	-- --	6268 --	-- --	-- --	-- --
84.	СПрайс-лист"KSC"	Оптический шнур оконеченный соединителем SC 1,5м	шт	5,00	197,78 --	-- --	989 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Установка и монтаж ОРК								112152

ИТОГО:							1870022 663575	323904 52084		3854 294

Накладные расходы :

На монтажные работы	196463
На общестроительные работы	545421
На металломонтажные работы	3063
Всего накладных расходов:	744947
Итого с накладными	2614969

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	151139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	**2766108**
Итого с временными, 1,1 %	**2795479**
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	**2824633**
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	**2835431**
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	**2862426**
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	**6661017**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	**133220**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**6794238**
Налог на добавленную стоимость, 12 %	**815309**
Итого с НДС	**7609547**

Заказчик:
Главный специалист отдела
строительства социальных объектов
Управления строительства г.Алматы _____ (ознакомлен)

Технический надзор:
Директор
ТОО «Алатау Сапа Курылыс» _____

Инженер-экспер:
ТОО «Алатау Сапа Курылыс» _____ **Расценки, объемы и качество соответствует ПСД**

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит» _____ Сарсеков С.Ж.

Начальник участка:
ТОО «Риголит» _____ Умирбаев Д.С.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО _____ Мартыновская О.И.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 Алатауского района г. Алматы. Монолитный 9-ти этажный 36-ти квартирный жилой дом, тип 1аТ (Пятно 30). Завершение строительства

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от 15 августа **2016 года**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№20	26.05.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	Другие доп.расходы		
Выполнено по стройке:	54 300 663	8 783 983							1 054 078	9 838 061
Итого к оплате	**54 300 663**	**8 783 983**							**1 054 078**	**9 838 061**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
КГУ "Управление
строительства г.Алматы" _____ Рахимов А.Б.

МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.

МП

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы»

Подрядчик ТОО «Риголит»

Договор №20 от 26.05.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания на земельном участке, восточнее ТЭЦ-2 в мкр. Алгабас-2 Алатауского района г. Алматы. Монолитный 9-ти этажный 36-х квартирный жилой дом, тип 1а (без инженерных сетей) (Пятно 30)

Наименование обьекта: Монолитный 9-ти этажный 36-х квартирный жилой дом, тип 1а (Пятно 30). Завершение работ

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Двери								
1.	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 /поз.6/	м2	66,11	11347,28	20,21	750194	1336	1,29	85
					215,16	6,88	14225	455	0,03	2
2.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен /поз.1,3,7,8,9,10,11/	м2	149,07	330,85	32,08	49320	4782	1,49	222
					272,25	12,13	40584	1808	0,06	9
3.	С12022-1	Двери стальные однопольные /поз.3,8,9,10,11,12/	шт	81,00	25100,00	--	2033100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12022-2	Двери стальные двупольные /поз.1,7/	шт	2,00	37400,00	--	74800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт	1,00	5500,00	--	5500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2	м2	309,41	634,99	31,85	196471	9855	1,15	356
					190,80	12,04	59035	3725	0,06	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	2,05	5610,00 -- --	-- -- --	11510 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
8.	С11011-79 0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1,00	1960,00 -- --	-- -- --	1960 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
9.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние /поз.4/	м2	307,36	4010,00 -- --	-- -- --	1232502 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
10.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	153,00	1380,00 -- --	-- -- --	211140 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
11.	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	1,00	375,50 191,93	30,89 11,68	376 192	31 12	1,23 0,06	1 0
12.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	1,00	12300,00 -- --	-- -- --	12300 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
13.	С12065-21	Коробка люков, облицованная кровельной сталью размером 112х66 мм	м	4,00	645,00 -- --	-- -- --	2580 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
14.	С11011-79 0	Скобяные изделия для люков	комплект	1,00	1960,00 -- --	-- -- --	1960 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Двери								4583712
	ИТОГО:						4583713 114036	16003 6000		664 29

Накладные расходы :

На общестроительные работы	144043
Всего накладных расходов:	144043
Итого с накладными	4727756

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	283665
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5011421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,1 %						5066547		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						5121266		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						5141532		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						5192197		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						**8611748**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						**172235**		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						**8783983**		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						**1054078**		
		Итого с НДС						**9838061**		

Заказчик:
Главный специалист отдела
строительства социальных объектов
Управления строительства г.Алматы _____
(ознакомлен)

Технический надзор:
Директор
ТОО «Алатау Сапа Курылыс» _____

Инженер-экспер:
ТОО «Алатау Сапа Курылыс» _____
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит» _____ Сарсеков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит» _____ Умирбаев Д.С.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО _____ Мартыновская О.И.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД