Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 Алатауского района г. Алматы. Монолитный 9-ти этажный 36-ти квартирный жилой дом, тип 1аТ (Пятно 30). Завершение строительства

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от 10 декабря **2016 года**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№20	26.05.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	Другие доп.расходы		
Выполнено по стройке:	102 789 425	10 258 952							1 231 074	11 490 026
Итого к оплате	**102 789 425**	**10 258 952**							**1 231 074**	**11 490 026**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
КГУ "Управление
строительства г.Алматы" _____ Рахимов А.Б.

МП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.

МП

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы»

Подрядчик ТОО «Риголит»

Форма N 2в

Договор №20 от 26.05.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания на земельном участке, восточнее ТЭЦ-2 в мкр. Алгабас-2 Алатауского района г. Алматы. Монолитный 9-ти этажный 36-х квартирный жилой дом, тип 1а (без инженерных сетей) (Пятно 30)

Наименование обьекта: Монолитный 9-ти этажный 36-х квартирный жилой дом, тип 1а (Пятно 30). Завершение работ

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2016 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Лифты									
1.	Ц0103-560 -3 Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м	лифт	1,00	397320,00	115630,00	397320	115630	1427,00	1427
				232200,00	28130,47	232200	28130	163,16	163
2.	Ц0103-560 -5 За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг /до 9ост./	остан.	-3,00	13878,00	4455,00	-41634	-13365	46,00	-138
				7403,00	1126,98	-22209	-3381	6,54	-20
3.	Ц0103-560 -7 За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг /до 29,95м/	м	-14,05	2213,80	90,00	-31104	-1264	13,00	-183
				2099,00	2,30	-29491	-32	0,01	-0
4.	Т Лифт пассажирский, грузоподъемность- 1000 кг, скорость- 1 м/с, размер шахты: ширина-2550, глубина- 1800, проем дверей- 1000, высота подъема кабины- 24, количество остановок- 9, кабина: ширина- 2100, глубина-	комплект	1,00	2105556,60	--	2105557	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1100 /включая диспетчерезацию/								
5.	Ц0103-575 -2	Подъемная платформа, грузоподъемность 250 кг	шт	1,00	8766,00 6773,00	646,00 146,00	8766 6773	646 146	39,00 0,85	39 1
6.	Т	Платформа наклонная ПН-245-П	комплект	1,00	488566,97 --	-- --	488567 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Лифты								2927472
		Раздел: Газоснабжение								
7.	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабженияиз стальных водогазопроводных неоцинкованных трубдиам. 15 мм	м	44,40	292,95 51,30	4,59 1,71	13007 2278	204 76	0,28 0,01	12 0
8.	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабженияиз стальных водогазопроводных неоцинкованных трубдиам. 20 мм	м	35,60	302,95 51,30	4,59 1,71	10785 1826	163 61	0,28 0,01	10 0
9.	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабженияиз стальных водогазопроводных неоцинкованных трубдиам. 25 мм	м	54,80	285,95 51,30	4,59 1,71	15670 2811	252 94	0,28 0,01	15 0
10.	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабженияиз стальных водогазопроводных неоцинкованных трубдиам. 32 мм	м	10,30	343,95 51,30	4,59 1,71	3543 528	47 18	0,28 0,01	3 0
11.	С130904-37	Краны 11б27п, Dy 15 мм	шт	36,00	663,00 --	-- --	23868 --	-- --	-- --	-- --
12.	С130904-40	Краны 11б27п, Dy 32 мм	шт	3,00	2240,00 --	-- --	6720 --	-- --	-- --	-- --
13.	С130810-45	Крепление газопровода к стене по серии 5.509-18	кг	14,40	200,00 --	-- --	2880 --	-- --	-- --	-- --
14.	С130810-60	Соединения на сгоне стальные: переходы,d 25x20 мм	шт	4,00	46,00 --	-- --	184 --	-- --	-- --	-- --
15.	С130810-60	Соединения на сгоне стальные: переходы,d 25x15 мм	шт	4,00	46,00	--	184	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	С130810-59	Соединения на сгоне стальные: переходы,d 20х15 мм	шт	4,00	38,00 --	-- --	152 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	145,10	78,92 69,75	-- --	11451 10121	-- --	0,33 --	48 --
18.	Е0125-120-1	Испытание на прочность и гермитичность воздухом от компрессорных установок, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,15	211139,21 18225,00	171127,46 23166,64	30636 2644	24831 3361	97,00 91,05	14 13
19.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	39,08	148,40 108,00	0,07 0,02	5799 4221	3 1	0,65 0,00	25 0
20.	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	прибор	36,00	332,58 189,00	54,70 20,25	11973 6804	1969 729	1,15 0,10	41 4
21.	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	36,00	22600,00 --	-- --	813600 --	-- --	-- --	-- --
22.	Ц0111-350-1	Монтаж газовых бытовых счетчиков	шт	36,00	193,78 164,25	-- --	6976 5913	-- --	1,00 --	36 --
23.	СПрайс	Счетчик газовый бытовой G-1,6	шт	36,00	3652,49 --	-- --	131490 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0169-1-3	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в стенах	отверст	4,00	954,04 287,21	666,83 255,45	3816 1149	2667 1022	1,89 1,40	8 6
25.	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях	отверст	32,00	341,53 112,39	229,14 88,29	10929 3596	7333 2825	0,73 0,48	23 15
26.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах	отверст	4,00	196,43 163,35	2,32 0,36	786 653	9 1	1,09 0,00	4 0
27.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях	отверст	32,00	287,31 210,85	3,80 0,61	9194 6747	122 20	1,32 0,00	42 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	E0116-10-1	Прокладка футляра из труб диам. до 40 мм	м	9,60	425,70 100,35	14,12 5,29	4087 963	136 51	0,55 0,03	5 0
29.	E0116-10-2	Прокладка футляра из труб диам. 50 мм	м	1,20	623,70 100,35	14,12 5,29	748 120	17 6	0,55 0,03	1 0
30.	C131103-1-2	Рукава резинотканевые d 16 мм	м	54,00	375,00 --	-- --	20250 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Газоснабжение								1138728

ИТОГО:

		4066200	139401
Накладные расходы :		237647	33128
На монтажные работы			**196244**
На общестроительные работы			**26052**
На сантехнические работы			**33903**
Всего накладных расходов:			**256199**
Итого с накладными			**4322399**
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты			**103697**
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			**4426096**
Итого с временными, 1,1 %			**4446248**
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %			**4466251**
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			**4473659**
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			**4492180**
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774			**10057796**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			**201155**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			**10258952**
Налог на добавленную стоимость, 12 %			**1231074**
Итого с НДС			**11490026**

Заказчик:
Главный специалист отдела
строительства социальных объектов
Управления строительства г.Алматы _____ (ознакомлен)

Технический надзор:
Директор
ТОО «Алатау Сапа Курылыс» _____

Инженер-экспер:
ТОО «Алатау Сапа Курылыс»

Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит»

Сарсеков С.К

Начальник участка:
ТОО «Риголит»

Умирбаев Д.С.

Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО

Мартыновская О.И.

Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

...ительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. Алгабас восточнее ТЭЦ-2 Алатауского района г. Алматы. Монолитный 9-ти этажный 36-х квартирный жилой дом, тип 1а (Пятно 30)