СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2010г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЕрКоса и К»
Договор № 02-4 от 07 июня 2010г.
Наименование работ: «Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену в а. Коныртобе Жуалынского района Жамбылской области»

№ п\п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену в а. Коныртобе Жуалынского района Жамбылской области	12 625 388	12 625 388			12 625 388			12 625 388
	В т.ч. НДС	1 352 720	1 352 720			1 352 720			1 352 720
	Возврат аванса	5 817 465							5 817 465
	Удержание 5% гарантия качества	631 269							631 269
	Итого к оплате	6 176 654							6 176 654
	В т.ч. НДС	661 784							661 784

Заказчик:
И.о. начальника ГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»

_____ Р. Байтелиев

Подрядчик:
Директор ТОО «ЕрКоса и К»

_____ Е. Нұрбаев

Заказчик ГУ Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Жамбылской области

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЕрКоса и К"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство медицинского пункта на 10 посещений в с.Коныртобе Жуалынского района Жамбылской области

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	80,00	38,62	37,22	3089	2977	0,01	1
					1,40	11,27	112	902	0,04	3
2.	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	45,00	26,17	24,95	1177	1123	0,01	0
					1,22	9,58	55	431	0,04	2
3.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,00	218,93	--	438	--	1,54	3
					218,93	--	438	--	--	--
4.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,00	262,72	--	788	--	1,85	6
					262,72	--	788	--	--	--
5.	Е0101-138-1	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше	м2	222,00	77,33	52,60	17167	11678	0,05	11
					7,11	17,92	1578	3978	0,07	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 м2								
6.	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	106,00	44,26	41,20	4692	4367	0,02	2
					3,06	15,24	324	1615	0,06	6
7.	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	185,50	45,00	--	8348	--	0,19	35
					9,00	--	1670	--	--	--
8.	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	106,00	89,00	88,73	9434	9406	0,00	0
					0,25	24,61	26	2609	0,08	9
9.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	130,00	6,01	6,01	781	781	--	--
					--	2,08	--	271	0,01	1
10.	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	м3	520,00	4,04	4,04	2101	2101	--	--
					--	1,40	--	729	0,00	2
11.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	130,00	6,01	6,01	781	781	--	--
					--	2,08	--	271	0,01	1
12.	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	м3	520,00	4,04	4,04	2101	2101	--	--
					--	1,40	--	729	0,00	2
13.	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, /ковш грейферный/	м3	58,00	32,71	31,18	1897	1809	0,01	1
					1,52	11,97	88	694	0,05	3
		Раздел: Фундаменты								
14.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	49,50	1292,06	49,10	63957	2430	0,53	26
					79,66	18,40	3943	911	0,09	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,18	7470,97	66,01	8816	78	1,35	2
					195,75	24,93	231	29	0,12	0
16.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	6,00	9738,05	112,36	58428	674	6,34	38
					1021,50	42,44	6129	255	0,21	1
17.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,08	114300,00	--	9567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,15	104900,00	--	15756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	109500,00	--	2902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	108000,00	--	4871	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	36,09	8524,40	311,32	307646	11236	2,82	102
					441,00	117,61	15916	4245	0,57	21
22.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	3,38	8524,40	311,32	28812	1052	2,82	10
					441,00	117,61	1491	398	0,57	2
23.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,16	5239,08	327,33	817	51	11,60	2
					1890,00	123,75	295	19	0,60	0
24.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,10	101100,00	--	10514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	109900,00	--	3847	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	98800,00	--	1680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4	м3	48,46	253,00	--	12260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг/см2								
28.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	208,00	245,44	3,82	51052	795	0,21	44
					37,35	1,44	7769	300	0,01	1
		Раздел: Стены								
29.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	27,76	6619,44	335,84	183756	9323	4,54	126
					699,75	126,00	19425	3498	0,61	17
30.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	24,58	6578,26	337,41	161694	8294	4,38	108
					670,50	126,00	16481	3097	0,62	15
31.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,08	8679,65	422,15	713	35	56,40	5
					8257,50	157,50	679	13	0,77	0
32.	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,01	57900,00	--	342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,08	39700,00	--	3029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	1,09	12308,30	990,15	13416	1079	10,40	11
					1644,75	374,04	1793	408	1,83	2
35.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	109900,00	--	912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С12041-63	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	0,06	107600,00	--	6198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	1,03	12308,30	990,15	12678	1020	10,40	11
					1644,75	374,04	1694	385	1,83	2
38.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	113900,00	--	843	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	С12041-10 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	0,04	111100,00 --	-- --	4355 --	-- --	-- --	-- --
40.	Е0106-18- 2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	1,66	15226,04 2385,00	407,30 153,86	25275 3959	676 255	14,40 0,75	24 1
41.	Е0106-14- 4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	2,20	12825,95 1644,75	990,15 374,04	28217 3618	2178 823	10,40 1,83	23 4
42.	С12041-11 7	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,31	104900,00 --	-- --	32729 --	-- --	-- --	-- --
43.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06	109500,00 --	-- --	6800 --	-- --	-- --	-- --
44.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	108000,00 --	-- --	5357 --	-- --	-- --	-- --
45.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	113900,00 --	-- --	3645 --	-- --	-- --	-- --
46.	Е0106-11- 7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62 33075,00	304,24 114,75	1100 387	4 1	198,00 0,56	2 0
47.	Е0106-11- 8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,02	70437,87 9675,00	304,24 114,75	1155 159	5 2	58,00 0,56	1 0
48.	Е0106-12- 1	Сварка арматуры ванным способом при диам. арматуры до 25 мм	1стык	24,00	71,11 36,00	7,91 2,99	1707 864	190 72	0,14 0,01	3 0
49.	Е0106-14- 4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	1,18	12825,95 1644,75	990,15 374,04	15135 1941	1168 441	10,40 1,83	12 2
50.	С12041-11 7	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,05	104900,00 --	-- --	5707 --	-- --	-- --	-- --
51.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	108000,00 --	-- --	3629 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62	304,24	338	1	198,00	1
					33075,00	114,75	119	--	0,56	0
53.	Е0106-12-1	Сварка арматуры ванным способом при диам. арматуры до 25 мм	1стык	8,00	71,11	7,91	569	63	0,14	1
					36,00	2,99	288	24	0,01	0
54.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	1,24	15226,04	407,30	18880	505	14,40	18
					2385,00	153,86	2957	191	0,75	1
55.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,19	104900,00	--	19406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	113900,00	--	1720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	1,54	14810,82	367,51	22809	566	13,10	20
					2202,75	138,83	3392	214	0,68	1
58.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	113900,00	--	3964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,05	118100,00	--	5775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06	115200,00	--	6612	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,00	5239,08	327,33	16	1	11,60	0
					1890,00	123,75	6	--	0,60	0
62.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	98800,00	--	296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Перегородки								
63.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте	м2	147,00	1023,02	34,73	150384	5105	1,43	210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		этажа до 4 м			225,00	13,01	33075	1912	0,06	9
64.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	0,26	12308,30 1644,75	990,15 374,04	3171 424	255 96	10,40 1,83	3 0
65.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	109900,00 --	-- --	132 --	-- --	-- --	-- --
66.	С12041-63	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	0,02	107600,00 --	-- --	2496 --	-- --	-- --	-- --
67.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,03	5239,08 1890,00	327,33 123,75	147 53	9 3	11,60 0,60	0 0
68.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	98800,00 --	-- --	3359 --	-- --	-- --	-- --
69.	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	м	110,00	43,93 10,60	0,18 0,07	4832 1166	20 8	0,06 0,00	7 0
70.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	9,00	132,03 63,23	66,18 38,95	1188 569	596 351	0,34 0,06	3 1
71.	Е0146-25-17	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	18,00	1,61 0,72	0,76 0,45	29 13	14 8	0,00 0,00	0 0
72.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	1617 75	17 6	42,70 3,37	0 0
73.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,06	31,70 4,16	0,02 --	97 13	-- --	0,02 --	0 --
74.	Е0106-16-	Устройство бетонных стен и	м3	0,45	14237,18	250,46	6407	113	14,90	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм			2362,50	94,61	1063	43	0,46	0
75.	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки	м3	0,20	7654,30	283,24	1531	57	4,15	1
					722,25	106,99	144	21	0,52	0
76.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00	79200,00	--	79	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	51500,00	--	876	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Перекрытие								
78.	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	18,00	1957,68	403,26	35238	7259	2,74	49
					447,75	146,29	8060	2633	0,66	12
79.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	134,52	2540,00	--	341681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	134,52	45,00	--	6053	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С143017-71-6	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	м2	134,52	213,00	--	28653	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,66	14405,31	379,21	23913	629	13,00	22
					2117,25	143,26	3515	238	0,70	1
83.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	113900,00	--	2620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,08	109700,00	--	8337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,09	104000,00	--	9776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	1,93	4119,92	245,72	7951	474	2,71	5
					382,50	92,25	738	178	0,45	1
87.	Е0106-22-9	Устройство площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	м3	0,84	10749,15	269,20	9029	226	8,21	7
					1332,00	101,70	1119	85	0,50	0
88.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	109900,00	--	604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С12041-57	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	т	0,05	94700,00	--	4669	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	7,19	10574,17	316,01	76028	2272	8,25	59
					1368,00	119,39	9836	858	0,58	4
91.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	113900,00	--	7973	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,32	118100,00	--	37792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	172357,31	536,06	4757	15	289,00	8
					47475,00	202,50	1310	6	0,99	0
		Раздел: Кровля								
94.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	5,23	21304,82	334,28	111424	1748	22,10	116
					3397,50	126,00	17769	659	0,62	3
95.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	49,30	767,86	7,54	37855	372	1,43	70
					214,65	2,86	10582	141	0,01	1
		Раздел: КТП								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96.	75-4-29	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2050х1260х2300 мм	шт	1,00	369000,00 -- --	-- -- --	369000 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
97.	75-3-1	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 25/6-10 У1, мощность 25 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1050х410х1080 мм	шт	1,00	117500,00 -- --	-- -- --	117500 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
98.	СЦена	Счетчик 3-х фазный	шт	1,00	7853,02 -- --	-- -- --	7853 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Раздел: Кабельные линии								
99.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	14,00	33,67 1,57	32,10 12,33	471 22	449 173	0,01 0,05	0 1
100.	Е0101-164-2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	1,00	262,72 262,72	-- --	263 263	-- --	1,85 --	2 --
101.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	13,00	6,48 --	6,48 2,10	84 --	84 27	-- 0,01	-- 0
102.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	13,00	21,55 17,03	4,52 --	280 221	59 --	0,11 --	1 --
103.	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	м3	2,00	44,26 3,06	41,20 15,24	89 6	82 30	0,02 0,06	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,25 м3								
104.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	4,00	45,00 --	45,00 9,00	180 --	180 36	-- 0,19	-- 1
105.	Ц0108-141 -3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	38,00	31,50 19,80	7,50 1,60	1197 752	285 61	0,12 0,01	5 0
106.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее ,	м	38,00	36,70 8,80	27,80 6,90	1395 334	1056 262	0,06 0,04	2 2
107.	Ц0108-146 -4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	м	10,00	93,40 31,30	32,30 7,00	934 313	323 70	0,20 0,04	2 0
108.	Ц0108-145 -3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 3 кг	м	2,00	25,90 12,90	7,10 1,60	52 26	14 3	0,08 0,01	0 0
109.	Ц0108-148 -3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	2,00	45,00 32,20	6,70 1,60	90 64	13 3	0,19 0,01	0 0
110.	С151601-93	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х35 мм2	1000м	0,05	780600,00 --	-- --	40591 --	-- --	-- --	-- --
111.	Ц0108-164 -7	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	шт	1,00	5990,90 1580,00	4366,00 963,01	5991 1580	4366 963	8,00 5,59	8 6
112.	Ц0108-160 -3	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	шт	1,00	641,80 565,00	-- --	642 565	-- --	3,00 --	3 --
113.	СЦена	Муфта мачтовая	шт	1,00	8579,00 --	-- --	8579 --	-- --	-- --	-- --
114.	С151610-13	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х35-10У3	компл	1,00	3870,00 --	-- --	3870 --	-- --	-- --	-- --
115.	Е0133-116 -1	Установка линейного электрооборудования разрядников с	комплект	1,00	2476,72	1756,72	2477	1757	3,76	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		помощью механизмов			616,50	306,68	616	307	1,06	1
116.	СЦена	Разрядник вентильный	шт	3,00	3641,16	--	10924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	СЦена	Зажим аппаратный	шт	3,00	308,69	--	926	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	СЦена	Зажим	шт	6,00	123,48	--	741	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	СЦена	Кронштейн Р1	шт	3,00	2294,66	--	6884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	СЦена	Кронштейн КМ1	шт	1,00	3383,22	--	3383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	СЦена	Скоба	1000шт	0,00	6342,85	--	25	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	СЦена	Хомут Х7	шт	1,00	711,71	--	712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	СЦена	Хомут Х9	шт	2,00	717,14	--	1434	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	СЦена	Хомут Х23	шт	2,00	704,80	--	1410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	СЦена	Заземляющий проводник ЗП1	м	1,00	108,98	--	109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Ц0108-407 -16	Трубы стальные по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 40 мм	м	2,00	143,10	59,80	286	120	0,28	1
					45,00	15,60	90	31	0,09	0
127.	С130806-61	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	м	2,00	280,00	--	560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без	м3	2,00	218,93	--	438	--	1,54	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		креплений с откосами			216,93	--	438	--	--	--
129.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,00	134,10	--	268	--	0,97	2
					134,10	--	268	--	--	--
130.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	2,00	330,10	24,10	660	48	0,70	1
					116,00	2,50	232	5	0,01	0
131.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	6,00	51,70	2,80	310	17	0,16	1
					27,50	0,30	165	2	0,00	0
132.	Ц0108-472 -9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	м	9,00	93,50	3,10	842	28	0,18	2
					32,40	0,30	292	3	0,00	0
133.	СЦена	Наконечник кабельный	шт	6,00	34,57	--	207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е33-534-9 4	Развозка траверс с деталями крепления	т	0,01	3947,61	3027,36	54	41	--	--
					920,25	990,00	13	14	5,74	0
		Раздел: Насосная станция								
135.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	14,00	33,67	32,10	471	449	0,01	0
					1,57	12,33	22	173	0,05	1
136.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	10,00	56,25	52,36	563	524	0,03	0
					3,89	19,37	39	194	0,08	1
137.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	17,50	45,00	--	788	--	0,19	3
					9,00	--	158	--	--	--
138.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	10,00	3,79	3,24	38	32	0,00	0
					0,48	1,12	5	11	0,00	0
139.	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	24,00	44,26	41,20	1062	989	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3			3,06	15,24	73	366	0,06	1
140.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	42,00	45,00 9,00	-- --	1890 378	-- --	0,19 --	8 --
141.	Е0101-139 -1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	24,00	89,00 0,25	88,73 24,61	2136 6	2130 591	0,00 0,08	0 2
142.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,00	262,72 262,72	-- --	788 788	-- --	1,85 --	6 --
143.	Е0101-138 -5	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	м2	23,04	91,19 15,64	57,94 19,70	2101 360	1335 454	0,11 0,07	3 2
144.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	17,00	6,01 --	6,01 2,08	102 --	102 35	-- 0,01	-- 0
145.	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	68,00	4,75 --	4,75 1,65	323 --	323 112	-- 0,01	-- 0
146.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	17,00	6,01 --	6,01 2,08	102 --	102 35	-- 0,01	-- 0
147.	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	68,00	4,75 --	4,75 1,65	323 --	323 112	-- 0,01	-- 0
148.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	10,00	3,35 --	3,35 1,16	34 --	34 12	-- 0,00	-- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	4,00	33,67	32,10	135	128	0,01	0
					1,57	12,33	6	49	0,05	0
150.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	14,00	21,55	4,52	302	63	0,11	2
					17,03	--	238	--	--	--
151.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,00	134,10	--	402	--	0,97	3
					134,10	--	402	--	--	--
152.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	9,88	8524,40	311,32	84221	3076	2,82	28
					441,00	117,61	4357	1162	0,57	6
153.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	3,50	9008,75	95,97	31531	336	4,90	17
					771,75	36,25	2701	127	0,18	1
154.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	13,38	590,00	--	7894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	98800,00	--	395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	14,53	6593,04	335,84	95797	4880	4,54	66
					699,75	126,00	10167	1831	0,61	9
157.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,03	8679,65	422,15	278	14	56,40	2
					8257,50	157,50	264	5	0,77	0
158.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	51500,00	--	1442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	С12041-91	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 3 мм	т	0,00	92800,00	--	371	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,12	14810,82	367,51	1777	44	13,10	2
					2202,75	138,83	264	17	0,68	0
161.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,00	113900,00	--	228	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь гладкая класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
162.	С12041-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	0,01	111100,00 --	-- --	556 --	-- --	-- --	-- --
163.	С12041-106	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм	т	0,01	104800,00 --	-- --	838 --	-- --	-- --	-- --
164.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	0,30	12308,30 1644,75	990,15 374,04	3692 493	297 112	10,40 1,83	3 1
165.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	109900,00 --	-- --	440 --	-- --	-- --	-- --
166.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	111900,00 --	-- --	1678 --	-- --	-- --	-- --
167.	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1,00	1495,92 353,25	244,31 87,60	1496 353	244 88	2,10 0,39	2 0
168.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	4,41	2540,00 --	-- --	11201 --	-- --	-- --	-- --
169.	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	8,82	45,00 --	-- --	397 --	-- --	-- --	-- --
170.	Е0106-22-9	Устройство площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	м3	0,40	10586,75 1332,00	269,20 101,70	4235 533	108 41	8,21 0,50	3 0
171.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	113900,00 --	-- --	570 --	-- --	-- --	-- --
172.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	108000,00 --	-- --	2268 --	-- --	-- --	-- --
173.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,01	105300,00 --	-- --	1369 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174.	С12041-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,01	102800,00	--	1234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	С12041-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	0,02	111100,00	--	1889	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	470	2	198,00	1
					33075,00	114,75	165	1	0,56	0
177.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	1,74	10574,17	316,01	18399	550	8,25	14
					1368,00	119,39	2380	208	0,58	1
178.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	113900,00	--	3987	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06	118100,00	--	7440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	шт	1,00	674,98	198,98	675	199	1,80	2
					315,00	56,75	315	57	0,22	0
181.	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0.1 м3	м3	0,12	18300,00	--	2196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	1,40	4119,92	245,72	5768	344	2,71	4
					382,50	92,25	536	129	0,45	1
183.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	13,00	175,89	15,94	2287	207	0,24	3
					34,65	5,96	450	77	0,03	0
184.	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	195,00	6,33	0,14	1234	27	0,00	0
					0,11	0,05	21	10	0,00	0
185.	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2	13,51	1085,69	9,15	14668	124	0,26	4
					45,45	3,42	614	46	0,02	0
186.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски,	м2	47,00	31,04	0,05	1459	2	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		балконы и др./ без водосточных труб			7,70	0,02	362	1	0,00	0
187.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,09	398,48	102,53	833	214	0,90	2
					151,65	35,67	317	75	0,14	0
188.	С12063-8	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10П; ДН 24-10П	м2	2,09	4370,00	--	9133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1,00	1960,00	--	1960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	1,00	583,00	--	583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	0,62	375,50	30,89	233	19	1,23	1
					191,93	11,68	119	7	0,06	0
192.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	0,62	12300,00	--	7626	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,81	8417,18	--	6818	--	3,66	3
					567,00	--	459	--	--	--
194.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	8,10	1439,17	11,72	11657	95	1,06	9
					171,68	4,39	1391	36	0,02	0
195.	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2	8,10	57,98	0,35	470	3	0,30	2
					51,98	0,14	421	1	0,00	0
196.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	24,30	249,51	3,39	6063	82	0,65	16
					117,00	0,72	2843	17	0,05	1
197.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	1,02	769,60	6,33	785	6	1,79	2
					312,75	2,39	319	2	0,01	0
198.	Е0115-152-4	Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке	м2	26,39	35,47	0,07	936	2	0,13	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и кирпичу			20,93	0,02	552	1	0,00	0
199.	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	м2	8,10	9,98 6,75	0,12 0,05	81 55	1 --	0,04 0,00	0 0
200.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	45,45	254,88 108,90	1,96 0,45	11584 4950	89 20	0,61 0,03	28 1
201.	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	5,10	109,03 57,38	0,60 0,23	556 293	3 1	0,32 0,00	2 0
202.	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2	43,00	13,87 9,68	0,90 0,34	597 416	39 15	0,06 0,00	2 0
203.	Е0115-155-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная	м2	4,35	62,31 14,85	0,85 0,32	271 65	4 1	0,09 0,00	0 0
204.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	1,08	95,48 21,38	73,75 11,67	103 23	80 13	0,14 0,04	0 0
205.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	10,80	452,85 24,75	-- --	4891 267	-- --	0,14 --	2 --
206.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,32	8895,31 614,25	260,48 89,46	2846 197	83 29	3,94 0,35	1 0
207.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	2,25	230,11 39,60	9,95 3,74	518 89	22 8	0,27 0,02	1 0
208.	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1сальник	1,00	770,63 301,50	-- --	771 302	-- --	1,80 --	2 --
209.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	3,00	409,13 231,75	7,90 2,95	1227 695	24 9	1,29 0,01	4 0
210.	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	м	1,00	603,52	9,63	604	10	1,22	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм			215,78	3,60	216	4	0,02	0
211.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,05	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	12896 3264	2568 970	312,70 91,12	16 5
212.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,07	14806,01 12892,50	1133,15 398,25	1007 877	77 27	82,10 1,95	6 0
213.	С12021-13-2	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07	161100,00 --	-- --	10955 --	-- --	-- --	-- --
214.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,70	31,70 4,16	0,02 --	54 7	-- --	0,02 --	0 --
		Раздел: Трубчатый колодец								
215.	Е0104-8-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	м	1,00	1406,16 222,75	1162,36 205,74	1406 223	1162 206	1,29 0,83	1 1
216.	Е0104-8-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	м	8,00	1154,32 182,25	951,02 168,34	9235 1458	7608 1347	1,05 0,68	8 5
217.	Е0104-8-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	м	2,00	2563,47 409,86	2111,30 327,74	5127 820	4223 655	2,33 1,27	5 3
218.	Е0104-8-7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	м	19,00	5298,40 858,60	4359,95 583,32	100670 16313	82839 11083	4,82 2,14	92 41
219.	С11061-39	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш244,5С-ГНУ-1	шт	0,01	77300,00 --	-- --	773 --	-- --	-- --	-- --
220.	С11061-26	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш139,7Т-ЦВ	шт	0,90	10500,00 --	-- --	9450 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221.	Е0104-47-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. до 200 мм/	м	1,00	825,95 186,71	637,70 81,95	826 187	638 82	1,07 0,30	1 0
222.	Е0104-49-7	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра станками вращательного бурения / трубы наружным диам. от 151 до 250 мм/	м	26,00	49,08 19,58	29,50 11,19	1276 509	767 291	0,11 0,05	3 1
223.	С130806-299	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 146х7 мм	м	26,00	1570,00 --	-- --	40820 --	-- --	-- --	-- --
224.	Е0104-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения / труб диам. до 200 мм	м	3,00	225,50 38,88	186,62 29,39	676 117	560 88	0,23 0,12	1 0
225.	С11061-224	Фильтры для буровых скважин на воду,тип СП-6Ф7В	шт	1,00	14800,00 --	-- --	14800 --	-- --	-- --	-- --
226.	Е0104-54-1	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг / трубы /колонны/ наружным диам. до 200 мм/	шт	1,00	102665,75 24034,50	78631,25 13800,71	102666 24034	78631 13801	134,26 48,14	134 48
227.	С11011-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный	т	0,82	12300,00 --	-- --	10037 --	-- --	-- --	-- --
228.	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки	3,00	90284,54 11272,50	79012,04 13583,94	270854 33818	237036 40752	57,30 48,14	172 144
229.	С130806-21	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм	м	20,00	309,00 --	-- --	6180 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230.	Е0104-56-1	Подбашмачный тампонаж цементом скважин глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения скважин диам. от 126 до 150 мм	м	1,00	2427,93 433,80	1994,13 242,73	2428 434	1994 243	2,49 0,86	2 1
231.	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	3,71	6450,00 --	-- --	23930 --	-- --	-- --	-- --
232.	С143101-1	Вода	м3	11,11	5,00 --	-- --	56 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Ограждение								
233.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	58,50	402,75 402,75	-- --	23561 23561	-- --	2,80 --	164 --
234.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	58,50	112,50 112,50	-- --	6581 6581	-- --	0,83 --	49 --
235.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	108,23	45,00 9,00	-- --	4870 974	-- --	0,19 --	20 --
236.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	58,50	3,08 0,39	2,66 0,93	180 23	156 54	0,00 0,00	0 0
237.	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	46,17	675,32 123,75	100,89 38,25	31180 5714	4658 1766	0,85 0,18	39 8
238.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	11,61	9008,75 771,75	95,97 36,25	104592 8960	1114 421	4,90 0,18	57 2
239.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	11,61	253,00 --	-- --	2937 --	-- --	-- --	-- --
240.	Е0106-11-	Установка закладных деталей весом	1т	0,45	93997,62	304,24	42167	136	198,00	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	до 4 кг			33075,00	114,75	14837	51	0,56	0
241.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,12	172357,31	536,06	21165	66	289,00	35
					47475,00	202,50	5830	25	0,99	0
242.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,50	4646,85	2285,57	2323	1143	9,35	5
					1579,50	617,13	790	309	2,34	1
243.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	1,55	172800,00	--	267840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
244.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	3,52	83500,00	--	293920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,75	85500,00	--	64467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
246.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	2,88	83500,00	--	240480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						4884376	549792		2411
							384169	115512		456

Накладные расходы :

На монтажные работы	6495
На общестроительные работы	537599
На металломонтажные работы	1802
На сантехнические работы	1568
Всего накладных расходов:	547464
Итого с накладными	5431840

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	325910
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5757750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с временными, 3,4 %	5936973
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	5986027
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6007829
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6062334
Пересчет в текущих ценах, К-1,823	11051635
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	221033
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11272668
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1352720
Итого с НДС	12625388

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Б. Орабекулы.