Форма № КС-3

**Заказчик** **КГУ «Отдел образования акимата Байзакского района» Жамбылская область, Байзакский район, Сарыкемерский с/о, с.Сарыкемер**

**Подрядчик** **ТОО «Өрге баста»**

**Договор** **№323 от 07.09.2017г**

**Наименование строительства и его адрес:** **Текущий ремонт балкон зданий средней школы им.Ч.Уалиханова в с .Мадимар Байзакского района, Жамбылской области**

о стоимости выполненных работ и затрат на 05 октября 2017г.

| Код заказчика | Код подрядчика | К договору | | Источник финансирования | | Организационно – правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | | | | |
| | | 323 | 07.09.2017г. | | | | |

| Наименование объектов комплексных работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС (тенге) | Всего к оплате (тенге) с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц вкл-но (тенге) | В отчетный месяц в тенге Без НДС | из гр.1 | | | | | | | |
| | | | СМР (тенге) | из них | | Стоимость прочих не вход-х в состав строит.работ | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетный месяц | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов (тенге) | Другие доп. Расходы (тенге) | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Текущий ремонт балкон зданий средней школы им.Ч.Уалиханова в с .Мадимар Байзакского района, Жамбылской области | 990000 | 990000 | | | | | | | - | 990000 |
| Минус аванс | - | - | | | | | | | | - |
| Итого к оплате | 990000 | 990000 | | | | | | | - | 990000 |

**Заказчик: КГУ Отдел образования акимата Байзакского района**
**Жамбылская область, Байзакский район, Сарыкемерский с/о, с.Сарыкемер**
**Руководитель _____Абдимомынов А.**

**Подрядчик: ТОО «Өрге баста»**
**Директор_____Атымтаев Ж.**

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Байзакского района" Жамбылская область, Байзакский район, Сарыкемерский с/о, с.Сарыкемер
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Өрге баста"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Текущий ремонт балкон зданий средней школы им.Ч.Уланханова в с.Мадимар Байзакского района,Жамбылской области
(наименование, адрес)

Объект: Ремонтные работы балкон средней школы
(наименование)

Договор подряда (контракт): № 323 от 07.09.2017г

## Акт приемки выполненных работ №1 на 05 октября 2017г

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Ремонтные работы** | | | | |
| | | | **Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж** | **т конструкций** | **0,280** | **29776,93** | **8338** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7932,52* | *2221* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2205,70* | *618* |
| **1** | **1** | **11-090301-0201 РСНБ РК 2015** | **Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** | **т** | **0,280** | **4025,73** | **1127** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1148,05* | *321* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *298,20* | *83* |
| **2** | **2** | **11-090501-0202 РСНБ РК 2015** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | **т** | **0,291** | **436241,16** | **127033** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16429,88* | *4784* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *32314,16* | *9410* |
| **3** | **3** | **21-060801-0301 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | **8,120** | **107,82** | **875** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *21,75* | *177* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,99* | *65* |
| **4** | **4** | **11-130301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **8,120** | **149,56** | **1214** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *23,85* | *194* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,08* | *90* |
| **5** | **5** | **11-130301-1406 РСНБ РК 2015** | **Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** | **т конструкций** | **0,103** | **38925,80** | **3993** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *10492,09* | *1076* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2883,39* | *296* |
| **6** | **6** | **11-090302-0401 РСНБ РК 2015** | **Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** | **т** | **0,103** | **4025,73** | **413** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1148,05* | *118* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *298,20* | *31* |
| **7** | **7** | **11-090501-0202 РСНБ РК 2015** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | **т** | **0,103** | **436241,16** | **44927** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16429,88* | *1692* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *32314,16* | *3328* |
| **8** | **8** | **21-060801-0301 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | **2,975** | **107,82** | **321** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *21,75* | *65* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,99* | *24* |
| **9** | **9** | **11-130301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **2,975** | **149,56** | **445** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *23,85* | *71* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,08* | *33* |
| **10** | **10** | **11-130301-1406 РСНБ РК 2015** | **Прогоны из брусьев. Укладка по фермам** | **м3 древесины в конструкции** | **0,240** | **83460,23** | **20030** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11589,66* | *2782* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6182,24* | *1484* |
| **11** | **11** | **11-100114-0402 РСНБ РК 2015** | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | **м3 древесины в конструкции** | **0,240** | **8583,78** | **2060** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *750,21* | *180* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *635,84* | *153* |
| **12** | **12** | **11-100115-0101 РСНБ РК 2015** | **Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86** | **м3** | **0,240** | **43582,20** | **10460** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1641,41* | *394* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3228,31* | *775* |
| **13** | **13** | **21-070201-0201 РСНБ РК 2015** | **Стропила. Установка** | **м3 древесины в конструкции** | **0,360** | **114149,20** | **41094** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15889,41* | *5720* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8455,50* | *3044* |
| **14** | **14** | **11-100105-0101 РСНБ РК 2015** | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | **м3 древесины в конструкции** | **0,360** | **8583,78** | **3090** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *750,21* | *270* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *635,84* | *229* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Раздел: Ремонтные работы** | | | | |
| 1 | 2 | 3 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 0,280 | 29776,93 | 8338 |
| 15 | 15 | 11-100115-0101 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,360 | 43582,20 | 15690 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1641,41* | *591* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3228,31* | *1162* |
| 16 | 16 | 21-070201-0201 РСНБ РК 2015 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | м3 | 0,600 | 8583,78 | 5150 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *750,21* | *450* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *635,84* | *382* |
| 17 | 17 | 11-100115-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 | 30,000 | 5691,75 | 170753 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1085,61* | *32568* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *421,61* | *12648* |
| 18 | 18 | 11-120101-0705 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,150 | 36691,20 | 5504 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1381,88* | *207* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2717,87* | *408* |
| 19 | 19 | 21-070203-0204 РСНБ РК 2015 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 30,000 | 300,27 | 9008 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *27,49* | *825* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *22,24* | *667* |
| 20 | 20 | 11-100115-0201 РСНБ РК 2015 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 перил балкона | м2 | 12,000 | 1159,23 | 13911 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *367,60* | *4411* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *85,87* | *1030* |
| 21 | 21 | 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 | Каркасы акустических конструкций потолков и стен металлических. Устройство | м2 площади | 27,400 | 9338,03 | 255862 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1336,72* | *36626* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *691,71* | *18953* |
| 22 | 22 | 11-340108-0307 РСНБ РК 2015 | Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм | м2 поверхности | 10,000 | 1101,58 | 11016 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *412,14* | *4121* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *81,60* | *816* |
| 23 | 23 | 11-340108-0703 РСНБ РК 2015 | Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм | м2 поверхности | 17,400 | 1249,00 | 21733 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *467,86* | *8141* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *92,52* | *1610* |
| 24 | 24 | 11-340108-0713 РСНБ РК 2015 | Стоимость Сайдинга | м2 | 30,140 | 3920,17 | 118154 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *147,64* | *4450* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *290,38* | *8752* |
| 25 | 25 | ПРАЙС-ЛИСТ | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 3,480 | 35183,09 | 122437 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4355,57* | *15157* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2606,15* | *9069* |
| 26 | 26 | 11-060801-0101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 17,400 | 1002,42 | 17442 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *222,38* | *3869* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *74,25* | *1292* |
| 27 | 27 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 17,400 | 4494,83 | 78210 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *768,63* | *13374* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *332,95* | *5793* |
| 28 | 28 | 11-110101-2703 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 1,050 | 758,67 | 797 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *170,18* | *179* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *56,20* | *59* |
| 29 | 29 | 11-110101-3904 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | т | 5,000 | 139,71 | 699 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *56,36* | *282* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10,35* | *52* |
| 30 | 30 | 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 5,000 | 245,04 | 1225 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9,23* | *46* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18,15* | *91* |
| 31 | 31 | 41-020101-1005 РСНБ РК 2015 | ИТОГО: | | | | 1113010 |
| | | | В том числе : | | | | |
| | | | Накладные расходы | | | | 145363 |
| | | | Сметная прибыль | | | | 82445 |
| | | | Итого с понижающим коэффициентом К=0,889480 (без НДС) | | | 1113010x0,889480= | 990 000 |

*Заказчик:* *Абдимомынов А.*

*Подрядчик:* *Атымтаев Ж.*