ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аппарат акима Боранкульского сельского округа"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-21"
ОБЪЕКТ: Укладка тротуара в участке №1 в селе Боранкул (3 этап)
ДОГОВОР: №28 от 03.10.2016 года

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименовнаие объекта, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах. 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2 %		
				СМР	Из них			на приобретение материалов	другие доп. расходы				
					В отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Укладка тротуара в участке №1 в селе Боранкул (3 этап)	402 029											402 029
Итого по объекту составляет: 402 029 тенге 00 тиын													

Подрядчик: Кырымкулов А.

Заказчик: Турегожин М.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Боранкульского сельского округа"

Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-21"

Договор: №28 от 03.10.2016года.

Наименование строительства и его адрес: Укладка тротуара в участке №1 в селе Боранкул (3 этап)

Наименование объекта: Укладка тротуара в участке №1 в селе Боранкул (3 этап)

А К Т N1 от 10.10.2016 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен, при высоте этажа до 4 м	м3	17,60	1376,67	309,62	24229	5449	3,13	55
					456,75	117,00	8039	2059	0,57	10
2.	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	39,60	190,58	--	7547	--	1,38	55
					190,58	--	7547	--	--	--
3.	СПрайс	Стоимость ракушеблока	м3	17,10	3400,00	--	58140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	СПрайс	Грунт	м3	38,00	500,00	--	19000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						108916	5449		110
							15586	2059		10
		Накладные расходы :						20444		
		Всего накладных расходов:						20444		
		Итого с накладными						129360		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	12670
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	142030
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	143450
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	144018
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	394146
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	7883
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	402029

Принял: Сдал:

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аппарат акима Боранкульского сельского округа"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-21"
ОБЪЕКТ: Укладка тротуара в участке №1 в селе Боранкул (3 этап)
ДОГОВОР: №28 от 03.10.2016 года

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименовнаие объекта, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах. 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2 %		
				СМР	Из них			на приобретение материалов	другие доп. расходы				
					В отчетном месяце	по монтаж оборудо-вания.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Укладка тротуара в участке №1 в селе Боранкул (3 этап)	804 464											402 435
Итого по объекту составляет: 402 435 тенге 00 тиын													

Подрядчик: Кырымкулов А.

Заказчик: Баймаганбетов Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Боранкульского сельского округа" Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-21"

Договор: №28 от 03.10.2016года.

Наименование строительства и его адрес: Укладка тротуара в участке №1 в селе Боранкул (3 этап)

Наименование обьекта: Укладка тротуара в участке №1 в селе Боранкул (3 этап)

А К Т N2 от 01.11.2016 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	125,00	99,96	42,08	12494	5260	0,38	48
					57,38	14,85	7172	1856	0,07	9
2.	Спрайс	Стоимость ракушечных плит	м3	12,50	3700,00	--	46250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	C010333-A 125-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 125 км, класс груза 1	т	115,00	491,80	--	56557	--	2,07	238
					98,36	--	11311	--	--	--
ИТОГО:							115312	5260		285
							18483	1856		9

Накладные расходы :

На общестроительные работы	23319
Всего накладных расходов:	23319
Итого с накладными	138531

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						141940		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						142508		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						143933		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						394544		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						7891		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						402435		

Принял:

Сдал: