Заказчик: КГП на ПХВ "Абайская центральная районная больница " УЗ ВКО акимата
ВКО, Абайский район, с. Караул, ул. Кокбая №1. БИН 990240001831. ИИК KZ536010261000006697
БИК HSBKKZKX АО "Народный Банк Казахстана"
Подрядчик: ИП "Белибаев Ардак Сағадиұлы"
ВКО, Абайский район, с. Караул, ул. Айгерима, 52. БИН 600916300233, ИИК KZ316010261000006705
БИК HSBKKZKX АО "Народный Банк Казахстана"

Форма КС-3

Наменование объекта: "Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории с. Кенгирбай би Абайского района ВКО"
Договор № 2 от 10 ноября 2014г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2014 года

25.11.2014г

Наименование псковых комплексов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц			
	Всего	СМР в ценах 2001г	Оборудование в ценах 2001г.	Прочие затраты не входящие в СМР	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.	Прочие затраты не входящие в СМР
1	2	3	4		6	7	8	
Акт № 1	1 026 589	459 986	3 846	6 301	1 026 589	459 986	3 846	6301
НДС 12%	-				-			
Итого	**1 026 589**				**1 026 589**			
Аванс	-				-			
Всего к оплате	**1 026 589**				**1 026 589**			

Заказчик:
Главный врач
КГП на ПХВ "Абайская центральная районная больница" УЗ ВКО акимата
_____ **А.К. Балтакаева**

Подрядчик:
Директор
ИП "Белибаев Ардак Сағадиұлы"
_____ **А.С. Белибаев**

Технадзор
Директор
ТОО "БМВ и В"
_____ **В.В. Бурмистров**

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: КГП на ПХВ "Абайская центральная районная больница " УЗ ВКО акимата
ВКО, Абайский район, с. Караул, ул. Кокбая №1. БИН 990240001831. ИИК KZ536010261000006697
БИК HSBKKZKX АО "Народный Банк Казахстана"
Подрядчик: ИП "Белибаев Ардак Сағадиұлы"
ВКО, Абайский район, с. Караул, ул. Айгерима, 52. БИН 600916300233, ИИК KZ316010261000006705
БИК HSBKKZKX АО "Народный Банк Казахстана"

Наменование объекта: "Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории с. Кенгирбай би Абайского района ВКО"
Договор : **№ 2 от 10 ноября 2014г.**

Акт №1
приемки выполненных работ за ноябрь 2014г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-2. Отопление								
1	Е9-61-1 (ДМ)	Демонтаж печей ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,16	5782,61	3174,02	925	508	368	11,76	2
		т конструкций		2160	676,08	346	108	81	2,31	–
2	Е60-1-1	Разборка кладки печей необлицованных	1,5	13,74	2,08	21	3	16	0,0809	–
		м3 кладки		11,66	0,34	17	1	90	0,0028	–
3	Е9-61-1	Монтаж печей ПО-30	0,16	10705,07	5667,89	1713	907	693	22,54	4
		т конструкций		4140	1207,3	662	193	81	4,125	1
4	99-1-257(пл)	Печь ПО-30	1	71178		71178				
		шт								
5	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3667,53	154,72	3668	155	3089	15,3985	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		насос								
				2627,81	57,94	2628	58	115	0,28325	–
6	80-1-260(пл)	Насосы Wilo NO 25/2	1	3846		3846				
		шт								
7	Е16-6-4 (ДМ)									
		Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	65	22,46	1,58	1460	103	1605	0,1188	8
		м трубопровода								
				20,88	0,6	1357	39	115	0,00292	–
8	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	20	431,3	4,95	8626	99	1424	0,34155	7
		м трубопровода								
				60,03	1,86	1201	37	115	0,00913	–
9	Е16-6-2 (ДМ)									
		Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	8	22,46	1,58	180	13	198	0,1188	1
		м трубопровода								
				20,88	0,6	167	5	115	0,00292	–
10	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	8	273,3	4,95	2186	40	569	0,34155	3
		м трубопровода								
				60,03	1,86	480	15	115	0,00913	–
11	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	28	12,59	–	353	–	396	0,05762	2
		м трубопровода								
				12,29	–	344	–	115	–	–
12	Е16-15-2 (ДМ	Демонтаж кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2	117,4	15,7	235	31	248	0,588	1
		шт								
				101,7	6,3	203	13	115	0,028	–
15	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	10	197,2	15,96	1972	160	2113	1,2059	12
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				181,24	2,52	1812	25	115	0,0217	–
16	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	10,95	4352,09	43,41	47655	475	1776	0,7843	9
		кВт		124,72	16,26	1366	178	115	0,07938	1
21	Е18-10-6 (ДМ	Демонтаж расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью до 0,5 м3 ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	604,93	39,73	605	40	667	3,468	3
		бак		565,2	15,3	565	15	115	0,072	–
22	Е18-10-6	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью до 0,5 м3	1	10734,35	124,15	10734	124	1924	9,9705	10
		бак		1624,95	47,81	1625	48	115	0,225	–
23	Е16-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	861,42	49,05	1723	98	718	1,6905	3
		шт		292,39	19,69	585	39	115	0,0875	–
		Всего прямые затраты				**157080**	**2756**			**80**
						13358	**774**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				137119				
		оборудования, тенге				3846				
		Накладные расходы, тенге				15804				
		- заработная плата, тенге				2371				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				34894				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12236				
		Всего				**185120**				
		Локальная смета 2-1-3. Водопровод и канализация								
1	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	22	118,01	1,59	2596	35	2952	0,688	15
		м		116,42	0,25	2561	6	115	0,0022	–
2	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	22	636,63	0,8	14006	18	3098	0,6716	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода								
				122,13	0,31	2687	7	115	0,0015	–
3	Е65-4-1	Демонтаж умывальника	4	101,59	3,33	406	13	454	0,608	2
		комплект								
				98,26	0,54	393	2	115	0,0045	–
4	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	4	5987,64	26,91	23951	108	1885	2,2425	9
		комплект								
				398,48	11,25	1594	45	115	0,05	–
5	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	1	244,84	6,45	245	6	275	1,43	1
		комплект								
				238,39	1,04	238	1	115	0,0088	–
6	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	9194,48	49,05	9194	49	535	2,553	3
		комплект								
				445,05	19,69	445	20	115	0,0875	–
7	Е16-14-1	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15 мм (прим) ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	42	140,65	6,1	5907	256	6609	0,7544	32
		м трубопровода								
				134,55	2,29	5651	96	115	0,01115	–
8	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15 мм (прим)	42	546,4	15,24	22949	640	16523	1,886	79
		м трубопровода								
				336,38	5,71	14128	240	115	0,02788	1
9	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 15 мм (прим)	0,042	9302,01	–	391	–	454	59,225	2
		км трубопровода								
				9237,38	–	388	–	117	–	–
10	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	42	12,59	–	529	–	593	0,05762	2
		м трубопровода								
				12,29	–	516	–	115	–	–
11	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,2617	27,1	27,1	7	7	5	–	–
		т								
				–	18.97	–	5	90	0.03984	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	П8-6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 6 км, 1 класс груза	0,2617	51,3	51,3	13	13	3	–	–
		т		–	10,26	–	3	90	0,02155	–
		Всего прямые затраты				**80194**	**1145**			**160**
						28601	**425**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				50447				
		Накладные расходы, тенге				33386				
		- заработная плата, тенге				5008				
		- трудоемкость, чел-ч				17				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6815				
		Всего				**120395**				
		Локальная смета 6-1-1. Канализация								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	88	27,84	26,18	2450	2304	679	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	146	634	87	0,025	2
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	3,8	218,93	–	832	–	849	1,54	6
		м3 грунта		218,93	–	832	–	102	–	–
3	Е23-13-5 (ДМ	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах (1 плита, 2 кольца) ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	1,07	1892,88	923,31	2025	988	1646	5,793	6
		м3 конструкций колодцев		969,57	345,74	1037	370	117	1,6884	2
5	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,275	1791,2	152,52	493	42	68	1,02	–
		м3 основания		153,68	57,15	42	16	117	0,279	–
6	Е22-11-3	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,008	712351,69	25695,31	5699	206	374	194	2
		км трубопровода		33075	6813,45	265	55	117	26,38	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах (1 плита, 2 кольца)	1,07	8887,25	1538,85	9509	1647	2745	9,655	10
		м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	1729	617	117	2,814	3
8	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	1,78	7030		12513				
		м								
9	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,27	26100		7047				
		м3								
10	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
		комплект								
13	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	88	6,48	6,48	570	570	161	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	185	87	0,00806	1
14	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,495	27,1	27,1	13	13	8	–	–
		т		–	18,97	–	9	90	0,03984	–
15	П8-6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 6 км, 1 класс груза	0,495	51,3	51,3	25	25	5	–	–
		т		–	10,26	–	5	90	0,02155	–
		Всего прямые затраты				**54576**	**5795**			**25**
						4051	**1891**			**8**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				44731				
		Накладные расходы, тенге				6535				
		- заработная плата, тенге				980				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				17062				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4690				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего				**65801**				
		Локальная смета 6-1-2. Водопровод								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	204	27,84	26,18	5679	5341	1573	0,0115	2
		м3 грунта		1,66	7,2	339	1469	87	0,025	5
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	2	218,93	–	438	–	447	1,54	3
		м3 грунта		218,93	–	438	–	102	–	–
3	Е22-8-1	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 20 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,04	36607,13	5091,38	1464	204	1565	174,57	7
		км трубопровода		31515,75	1923,75	1261	77	117	9,39	–
4	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 20мм с гидравлическим испытанием	0,04	202639,26	8485,63	8106	339	2608	290,95	12
		км трубопровода		52526,25	3206,25	2101	128	117	15,65	1
6	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 20 мм (прим)	0,04	9302,01	–	372	–	432	59,225	2
		км трубопровода		9237,38	–	369	–	117	–	–
7	Е16-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм	2	3281,42	49,05	6563	98	718	1,6905	3
		шт		292,39	19,69	585	39	115	0,0875	–
9	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	204	6,48	6,48	1322	1322	372	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	428	87	0,00806	2
		Всего прямые затраты				**23944**	**7304**			**29**
						5093	**2141**			**8**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				11548				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				7715				
		- заработная плата, тенге				1157				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1900				
		Всего				**33559**				
		Локальная смета 7-1-1. Благоустройство								
1	Е6-1-1	Устройство пандуса	0,3	6221,43	82,51	1866	25	73	1,5525	–
		м3		225,11	31,16	68	9	95	0,15225	–
2	Е7-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	3,8	630,92	9,61	2397	37	1777	2,001	8
		м ограждений		367,43	3,63	1396	14	126	0,01775	–
4	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	16	1269,12	52,6	20306	842	1624	0,43815	7
		м2 тротуара		65,99	18,56	1056	297	120	0,09075	1
5	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней (поребрик)	16	1007,19	6,63	16115	106	2120	0,698	11
		м бортового камня		108,68	1,76	1739	28	120	0,0061	–
		Всего прямые затраты				**40684**	**1010**			**26**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**4259** 35417	**348**			**1**
		Накладные расходы, тенге				5594				
		- заработная плата, тенге				839				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2777				
		Всего				**49055**				
		Итого по акту				**453930**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				9902				
		- сметная заработная плата, тенге				4555				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				28				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4501				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1800				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**470133**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге		**К=2,140798**		**1006460**				
		- материалы, тенге				597844				
		- оборудование, тенге				8234				
		- сметная заработная плата, тенге				175871				
		Налог (2 %)				20129				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1026589**				
		Всего по акту				**1026589**				

Заказчик:
Главный врач
КГП на ПХВ "Абайская центральная районная больница" УЗ ВКО акимата

А.К. Балтакаева

Подрядчик:
Директор
ИП "Белибаев Ардак Сағадиұлы"

А.С. Белибаев

Технадзор:
Директор
ТОО "БМВ и В"

В.В. Бурмистров