Дополнительное соглашение №3
к Договору № 412
от 21 августа 2014 года

г. Алматы **26 января 2015 года**

Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «MegaTechnologyCompany», в лице директора **Аушахманова М.К.**, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны

и **Акционерное общество «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры» (АО «КазНИИСА»),** в лице заместителя генерального директора Ержанова С.Е., действующего на основании доверенности №02/15 от 05.01.15 г, именуемое в дальнейшем «Сторона-1»,

Товарищество с ограниченной ответственностью «Иннобилд», в лице генерального директора Нурбатурова К.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», вместе именуемые как «Исполнители», с другой стороны, во исполнение пункта 9.4. договора № 412 от 21.08.2014 г. (далее - Договор) заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору и дополнительным соглашениям №1 от 24.10.2014 г., №2 от 25.12.2014 г. к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции:
«2.1 .Общая сумма договора составляет **22 650 000 (Двадцать два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) тенге**, в том числе НДС. **».**

2. Пункт 2.3 Договора изложить в следующей редакции:
«2.3. Заказчик производит авансовый платеж (предоплату) Стороне-1 в размере **7 419 000 (семь миллионов четыреста девятнадцать тысяч) тенге**, в том числе НДС, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания договора на основании выставленного счета на оплату Стороной-1.».

3. Пункт 2.5 Договора изложить в следующей редакции:
«2.5. Оплату в размере **7 419 000 (семь миллионов четыреста девятнадцать тысяч) тенге**, Заказчик производит Стороне-1 в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания Сторонами промежуточных актов сдачи-приемки Работ и сдачи Рабочего проекта на государственную экспертизу проектов, на основании предоставленного счета на оплату Стороной-1.».

4. Пункт 2.7. Договора изложить в следующей редакции:
« 2.7. Оставшуюся стоимость работ в размере **7 812 000 (семь миллионов восемьсот двенадцать тысяч) тенге**, Заказчик оплачивает Стороне-1 в течение 5 (пяти) банковских дней после:

- получения положительного заключения государственной экспертизы проектов в отношении Рабочего проекта;
- подписания Сторонами Акта выполненных Работ в полном объеме;
- подписания Сторонами Акта приема-передачи Рабочего проекта;
- выставления Исполнителем счета на оставшуюся неоплаченной сумму Договора.».

5. Пункт 2.9. изложить в следующей редакции:
« 2.9. В Общую цену настоящего Договора входит стоимость работ, материалов, налоги.».

6. Главу 4 Договора дополнить пунктом 4.2.6 в следующей редакции:
«4.2.6. Провести государственную экспертизу Рабочего проекта и получить положительное заключение.».

7. Пункт 4.4.3. изложить в следующей редакции:
«4.4.3. В период прохождения Заказчиком государственной экспертизы сопровождать Рабочий проект, оказывать содействие по устранению замечаний и получению

положительного заключения государственной экспертизы, в срок согласно Календарному графику работ (приложение №2).».

8. Приложение №2 к договору изложить в редакции Приложения №1 к настоящему Соглашению.

9. Остальные пункты Договора и дополнительных соглашений №1 от 24.10.2014г., №2 от 25.12.2014 г. к Договору не затронутые настоящим Соглашением, оставить без изменений.

10. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу со дня его подписания.

11. Настоящее Соглашение составлено в 3-х экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Юридические адреса и расчетные счета Сторон

Исполнители:
Сторона - 1:
Акционерное общество
«Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры»
050046, г. Алматы, л. Солодовникова, 21,
Тел. 8 (727) 3927616, факс 8 (727) 3927592
РНН 600400650489
БИН 121140007215
ИИК KZ639261802165588000,
БИК KZKOKZKX, КБЕ 17
в АФ АО «Казкоммерцбанк»

Заместитель генерального директора

_____ **С. Ержанов**

Сторона - 2
ТОО «ИННОБИЛД»
г. Алматы, ул. Фурманова, д. 301, оф. 168
тел/факс 8(727) 311-25-40
РНН 600900625068
БИН 091040007223
ИИК KZ619261802152630000
БИК KZKOKZKX
в АО «Казкоммерцбанк»

Генеральный директор

_____ **К. Нурбатуров**

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «
«MegaTechnologyCompany»
130000, г.Актау, 30 мкр., дом 169, офис 57.
РНН 430 100 229 653
БИН 040940006236
ИИК KZ6678022G0136946001
В филиале АО "Темирбанк" г.Актау
БИК JSRB KZ KA
ОКПО 40362960. КБЕ 17
Тел.+7(7292) 40 00 70
Факс: +7(7292) 40 01 00

Директор

_____ **М. Аушахманов**

Приложение 1
к Дополнительному соглашению
№3 от 25 декабря 2014 года

Приложение 2 к договору
№412 от 21 августа 2014 года

Календарный график работ
Рабочего проекта
«Многоквартирный девятиэтажный жилой дом в мкр. 31а г. Актау»

№ п/п	Наименование работ	Стоимость работ с учетом НДС, тенге	Срок выполнения	
			Сторона-1	Сторона-2
1	Предоплата (аванс)	7 419 000 тенге (в т.ч. Сторона-1 Стороне-2 - 2 286 000 тенге)	Август-сентябрь 2014 г.	
2	Разработка и сдача Рабочего проекта на государственную экспертизу	7 419 000 тенге (в т.ч. Сторона-1 Стороне-2 - 2 286 000 тенге)	Ноябрь 2014 г.	Ноябрь 2014 г.
3	Получение положительного заключения государственной экспертизы проектов в отношении Рабочего проекта. Подписания Сторонами Акта выполненных работ и Акта приема-передачи Рабочего проекта	7 812 000 тенге (в т.ч. Сторона-1 Стороне-2 - 4 180 500 тенге)	Май-июнь 2015 г.	Май-июнь 2015 г.
	Итого	**22 650 000 тенге** (в т.ч. Сторона-1 Стороне-2 - **8 752 500 тенге**)		

Исполнители:
Сторона - 1:

_____ **С.Ержанов**

Сторона - 2

_____ **К. Нурбатуров**

Заказчик:

_____ **М. Аушахманов**

Приложение 1 к договору
№412 от 21 августа 2014 года

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик:

_____

«____»_____ 2014 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Показатель, требования, условия
1	Наименование проектной документации	Рабочий проект **«Многоквартирный девятиэтажный жилой дом в 31 а мкр. г. Актау»**
2	Заказчик проектной документации	ТОО «MegaTechnologyCompany»
3	Разработчики проектной документации	АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры» (КазНИИСА), ТОО «Иннобилд»
4	Основание для проектирования	Договор подряда. Задание на проектирование. АПЗ.
5	Вид строительства	Объект гражданского назначения. Новое строительство.
6	Стадийность проектирования	Рабочий проект.
7	Требование по вариантной разработке	Не требуется. Объемно-планировочное решение согласовать с Заказчиком.
8	Исходные данные, представляемые и решаемые Заказчиком	- решение местных исполнительных органов о предоставлении права на землепользование; - архитектурно-планировочное задание (АПЗ); - топографические изыскания участка с прилегающими улицами масштаба 1:500; - инженерно-геологические изыскания под пятно застройки.
9	Основные технико-экономические показатели, в том числе: - этажность	 - 9 этажей с подвалом с последующим его использованием под коммерческие нужды

	- набор квартир	- 1-комн. - 9 шт. - 2комн. - 70 шт. - 3комн. - 55 шт.
	- площадь квартир	- 1-комн. – 45м2 (±5%); - 2комн. – 56м2 (±5%); - 3комн. – 70м2 (±5%);
10	Градостроительное назначение здания	Жилой дом
11	Функциональная структура зданий	Набор помещений и площади жилых, подсобных, технических и летних помещений принять в соответствии со СНиП РК 3.02-43-2007* «Жилые здания» (по III классу жилого здания). Предусмотреть при каждой входной группе помещение колясочной. Высота жилых помещений принять в соответствии с классификацией жилья. Предусмотреть на первом этаже помещение диспетчерской лифта.
12	Основные требования к архитектурно-планировочному решению, конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций, внутренней и наружной отделке:	Конструктивные решения принять в сборно-монолитном каркасе по технологии стендового безопалубочного виброформования **индустриальной домостроительной системы (ИДС)** с ограждающими конструкциями из стеновых блоков из крупнопористого безпесчаного керамзитобетона.
	- фундаменты	монолитные железобетонные, перекрестно-ленточные
	- каркас	рамно-связевый. колонны – сборные ж/б по ИДС ригели – сборно-монолитные по ИДС: 1. сборная ж/б деталь ригеля лоткообразной формы. 2. монолитный ж/б ригель из тяжелого бетона класса В25
	-диафрагмы	монолитные железобетонные
	- наружные стены	- камни стеновые мелкоразмерные из крупнопористого беспесчаного керамзитобетона.
	-внутренние стены,	- камни стеновые мелкоразмерные из крупнопористого беспесчаного керамзитобетона.
	- перегородки	гипсокартонные
	- вентиляционные шахты	сборные вентблоки по ИДС
	- перекрытия и покрытия	сборные железобетонные, круглопустотные армированные предварительно напряженной проволкой 5ВрII, стендового безопалубочного виброформования, - толщиной 220мм по ИДС
	- крыша	холодная чердачная в соответствии со СНиП РК 3.02-06-2009, с внутренним водостоком.
	- кровля	Черепица кровельная-стальная

	- утеплитель кровли	Пенополистирол под стяжку с рассечкой утеплителем на основе базальтового волокна.
	- лестницы	сборные ж/б ступени с междуэтажными монолитными ж/б площадками по металлическим косоурам.
	- шахта лифта	металлический каркас с обшивкой из стекломагнезитовых плит
	- пандусы	Пандусы наружные монолитные железобетонные - для обеспечения доступности маломобильных групп населения
	- перемычки	Монолитные, сборные железобетонные
	- окна, витражи	Металлопластиковые с требованиями СН РК 2.04-21-2004*
	- подоконные доски	пластиковые
	- двери	Согласно ГОСТ 24698-8, ГОСТ 6629-88
	- полы	Бетонные.
	- отмостка	бетонная
	- наружная отделка - цоколь	- высококачественная фасадная штукатурка; -штукатурка по сетке, сплиттерная плитка
	- внутренняя отделка	Не предусмотрена
	- ограждение лестниц	Металлические
13	Требования к инженерному оборудованию, условию электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации, газоснабжению и систем связи	Принять согласно требованиям действующих СНиПов РК. **Отопление** в соответствии с нормативами, действующими на территории Республики Казахстан Систему отопления принять с горизонтальной разводкой по квартирам от поэтажных гребенок. Трубы проложить в конструкции пола. В качестве нагревательных приборов принять стальные радиаторы Sole. Теплоснабжение здания в соответствии с ТУ выполняется отдельным проектом. **Вентиляция** естественная. Вытяжка из кухонь и санузлов по нормам СНиП РК 3.02-43-2007*, приток неорганизованный через форточки и фрамуги. Кондиционирование воздуха не предусматривать. **Водопровод и канализация** Системы водоснабжения и канализации принять с подключением к централизованным сетям водоснабжения и канализации. Сети в соответствии с ТУ выполняются отдельным проектом. Предусмотреть приборы учета холодной и горячей воды. Для водопровода запроектировать трубы металлопластиковые, пластиковые. Для канализации запроектировать пластиковые трубы. Проект выполнить в соответствии с требованиями действующих норм и правил. **Электроснабжение** Электроснабжение – 380/220В с глухозаземлённой нейтралью, система TN-C-S.

		Для учёта и распределения электроэнергии на вводе в здание предусмотреть вводно-распределительное устройство (ВРУ). Учёт электроэнергии предусмотреть: - общий на вводе -общедомовой нагрузки- в ВРУ - поквартирный- в щитах этажных Расчётные счётчики применить с телеметрическим выходом. Распределительные сети выполнить кабелем ВВГнг, квартирные групповые сети выполнить проводом ПВ1 в ПВХ трубах. Освещение общедомовых помещений выполнить светильниками с энергосберегающими лампами. Управление освещением предусмотреть автоматическим. Сети в соответствии с ТУ выполняются отдельным проектом. Молниезащита и заземление- в соответствии с СН РК. **Телефонизация**: Предусмотреть систему на базе технологии GPON с учетом подключения к городской сети. Способ прокладки кабелей определить проектом с учетом требований СНиП РК 3.02-10-2010. Установку розетки предусмотреть в прихожей квартиры. Предусмотреть отдельную закладную трубу (вертикальный стояк, ввод в квартиру) для прокладки оптико-волоконных распределительных и абонентских кабелей. Сети в соответствии с ТУ выполняются отдельным проектом. **Интернет:** Предусмотреть отдельную резервную закладную трубу (вертикальный стояк, ввод в квартиру) для прокладки кабелей стороннего оператора. **Телевидение:** Предусмотреть отдельную закладную трубу (вертикальный стояк, ввод в квартиру) для прокладки распределительных и абонентских кабелей, а также резервную-для кабелей стороннего оператора кабельного ТВ. **Радиофикация:** Предусмотреть систему с учетом подключения к городской сети. Радиофикацию выполнить от радиостойки, устанавливаемой на кровле здания, точное место установки которой определить в проекте наружных сетей (после получения ТУ) . Количество радиорозеток и способ прокладки кабелей предусмотреть согласно СНиП РК 3.02-10-2010. Предусмотреть отдельную закладную трубу (вертикальный стояк, ввод в квартиру) для прокладки распределительных и абонентских кабелей.

		Домофонная сеть Предусмотреть отдельную закладную трубу (вертикальный стояк, ввод в квартиру) для прокладки распределительных и абонентских кабелей. **Газоснабжение** централизованное, от сетей в соответствии с ТУ низкого давления – природный газ, с надземным вводом согласно СНиП РК. Сети выполняются отдельным проектом.
14	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения	В соответствии с требованиями действующих нормативов РК.
15	Требования к сметным расчетам	Расчеты сметной стоимости произвести в соответствии со сметно-нормативными документами, действующими в Республике Казахстан .
16	Требования к составу и оформлению проектной документации. Вид носителя информации	В соответствии с Договором бумажный и электронный носитель (в формате PDF). формат альбомов – А2 (графика), А4 (текстовый материал).
17	Требования к согласованию проектной документации	Рабочий проект согласовать с Заказчиком
18	Требование к экспертизе проектной документации	Рабочий проект, без разделов сметной документации и наружных инженерных сетей, подлежит госэкспертизе.
20	Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению ЧС	Не требуется
21	Выполнение экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту	В соответствии с требованиями действующих нормативов. Применить сертифицированные (экологически чистые) строительные материалы и изделия.
22	Требования по энергосбережению	В проекте предусмотреть энергоэффективные системы в соответствии с СН РК 2.04-21-2004* "Энергопотребление и тепловая защита гражданских здании". Выполнить энергетический паспорт объекта.

СОГЛАСОВАНО :

Исполнители:

Сторона - 1:

_____ **М. Алпысбаев**

Сторона - 2

_____ **К. Нурбатуров**

Заказчик:

_____ **М. Аушахманов**

Приложение 1 к договору
№412 от 21 августа 2014 года

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик:

«23» августа 2014 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Показатель, требования, условия
1	Наименование проектной документации	Рабочий проект **«Многоквартирный девятиэтажный жилой дом в 31 а мкр. г. Актау»**
2	Заказчик проектной документации	ТОО «MegaTechnologyCompany»
3	Разработчики проектной документации	АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры» (КазНИИСА) ТОО «Иннобилд»
4	Основание для проектирования	Договор подряда. Задание на проектирование. АПЗ.
5	Вид строительства	Объект гражданского назначения. Новое строительство.
6	Стадийность проектирования	Рабочий проект.
7	Требование по вариантной разработке	Не требуется. Объемно-планировочное решение согласовать с Заказчиком.
8	Исходные данные, представляемые и решаемые Заказчиком	- решение местных исполнительных органов о предоставлении права на землепользование; - технические условия на подключение к источникам инженерного и коммунального обеспечения; - архитектурно-планировочное задание (АПЗ); - топографические изыскания участка с прилегающими улицами и трассы инженерных коммуникации масштаба 1:500; - инженерно-геологические изыскания под пятно застройки.
9	Основные технико-экономические показатели, в том числе:	

	- этажность	- 9 этажей с подвалом с последующим его использованием под коммерческие нужды
	- набор квартир	- 1-комн. - 18 шт. - 2комн. - 63 шт. - 3комн. - 45 шт. - 4 комн. - 9 шт.
	- площадь квартир	- 1-комн. – 45м2 (±5%); - 2комн. – 56м2 (±5%); - 3комн. – 70м2 (±5%); - 4 комн. – 84м2 (±5%).
10	Градостроительное назначение здания	Жилой дом
11	Функциональная структура зданий	Набор помещений и площади жилых, подсобных, технических и летних помещений принять в соответствии со СНиП РК 3.02-43-2007* «Жилые здания» (по III классу жилого здания). Предусмотреть при каждой входной группе помещение колясочной. Высота жилых помещений принять в соответствии с классификацией жилья.
12	Основные требования к архитектурно-планировочному решению, конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций, внутренней и наружной отделке:	Конструктивные решения принять в сборно-монолитном каркасе по технологии стендового безопалубочного виброформования **индустриальной домостроительной системы (ИДС)** с мелкоштучным заполнением
	- фундаменты	монолитные железобетонные, перекрестно-ленточные
	- каркас	рамно-связевый. колонны – сборные ж/б по ИДС ригели – сборно-монолитные по ИДС: 1. сборная ж/б деталь ригеля лоткообразной формы. 2. монолитный ж/б ригель из тяжелого бетона класса В25
	-диафрагмы	монолитные железобетонные
	- наружные стены	- камни стеновые мелкоразмерные из крупнопористого беспесчаного керамзитобетона.
	-внутренние стены,	- камни стеновые мелкоразмерные из крупнопористого беспесчаного керамзитобетона.
	- перегородки	гипсокартонные
	- вентиляционные шахты	сборные вентблоки по ИДС
	- перекрытия и покрытия	сборные железобетонные, круглопустотные армированные предварительно напряженной проволкой 5ВрII, стендового безопалубочного виброформования, - толщиной 220мм по ИДС

	- крыша	холодная чердачная в соответствии со СНиП РК 3.02-06-2009, с внутренним водостоком.
	- кровля	Черепица кровельная-стальная
	- утеплитель кровли	Пенополистирол под стяжку с рассечкой утеплителем на основе базальтового волокна.
	- лестницы	сборные ж/б ступени с междуэтажными монолитными ж/б площадками по металлическим косоурам.
	- шахта лифта	металлический каркас с обшивкой из стекломагнезитовых плит
	- пандусы	Пандусы наружные монолитные железобетонные - для обеспечения доступности маломобильных групп населения
	- перемычки	Монолитные, сборные железобетонные
	- окна, витражи	Металлопластиковые с требованиями СН РК 2.04-21-2004*
	- подоконные доски	пластиковые
	- двери	Согласно ГОСТ 24698-8, ГОСТ 6629-88
	- полы	Бетонные.
	- отмостка	бетонная
	- наружная отделка - цоколь	- высококачественная фасадная штукатурка; -штукатурка по сетке, сплиттерная плитка
	- внутренняя отделка	Не предусмотрена
	- ограждение лестниц	Металлические
13	Требования к инженерному оборудованию, условию электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации, газоснабжению и систем связи	Принять согласно требованиям действующих СНиПов РК. **Отопление** в соответствии с нормативами, действующими на территории Республики Казахстан Систему отопления принять с горизонтальной разводкой по квартирам от поэтажных гребенок. Трубы проложить в конструкции пола. В качестве нагревательных приборов принять стальные радиаторы Sole. Теплоснабжение здания выполнить в соответствии с ТУ. **Вентиляция** естественная. Вытяжка из кухонь и санузлов по нормам СНиП РК 3.02-43-2007*, приток неорганизованный через форточки и фрамуги. Кондиционирование воздуха не предусматривать. **Водопровод и канализация** Системы водоснабжения и канализации принять с подключением к централизованным сетям водоснабжения и канализации в соответствии с ТУ. Предусмотреть приборы учета холодной и горячей воды. Для водопровода запроектировать трубы металлопластиковые, пластиковые. Для канализации запроектировать пластиковые трубы.

		Проект выполнить в соответствии с требованиями действующих норм и правил. **Электроснабжение** Электроснабжение – 380/220В с глухозаземлённой нейтралью, система TN-C-S. Для учёта и распределения электроэнергии на вводе в здание предусмотреть вводно-распределительное устройство (ВРУ). Учёт электроэнергии предусмотреть: - общий на вводе -общедомовой нагрузки- в ВРУ - поквартирный- в щитах этажных Расчётные счётчики применить с телеметрическим выходом. Распределительные сети выполнить кабелем ВВГнг, квартирные групповые сети выполнить проводом ПВ1 в ПВХ трубах. Освещение общедомовых помещений выполнить светильниками с энергосберегающими лампами. Управление освещением предусмотреть автоматическим. Обогрев водосточных труб – по заданию. Молниезащита и заземление- в соответствии с СН РК. **Телефонизация**: Предусмотреть систему на базе технологии GPON с учетом подключения к городской сети. Способ прокладки кабелей определить проектом с учетом требований СНиП РК 3.02-10-2010. Установку розетки предусмотреть в прихожей квартиры. Предусмотреть отдельную закладную трубу (вертикальный стояк, ввод в квартиру) для прокладки оптико-волоконных распределительных и абонентских кабелей. **Интернет:** Предусмотреть отдельную резервную закладную трубу (вертикальный стояк, ввод в квартиру) для прокладки кабелей стороннего оператора. **Телевидение:** Предусмотреть отдельную закладную трубу (вертикальный стояк, ввод в квартиру) для прокладки распределительных и абонентских кабелей, а также резервную-для кабелей стороннего оператора кабельного ТВ. **Радиофикация:** Предусмотреть систему с учетом подключения к городской сети. Радиофикацию выполнить от радиостойки, устанавливаемой на кровле здания, точное место установки которой определить в проекте наружных сетей (после получения ТУ) . Количество радиорозеток и способ прокладки кабелей

		предусмотреть согласно СНиП РК 3.02-10-2010. Предусмотреть отдельную закладную трубу (вертикальный стояк, ввод в квартиру) для прокладки распределительных и абонентских кабелей. **Домофонная сеть** Предусмотреть отдельную закладную трубу (вертикальный стояк, ввод в квартиру) для прокладки распределительных и абонентских кабелей. **Газоснабжение** централизованное, от сетей в соответствии с ТУ низкого давления – природный газ, с надземным вводом согласно СНиП РК.
14	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения	В соответствии с требованиями действующих нормативов РК.
15	Требования к сметным расчетам	Расчеты сметной стоимости произвести в соответствии со сметно-нормативными документами, действующими в Республике Казахстан .
16	Требования к составу и оформлению проектной документации. Вид носителя информации	В соответствии с Договором бумажный и электронный носитель (в формате PDF). формат альбомов – А2 (графика), А4 (текстовый материал).
17	Требования к согласованию проектной документации	Рабочий проект согласовать с Заказчиком
18	Требование к экспертизе проектной документации	Рабочий проект подлежит экспертизе в РГП «Госэкспертиза»
20	Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению ЧС	Не требуется
21	Выполнение экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту	В соответствии с требованиями действующих нормативов. Применить сертифицированные (экологически чистые) строительные материалы и изделия.
22	Требования по энергосбережению	В проекте предусмотреть энергосберегающие системы. Выполнить энергетический паспорт объекта.

СОГЛАСОВАНО :

Исполнители:

Сторона - 1:

_____ **М. Алпысбаев**

Сторона - 2

_____ **К. Нурбатуров**

Заказчик:

_____ **М. Аушахманов**