Счет-фактура № 20 от 31.10.12 (1)

Поставщик: ТОО "Актюбинская Электросетевая Механизированная Колонна Жарык" БИН 031040001401 (2

РНН и его адрес: РНН: 061800226087, Адрес: г. Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии 30"А", свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 06001 № 0004002 от 09.12.09 (2а

Расчетный счет поставщика: KZ59914398407BC03469 в ДБ АО "Сбербанк", , БИК SABRKZKA (2б

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): ДОГОВОР №2776/2012 от 10 сентября 2012 г. (3

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Актобе, пр. Санкибай батыра 14/Д

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5

Способ отправления: (6

Товарно-транспортная накладная: (7

Грузоотправитель: (8

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: АО "Каспий Нефть ТМЕ" (10

РНН и адрес покупателя: РНН: 600900159346, г. Актобе, пр. Санкибай батыра 14/Д (10а

Расчетный счет покупателя: KZ30920RKAC600467925 в АО "КазИнвестБанк", , БИК KAZSKZKA (10б

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство линии ВЛ-6кВ к скважинам №№54,68 и к системе подержания пластового давления (ППД "ЮГ") на месторождение "Алибек Южный" Мугалжарского района Актюбинской области"	шт	1	9 381 964.00	9 381 964.00	12%	1 125 836.00	10 507 800.00		
Всего по счету:					**9 381 964.00**		**1 125 836.00**	**10 507 800.00**		

Руководитель организации Абрамова А.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "АЭМК Жарык"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000007	**31.10.2012**

Акт выполненных работ

Заказчик: АО "Каспий Нефть ТМЕ"
Основание: ДОГОВОР №2776/2012 от 10 сентября 2012 г.

цена: НДС (12%) сверху

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	"Строительство линии ВЛ-6кВ к скважинам №№54,68 и к системе подержания пластового давления (ППД "ЮГ") на месторождение "Алибек Южный" Мугалжарского района Актюбинской области"	шт	1	10 507 800,00	10 507 800,00

Всего работ на сумму: 10 507 800,00
в т.ч НДС 1 125 835,71

Итого сумма: Десять миллионов пятьсот семь тысяч восемьсот тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "Актюбинская Электросетевая Механизированная Колонна Жарык" БИН 031040001401

РНН: 061800226087,
Адрес: г. Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии 30"А"
Расчетный счет: KZ59914398407BC03469 в ДБ АО "Сбербанк",
БИК SABRKZKA

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: АО "Каспий Нефть ТМЕ"

РНН: 600900159346,
Адрес: г. Актобе, пр. Санкибай батыра 14/Д
Расчетный счет: KZ30920RKAC600467925 в АО "КазИнвестБанк",
БИК KAZSKZKA

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Справка
за октябрь месяц 2012 год.

Заказчик: **АО Каспий нефть ТМЕ"**
Подрядчик: **ТОО "Актюбинская электросетевая механизированная колонна "Жарык"**

Наименование объекта: **«Строительство ВЛ 6 кВ к скважинам №№ 54, 68 и к ППД «Юг» на месторождении Алибек Южный».**

Договор № от 2012 года

Наименование объекта	С начала года по отчетным месяц включ.	В отчетный месяц	Из гр. 2					НДС 12% (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
			СМР в сметных текущих ценах	Из них в отчетном месяце	Стоимость прочих затрат не вход.в СМР	Допол. затраты на приобретение материалов	Прочие дополн. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	10507800		9381964	9381964				1125836	10507800
в том числе за отчетный месяц		10507800	9381964	9381964				1125836	10507800
Итого к оплате :									10507800

Заказчик: АО "Каспий Нефть ТМЕ"
Президент

Лян Вей

Подрядчик : ТОО "Актюбинская электросетевая механизированная колонна "Жарык"
и.о. Генерального директора

Абрамова А.Н.

Заказчик – АО «Каспий Нефть ТМЕ»

Подрядчик – ТОО «Актюбинская электросетевая механизированная колонна «Жарык»

Договор № 2776/2012 от 10 сентября 2012 года

А К Т

выполненных работ за октябрь месяц 2012 года

по объекту : Электроснабжене скв №54,68,16, ППД Юг

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. скважина 54								
1	E0133-103-2	Установка анкерных опор	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
		опора		985,5	549,9	3942	2200	105	2,29	9
2	E0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор	6	1534,11	878,23	9205	5269	4742	3,06	18
		опора		506,25	246,42	3038	1479	105	1,03	6
3	E0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,54	41504,56	31105,06	22412	16797	8829	51,1	28
		1км		9157,5	6414,57	4945	3464	105	22,72	12
4	E0133-28-1	Установка сборных железобетонных фундаментов	0,18	2025,38	1231,13	365	222	215	4,5	1
		1м3		794,25	341,06	143	61	105	1,26	-
5	E0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
		шт		1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
6	E0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3
		шт		495	454,41	495	454	105	1,81	2
7	E0133-117-2	Установка комплектных	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам		2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
		шт								
8	Е0133-118-1-	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	115	53,87	12,24	6195	1408	3804	0,39	45
		м шин		29,25	2,25	3364	259	105	0,07	9
9	Е0107-42-3 -	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	750,27	389,08	3001	1556	1629	0,94	4
		шт		153,9	136,92	616	548	140	0,55	2
10	Ц0108-141-1-	Прокладка кабеля	51	26,4	3,1	1346	158	950	0,11	6
		м		19,1	0,5	974	25	95	-	-
11	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	3	27,7	2,1	83	6	58	0,1	-
				19,7	0,5	59	2	95	-	-
		м								
12	Ц0108-407-1-	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	3	125,6	64,1	377	192	163	0,26	1
				41,4	15,8	124	47	95	0,09	-
		м								
13	Ц0108-412-2-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	3	10,6	0,1	32	-	25	0,06	-
				8,8	0,1	26	-	95	-	-
		м								
14	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	61,9	3,3	1238	66	445	0,14	3
				23	0,4	460	8	95	-	-
		м								
15	Ц0108-471-1-	Заземлитель вертикальный уголок 50х50мм	55	431,6	21,6	23738	1188	7937	0,9	50
				149	2,9	8195	160	95	0,02	1
		шт								
16	Е0101-81-2 -	Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л.с.) без предварительного выравнивания трассы в грунтах 2 группы	16,1	40,15	40,15	646	646	129	-	-
				-	8,25	-	133	97	0,03	-
		м3								
17	Е0101-27-1 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	16,1	5,55	5,55	89	89	28	-	-
				-	1,8	-	29	97	0,01	-
		м3								
18	Ц0108-596-1-	Прожектор	2	2476	718	4952	1436	2037	5,3	11
2		шт		916	156	1832	312	95	0,9	2
19	Е0133-103-1-	Установка одностоечных железобетонных опор	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
20	Ц0108-525-1	-Монтаж переключатель пакетный	1	598,8	14,8	599	15	276	2	2
		шт		288	2,3	288	2	95	0,01	-
21	Е0133-30-20	-Установка молниеотводов	0,015	14843,97	9331,47	223	140	127	31,5	-
		1т		5512,5	2537,42	83	38	105	8,73	-
22	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	7	3002,9	-	21020	-	4572	3,24	23
		м3		531	-	3717	-	123	-	-
23	Ц0108-88-1	-Ограждение сетчатое	32	997,7	43,7	31926	1398	10594	2	64
		м2		344	4,5	11008	144	95	0,03	1
24	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,36	147100	-	52956	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
25	Ценв Стройдетал ь	-Стойки вибрированные СВ 105	15	15200	-	228000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	Цена "ДЭМ"	-Изоляторы Шф-20В	26	427,93	-	11126	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	Цена "ДЭМ"	-Колпачки К-6	26	11,26	-	293	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	Цена "ДЭМ"	-Крепление провода СШ-1,2	26	60	-	1560	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	Цена "ДЭМ"	-Надставка ТС1	2	10083,33	-	20167	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	Цена "ДЭМ"	-Хомут Х-1	10	184,68	-	1847	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	Цена "ДЭМ"	-Зажим ПС-2	10	157,66	-	1577	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	Цена "ДЭМ"	-Зажим ПА-2	18	71,17	-	1281	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	Цена "ДЭМ"	-Проводник ЗП1	4	26	-	104	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	Цена "ДЭМ"	-Плита железобетонная П-3И	4	8333,33	-	33333	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	Цена "АЕА"	-Траверсы ТМ6	2	3317,57	-	6635	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	Цена "АЕА"	-Траверсы ТМ24	4	5569,82	-	22279	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
37	Цена	-Накладка ОГ2	4	288,29	-	1153	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"АЕА"	шт		-	-	-	-	-	-	-
38	Цена "АЕА"	-Накладка ОГ5 шт	2	146,4	-	293	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	Цена "АЕА"	-Кронштейн У1 шт	2	231	-	462	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	Цена "АЕА"	-Стяжка Г1 шт	4	750	-	3000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	Цена "АЕА"	-Ушко шт	12	182,43	-	2189	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	Цена "АЕА"	-Провод АС50мм2 м	1080	42,79	-	46216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	Цена "АЕА"	-Кронштейн РА1 шт	1	1815,32	-	1815	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	Цена "АЕА"	-Кронштейн РА2 шт	1	263,51	-	264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	Цена "АЕА"	-Кронштейн РА3 шт	3	396,4	-	1189	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	Цена "АЕА"	-Кронштейн РА4 шт	1	1770,27	-	1770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	Цена "АЕА"	-Кронштейн РА5 шт	1	195,95	-	196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	Цена "АЕА"	-Хомут Х7 шт	3	92,34	-	277	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	Цена "АЕА"	-Хомут Х8 шт	1	108,11	-	108	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	Цена "АЕА"	-Привод ПНРЗ-10У1 шт	1	1031,53	-	1032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	Цена "АЕА"	-Зажим аппаратный А2А шт	6	378,38	-	2270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	Цена "ЖБИ25"	-Блоки ФБС шт	4	9693,69	-	38775	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	С Цена	-Сталь угловая 50х50 м	55	169,2	-	9306	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	С Цена	-Полоса 4х40мм м	135	94,09	-	12703	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	С Цена	-Сталь труба 25мм	3	237	-	711	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		-	-	-	-	-	-	-
56	Цена "АЕА"	-Кабель ВБбШВ 4х10мм2	26	487,34	-	12671	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
57	Цена "АЕА"	-Кабель ВБбШВ 3х4мм2	15,6	187,76	-	2929	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
58	Цена "АЕА"	-Кабель ВВГ 3х2,5мм2	11,44	87,34	-	999	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
59	Цена "АЕА"	-Прожектор UMS 250	2	11946,73	-	23893	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
60	Цена "АЕА"	-Переключатель пакетный ПКУ-3	1	675,11	-	675	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
61	Цена "АЕА"	-Коробка протяжная	1	458	-	458	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1					696718	43400			304
						47392	10289			49

Стоимость монтажных работ -	Тенге	588860 - - -
Материалы -	Тенге	38090 - - -
Всего заработная плата -	Тенге	- 37281 - -
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	493556 - - -
Накладные расходы -	Тенге	36779 - - -
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	- - - 18
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	- 5517 - -
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	37538 - - -
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	663177 - - -
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	- - - 225
Сметная заработная плата -	Тенге	- 42798 - -
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	54679 - - -
Материалы -	Тенге	3191 - - -
Всего заработная плата -	Тенге	- 20279 - -
Местные материалы -	Тенге	18132 - - -
Накладные расходы -	Тенге	22357 - - -
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	- - - 11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	- 3353 - -
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4622 - - -
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	81657 - - -
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	- - - 157
Сметная заработная плата -	Тенге	- 23633 - -
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	53179 - - -
Всего заработная плата -	Тенге	- 121 - -
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	52956 - - -
Накладные расходы -	Тенге	127 - - -
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	- 19 - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3198	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			56504	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	140	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			801338	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		383
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	66571	-		-

РАЗДЕЛ 2. скважина 68

62	Е0133-103-2-	Установка анкерных опор	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
		опора		985,5	549,9	3942	2200	105	2,29	9
63	Е0133-103-1-	Установка одностоечных железобетонных опор	7	1534,11	878,23	10739	6148	5532	3,06	21
		опора		506,25	246,42	3544	1725	105	1,03	7
64	Е0133-109-6-	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,45	41504,56	31105,06	18677	13997	7358	51,1	23
		1км		9157,5	6414,57	4121	2887	105	22,72	10
65	Е0133-28-1 -	Установка сборных железобетонных фундаментов	0,18	2025,38	1231,13	365	222	215	4,5	1
		1м3		794,25	341,06	143	61	105	1,26	-
66	Е0133-116-3-	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
		шт		1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
67	Е0133-117-1-	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3
		шт		495	454,41	495	454	105	1,81	2
68	Е0133-117-2-	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
		шт		2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
69	Е0133-118-1-	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	115	53,87	12,24	6195	1408	3804	0,39	45
		м шин		29,25	2,25	3364	259	105	0,07	9
70	Е0107-42-3 -	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	750,27	389,08	3001	1556	1629	0,94	4
		шт		153,9	136,92	616	548	140	0,55	2
71	Ц0108-141-1-	Прокладка кабеля	101	26,4	3,1	2666	313	1881	0,11	11
		м		19,1	0,5	1929	50	95	-	-
72	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	3	27,7	2,1	83	6	58	0,1	-
		м		19,7	0,5	59	2	95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Ц0108-407-1-	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	3	125,6	64,1	377	192	163	0,26	1
				41,4	15,8	124	47	95	0,09	-
		м								
74	Ц0108-412-2-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	3	10,6	0,1	32	-	25	0,06	-
				8,8	0,1	26	-	95	-	-
		м								
75	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	61,9	3,3	1238	66	445	0,14	3
				23	0,4	460	8	95	-	-
		м								
76	Ц0108-471-1-	Заземлитель вертикальный уголок 50х50мм	55	431,6	21,6	23738	1188	7937	0,9	50
				149	2,9	8195	160	95	0,02	1
		шт								
77	Е0101-81-2 -	Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л.с.) без предварительного выравнивания трассы в грунтах 2 группы	16,1	40,15	40,15	646	646	129	-	-
				-	8,25	-	133	97	0,03	-
		м3								
78	Е0101-27-1 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	16,1	5,55	5,55	89	89	28	-	-
				-	1,8	-	29	97	0,01	-
		м3								
79	Ц0108-596-1-	Прожектор	2	2476	718	4952	1436	2037	5,3	11
2				916	156	1832	312	95	0,9	2
		шт								
80	Е0133-103-1-	Установка одностоечных железобетонных опор	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
				506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
		опора								
81	Ц0108-525-1-	Монтаж переключатель пакетный	1	598,8	14,8	599	15	276	2	2
				288	2,3	288	2	95	0,01	-
		шт								
82	Е0133-30-20-	Установка молниеотводов	0,015	14843,97	9331,47	223	140	127	31,5	-
		1т								
				5512,5	2537,42	83	38	105	8,73	-
83	Е0111-2-4 -	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	7	3002,9	-	21020	-	4572	3,24	23
				531	-	3717	-	123	-	-
		м3								
84	Ц0108-88-1 -	Ограждение сетчатое	32	997,7	43,7	31926	1398	10594	2	64
				344	4,5	11008	144	95	0,03	1
		м2								
85	С12021-41 -	Конструкции стальные из одного профиля	0,36	147100	-	52956	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Ценв Стройдеталь	-Стойки вибрированные СВ 105 шт	16	15200	-	243200	-	-	-	-
87	Цена "ДЭМ"	-Изоляторы Шф-20В шт	23	427,93	-	9842	-	-	-	-
88	Цена "ДЭМ"	-Колпачки К-6 шт	23	11,26	-	259	-	-	-	-
89	Цена "ДЭМ"	-Крепление провода СШ-1,2 шт	23	60	-	1380	-	-	-	-
90	Цена "ДЭМ"	-Хомут Х-1 шт	9	184,68	-	1662	-	-	-	-
91	Цена "ДЭМ"	-Зажим ПС-2 шт	11	157,66	-	1734	-	-	-	-
92	Цена "ДЭМ"	-Зажим ПА-2 шт	12	71,17	-	854	-	-	-	-
93	Цена "ДЭМ"	-Проводник ЗП1 шт	4	26	-	104	-	-	-	-
94	Цена "ДЭМ"	-Плита железобетонная П-3И шт	4	8333,33	-	33333	-	-	-	-
95	Цена "АЕА"	-Траверсы ТМ6 шт	2	3317,57	-	6635	-	-	-	-
96	Цена "АЕА"	-Траверсы ТМ24 шт	7	5569,82	-	38989	-	-	-	-
97	Цена "АЕА"	-Траверсы ТМ2 шт	1	2416,67	-	2417	-	-	-	-
98	Цена "АЕА"	-Накладка ОГ2 шт	4	288,29	-	1153	-	-	-	-
99	Цена "АЕА"	-Накладка ОГ5 шт	2	146,4	-	293	-	-	-	-
100	Цена "АЕА"	-Кронштейн У1 шт	2	231	-	462	-	-	-	-
101	Цена "АЕА"	-Стяжка Г1 шт	4	750	-	3000	-	-	-	-
102	Цена "АЕА"	-Ушко шт	12	182,43	-	2189	-	-	-	-
103	Цена "АЕА"	-Провод АС50мм2 м	1210	42,79	-	51779	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
104	Цена "АЕА"	-Кронштейн РА1	шт	1	1815,32	-	1815	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
105	Цена "АЕА"	-Кронштейн РА2	шт	1	263,51	-	264	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
106	Цена "АЕА"	-Кронштейн РА3	шт	3	396,4	-	1189	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
107	Цена "АЕА"	-Кронштейн РА4	шт	1	1770,27	-	1770	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
108	Цена "АЕА"	-Кронштейн РА5	шт	1	195,95	-	196	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
109	Цена "АЕА"	-Хомут Х7	шт	3	92,34	-	277	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
110	Цена "АЕА"	-Хомут Х8	шт	1	108,11	-	108	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
111	Цена "АЕА"	-Привод ПНРЗ-10У1	шт	1	1031,53	-	1032	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
112	Цена "АЕА"	-Зажим аппаратный А2А	шт	6	378,38	-	2270	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
113	Цена "ЖБИ25"	-Блоки ФБС	шт	4	9693,69	-	38775	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
114	С Цена	-Сталь угловая 50х50	м	55	169,2	-	9306	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
115	С Цена	-Полоса 4х40мм	м	135	94,09	-	12703	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
116	С Цена	-Сталь труба 25мм	м	3	237	-	711	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
117	Цена "АЕА"	-Кабель ВВбШВ 4х10мм2	м	62,4	487,34	-	30410	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
118	Цена "АЕА"	-Кабель ВВбШВ 3х4мм2	м	31,2	187,76	-	5858	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
119	Цена "АЕА"	-Кабель ВВГ 3х2,5мм2	м	11,44	87,34	-	999	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
120	Цена "АЕА"	-Прожектор UMS 250	шт	2	11946,73	-	23893	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
121	Цена "АЕА"	-Переключатель пакетный ПКУ-3	шт	1	675,11	-	675	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Цена "АЕА"	-Коробка протяжная	1 шт	458	-	458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			734276	41634			308
			Тенге			48029	9983			48
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			624884	-	-		-
		Материалы -	Тенге			38188	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36860	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			531996	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			36238	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5436	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39667	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			700789	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		224
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42296	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56213	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3341	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21032	-		-
		Местные материалы -	Тенге			18132	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23147	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3472	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4762	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			84121	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		161
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24504	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			53179	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	121	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52956	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			127	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3198	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			56504	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	140	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			841414	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		386
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	66939	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ППД Юг								
123	Е0133-103-2-Установка анкерных опор		2 опора	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
124	Е0133-103-1-Установка одностоечных железобетонных опор		3 опора	1534,11	878,23	4602	2635	2371	3,06	9
				506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	Е0133-109-6	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 1км	0,15	41504,56	31105,06	6226	4666	2453	51,1	8
				9157,5	6414,57	1374	962	105	22,72	3
126	Е0133-28-1	-Установка сборных железобетонных фундаментов 1м3	0,09	2025,38	1231,13	182	111	107	4,5	-
				794,25	341,06	71	31	105	1,26	-
127	Е0133-118-1	-Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ м шин	50	53,87	12,24	2694	612	1654	0,39	20
				29,25	2,25	1463	113	105	0,07	4
128	Ценв Стройдетал ь	-Стойки вибрированные СВ 105 шт	7	15200	-	106400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
129	Цена "ДЭМ"	-Изоляторы Шф-20В шт	11	427,93	-	4707	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
130	Цена "ДЭМ"	-Колпачки К-6 шт	11	11,26	-	124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
131	Цена "ДЭМ"	-Крепление провода СШ-1,2 шт	11	60	-	660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
132	Цена "ДЭМ"	-Хомут Х-1 шт	5	184,68	-	923	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
133	Цена "ДЭМ"	-Зажим ПС-2 шт	7	157,66	-	1104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
134	Цена "АЕА"	-Траверсы ТМ24 шт	3	5569,82	-	16709	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
135	Цена "АЕА"	-Траверсы ТМ6 шт	2	3317,57	-	6635	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
136	Цена "АЕА"	-Накладка ОГ2 шт	4	288,29	-	1153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
137	Цена "АЕА"	-Накладка ОГ5 шт	2	146,4	-	293	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
138	Цена "АЕА"	-Кронштейн У1 шт	2	231	-	462	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
139	Цена "АЕА"	-Стяжка Г1 шт	4	750	-	3000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
140	Цена "АЕА"	-Провод АС95мм2 м	312	83,33	-	26000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге			188186	12004			49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			6397	2944			15
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			174396	-	-		-
		Материалы -	Тенге			186	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2336	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			168171	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2453	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	368	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10611	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			187460	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2704	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13790	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1428	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7006	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1103	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1269	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22415	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8109	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			209875	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10813	-		-

РАЗДЕЛ 4. Скважина №16 длиной 1700м

141	Е0133-103-2-	Установка анкерных опор	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
142	Е0133-103-1-	Установка одностоечных железобетонных опор	32	1534,11	878,23	49092	28103	25290	3,06	98
		опора		506,25	246,42	16200	7885	105	1,03	33
143	Е0133-109-6-	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1,7	41504,56	31105,06	70558	52879	27796	51,1	87
		1км		9157,5	6414,57	15568	10905	105	22,72	39
144	Е0133-28-1 -	Установка сборных железобетонных фундаментов	0,09	2025,38	1231,13	182	111	107	4,5	-
		1м3		794,25	341,06	71	31	105	1,26	-
145	Е0133-118-1-	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	272	53,87	12,24	14653	3329	8996	0,39	106
		м шин		29,25	2,25	7956	612	105	0,07	20
146	Ценв Стройдетал ь	-Стойки вибрированные СВ 105	36	15200	-	547200	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
147	Цена "ДЭМ"	-Изоляторы Шф-20В	98	427,93	-	41937	-	-	-	-
		шт								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					-	-	-	-	-	-	-
148	Цена "ДЭМ"	-Колпачки К-6	шт	98	11,26	-	1104	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
149	Цена "ДЭМ"	-Крепление провода СШ-1,2	шт	98	60	-	5880	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
150	Цена "ДЭМ"	-Хомут Х-1	шт	34	184,68	-	6279	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
151	Цена "ДЭМ"	-Зажим ПС-2	шт	36	157,66	-	5676	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
152	Цена "АЕА"	-Траверсы ТМ24	шт	32	5569,82	-	178234	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
153	Цена "АЕА"	-Траверсы ТМ6	шт	2	3317,57	-	6635	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
154	Цена "АЕА"	-Накладка ОГ2	шт	4	288,29	-	1153	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
155	Цена "АЕА"	-Накладка ОГ5	шт	2	146,4	-	293	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
156	Цена "АЕА"	-Кронштейн У1	шт	2	231	-	462	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
157	Цена "АЕА"	-Стяжка Г1	шт	4	750	-	3000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
158	Цена "АЕА"	-Провод АС95мм2	м	3536	83,33	-	294667	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	4	Тенге				1233315	88403			303
			Тенге				41766	20533			96
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				1163077	-	-		-
	Материалы -		Тенге				2111	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	26473	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1092519	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				27796	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		14
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	4169	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				71452	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге				1262326	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		139
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	30642	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				70238	-	-		-
	Материалы -		Тенге				8516	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	35826	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			37618	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5643	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6471	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			114327	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		293
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41469	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1376653	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		432
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72111	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Замена 2000м								
159	Е0133-109-6-Демонтаж провода АС-50мм2	1км	2	24902,74	18663,04	49805	37326	19621	51,1	102
				5494,5	3848,74	10989	7697	105	22,72	45
160	Е0133-109-6-Монтаж провода АС-95 мм2	1км	2	41504,56	31105,06	83009	62210	32701	51,1	102
				9157,5	6414,57	18315	12829	105	22,72	45
161	Цена "АЕА" -Провод АС95мм2	м	4160	83,33	-	346667	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			479481	99536			204
			----			---	---			---
			Тенге			29304	20527			91
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			479481	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3974	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	49831	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			346667	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			52322	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7848	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31908	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			563712	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		321
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57679	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			563712	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		321
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57679	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Пусконаладка и ввод								
162	Ц01401-62-1-Измерения линии 5	линия	10	100,27	-	1003	-	752	0,4	4
				100,27	-	1003	-	75	-	-
163	Ц01401-62-9-Измерения фазы	фазиров.	10	501,37	-	5014	-	3760	2	20
				501,37	-	5014	-	75	-	-
164	Ц01401-62-1-Измерения линии на 0	измерен.	10	501,37	-	5014	-	3760	2	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	Ц01401-61-8-0	Измерения линии на сопротивления цепи лини	10	501,37 376,03	- -	5014 3760	- -	75 2820	- 1,5	- 15
		токопр.		376,03	-	3760	-	75	-	-
166	Ц01401-61-1-0	Измерения заземлителей измерен.	82	250,68	-	20556	-	15417	1	82
				250,68	-	20556	-	75	-	-
167	Ц0110-950-1-	Контрольные и приемосдаточные испытания	1	141529,52	46704	141530	46704	96035	289	289
		объект		94825,52	11880	94826	11880	90	68,9	69

		Всего	Наклад. расходы	Основ. з/плата	Экспл .машин	ЗП машинист	Трудоемкость ч/час	Трудоемкость ч/маш
ИТОГО :		3508851	368609	303061	331680	76156	1598	369
Накладные расходы по смете		368 609						
ИТОГО :		3 877 460	368 609	303 061	331 680	76 156	1 598	369
Непредвиденные и ненормируемые расходы 6 %		232 648						
ИТОГО :		4 110 428	368 609	303 061	331 680	76 156	1 598	369
Временные здания сооружения 4,6 %		134 822						
Итого с временными		4 245 250						
Доп.затраты в зимнее время 3,78 %		160 470						
ИТОГО в базовых ценнах		4 405 720	368 609	303 061	331 680	76 156	1 598	369
Переход в текущие цены		9 198 004	719 141	591 260	647 094	148 577	3 118	720
Налоги и сборы 2%		183 960						
ИТОГО :		9 381 964						
НДС 12 %		1 125 836						
ВСЕГО С НДС 12 %		10 507 800						

Заказчик: **АО «Каспий Нефть ТМЕ»**

Президент

_____ **Лян Вей**

Подрядчик: **ТОО «Актюбинская электросетевая механизированная колонна «Жарык»**

и.о. Генерального директора

_____ **Абрамова А.Н.**

Счет-фактура № 21 от 19.11.12 (1)

Поставщик: ТОО "Актюбинская Электросетевая Механизированная Колонна Жарык" БИН 031040001401 **(2)**

РНН и его адрес: РНН: 061800226087, Адрес: г. Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии 30"А", свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 06001 № 0004002 от 09.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ59914398407BC03469 в ДБ АО "Сбербанк", , БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): ДОГОВОР №2816/2012 от 8 октября 2012 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Актобе, пр. Санкибай батыра 14/Д

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: АО "Каспий Нефть ТМЕ" **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 600900159346, г. Актобе, пр. Санкибай батыра 14/Д (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ30920RKAC600467925 в АО "КазИнвестБанк", , БИК KAZSKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство ВЛ 0,4 кВ к посту охраны от скважины №51 на м/р Алибек Южный" Мугалжарского района Актюбинской области"	шт	1	3 171 995.00	3 171 995.00	12%	380 639.00	3 552 634.00		
Всего по счету:					**3 171 995.00**		**380 639.00**	**3 552 634.00**		

Руководитель организации Абрамова А.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "АЭМК Жарык"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000008	**19.11.2012**

Акт выполненных работ

Заказчик: АО "Каспий Нефть ТМЕ"
Основание: ДОГОВОР №2816/2012 от 8 октября 2012 г.

цена: НДС (12%) сверху

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	"Строительство ВЛ 0,4 кВ к посту охраны от скважины №51 на м/р Алибек Южный" Мугалжарского района Актюбинской области"	шт	1	3 552 634,00	3 552 634,00

Всего работ на сумму: 3 552 634,00
в т.ч НДС 380 639,00

Итого сумма: Три миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи шестьсот тридцать четыре тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "Актюбинская Электросетевая Механизированная Колонна Жарык" БИН 031040001401

РНН: 061800226087,
Адрес: г. Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии 30"А"
Расчетный счет: KZ59914398407BC03469 в ДБ АО "Сбербанк", ,
БИК SABRKZKA

МП

и.о. генерального директора
(должность)
Кралова Айнур Нурлановна
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: АО "Каспий Нефть ТМЕ"

РНН: 600900159346,
Адрес: г. Актобе, пр. Санкибай батыра 14/Д
Расчетный счет: KZ30920RKAC600467925 в АО "КазИнвестБанк"
, БИК KAZSKZKA

МП

(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Справка
за ноябрь месяц 2012 год.

Заказчик: АО "Каспий Нефть ТМЕ"
Подрядчик: ТОО "Актюбинская электросетевая механизированная колонна "Жарык"

Наименование объекта: Строительство ВЛ 0,4 кВ к посту охраны от скважины №51 на м/р Алибек Южный"

Договор № 2816/2012 от 8 октября 2012 года

Наименование объекта	С начала года по отчетным месяц включ.	В отчетный месяц	Из гр. 2					НДС 12% (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
			СМР в сметных текущих ценах	Из них в отчетном месяце	Стоимость прочих затрат не вход.в СМР	Допол. затраты на приобретение материалов	Прочие дополн. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	3552634		3171995	3171995				380639	3552634
в том числе за отчетный месяц		3552634	3171995	3171995				380639	3552634
Итого к оплате :									3552634

Заказчик: АО "Каспий Нефть ТМЕ"
Приезидент
Лян Вей

Подрядчик : ТОО "Актюбинская электросетевая механизированная колонна "Жарык"
и.о. Генерального директора
Абрамова А.Н.

Заказчик: АО "Каспий Нефть ТМЕ"

Подрядчик: ТОО "Актюбинская электросетевая механизированная колонна "Жарык"

Договор № 2816/2012 от 8 октября 2012 года

А К Т

выполненных работ за ноябрь месяц 2012 года

по объекту : Строительство ВЛ 0,4 кВ к посту охраны от скважины №51 на м/р Алибек южный

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость,		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. скважина 51								
1	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор	28	944,26	516,20	26439	14453	11808	1,68	47
				278,44	123,21	7796	3450	105	0,52	14
		опора								
2	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	1892,88	1170,85	5679	3513	2573	3,29	10
				542,03	274,95	1626	825	105	1,14	3
		опора								
3	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов заменяем проводов свыше	4	24843,40	18564,77	99374	74259	34624	28,11	112
				5036,63	3207,28	20147	12829	105	11,36	45
		1км								
4	Е0133-28-1	Установка сборных железобетонных фундаментов	0,18	1160,99	724,15	209	130	115	2,48	--
				436,84	170,53	79	31	105	0,63	--
		1м3								
5	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	1320,32	450,02	1320	450	925	4,08	4
				762,30	118,24	762	118	105	0,52	1
		шт								
6	Ц0108-17-8	Изолятор опорный напряжение 35 кВ	112	606,70	248,30	67950	27809	23397	1,10	123
				169,40	50,50	18973	5656	95	0,29	33
		шт								
7	Ц0108-305-1	Хомут на опоре	56	242,92	224,33	13604	12563	3205	--	--

				18,59	41,65	1041	2332	95	0,24	14
		шт								
8	Цена Стройдетал ь	Стойки вибрированные СВ 105	28	15200,00	--	425600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
9	Цена Стройдетал ь	Стойки вибрированные СВ 95	3	12200,00	--	36600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
10	Цена "АЕА"	Провод АС50мм2	4000	42,79	--	171171	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
11	Цена "АЕА"	Траверсы ТМ6	50	3317,57	--	165878	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
12	Цена "АЕА"	Траверсы ТМ24	6	5569,82	--	33419	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
13	С Цена	Сталь угловая 50х50	55	169,20	--	9306	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
14	Цена "ДЭМ"	Изоляторы Шф-20В	112	427,93	--	47928	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
15	Цена "ДЭМ"	Колпачки К-6	112	11,26	--	1261	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
16	С Цена	Полоса 4х40мм	50	94,09	--	4705	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
17	Цена "ДЭМ"	Хомут Х-1	56	184,68	--	10342	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
18	Цена "ДЭМ"	Шпильки диам.16мм	6	184,68	--	1108	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
19	Цена "ДЭМ"	Гайки М-16	120	184,68	--	22162	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
20	Цена "ДЭМ"	Гайки М-20	120	184,68	--	22162	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		шт								
21	Цена "ДЭМ"	Шпильки диам.18мм	12	184,68	--	2216	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
22	Цена "ДЭМ"	Светильник РКУ	6	6756,76	--	40541	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
			РАЗДЕЛ 2. Замена 300м							
23	Е0133-109-6	Демонтаж провода АС-50мм2	0,3	14906,04	11138,86	4472	3342	1558	28,11	8
				3021,98	1924,37	907	577	105	11,36	3
		1км								
24	Е0133-109-6	Монтаж провода АС-95 мм2	0,3	24843,40	18564,77	7453	5569	2597	28,11	8
				5036,63	3207,28	1511	962	105	11,36	3
		1км								
25	Цена "АЕА"	Провод АС95мм2	312	83,33	--	26000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

				Всего	Наклад. расходы	Основ. з/плата	Экспл .машин	ЗП машинист	Трудоемкость ч/час	ч/маш
				1 246 899	80 803	52 841	142 088	26 781	314	117
Накладные расходы по смете				80 803						
ИТОГО :				1 327 702	80 803	52 841	142 088	26 781	314	117
Непредвиденные и ненормируемые расходы 6 %				79 662						
ИТОГО :				1 407 364	80 803	52 841	142 088	26 781	314	117
Временные здания сооружения 2,9 %				40 814						
Итого с временными				1 448 178						
Доп.затраты в зимнее время 2,83 %				40 983						
ИТОГО в базовых ценнах				1 489 161	80 803	52 841	142 088	26 781	314	117
Переход в текущие цены в ценах 2012 года				3 109 799	157 643	103 091	277 208	52 249	613	228
Налоги и сборы 2%				62 196						
ИТОГО :				3 171 995						
НДС 12 %				380 639						
ВСЕГО С НДС 12 %				3 552 634						

Заказчик: АО "Каспий Нефть ТМЕ"
Приезидент
Лян Вей

Подрядчик : ТОО "Актюбинская электросетевая механизированная колонна "Жарык"
и.о. Генерального директора
Абрамова А.Н.