Заказчик: КГП на ПХВ "Абайская центральная районная больница " УЗ ВКО акимата
ВКО, Абайский район, с. Караул, ул. Кокбая №1. БИН 990240001831. ИИК KZ536010261000006697
БИК HSBKKZKX АО "Народный Банк Казахстана"
Подрядчик: ИП "Белибаев Ардак Сағадиұлы"
ВКО, Абайский район, с. Караул, ул. Айгерима, 52. БИН 600916300233, ИИК KZ316010261000006705
БИК HSBKKZKX АО "Народный Банк Казахстана"

Форма КС-3

Наменование объекта: "Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории с. Кенгирбай би Абайского района ВКО"
Договор № 2 от 10 ноября 2014г.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ за декабрь 2014 года

22.12.2014г

Наименование псковых комплексов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц			
	Всего	СМР в ценах 2001г	Оборудование в ценах 2001г.	Прочие затраты не входящие в СМР	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.	Прочие затраты не входящие в СМР
1	2	3	4		6	7	8	
Акт № 2	5 000 000	2 253 046	-	30 916	3 973 411	1 793 060	- 3 846	24615
НДС 12%	-				-			
Итого	**5 000 000**				**3 973 411**			
Аванс	-				-			
Всего к оплате	**5 000 000**				**3 973 411**			

Заказчик:
Главный врач
КГП на ПХВ "Абайская центральная
районная больница" УЗ ВКО акимата
_____ **А.К. Балтакаева**

Подрядчик:
Директор
ИП "Белибаев Ардак Сағадиұлы"
_____ **А.С. Белибаев**

Технадзор
Директор
ТОО "БМВ и В"
_____ **В.В. Бурмистров**

SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГП на ПХВ "Абайская центральная районная больница " УЗ ВКО акимата
ВКО, Абайский район, с. Караул, ул. Кокбая №1. БИН 990240001831. ИИК KZ536010261000006697
БИК HSBKKZKX АО "Народный Банк Казахстана"
Подрядчик: ИП "Белибаев Ардак Сағадиұлы"
ВКО, Абайский район, с. Караул, ул. Айгерима, 52. БИН 600916300233, ИИК KZ316010261000006705
БИК HSBKKZKX АО "Народный Банк Казахстана"

Наменование объекта: "Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории с. Кенгирбай би Абайского района ВКО"
Договор : **№ 2 от 10 ноября 2014г.**

Акт №2
приемки выполненных работ за декабрь 2014г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы								
		Раздел 1 Внутреняя отделка								
1	E13-44-7	Очистка щетками потолков от известкового набела / *м2*	130	69,86 / 69,86	– / –	9082 / 9082	– / –	7356 / 81	0,391 / –	51 / –
2	E15-60-8	Улучшенная штукатурка деревянных потолков известковым раствором / *м2 оштукатуриваемой поверхности*	22	434,58 / 165,08	3,7 / 0,68	9561 / 3632	81 / 15	3465 / 95	0,8625 / 0,06325	19 / 1
5	E15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску / *м2 окрашиваемой поверхности*	130	264,27	2,91	34355	378	6336	0,299	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				50,2	1,1	6526	143	95	0,00538	1
6	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	38	173,59	4,29	6596	163	3120	0,52348	20
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	3222	62	95	0,00788	–
7	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	274	257,97	2,35	70684	644	11888	0,26565	73
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	12267	247	95	0,00438	1
8	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	148,5	133,16	23,58	19774	3502	16046	0,743	110
		м2		109,58	4,16	16273	618	95	0,0234	3
9	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	148,5	1120,34	2,63	166370	391	54164	2,3	342
		м2 поверхности облицовки		382,95	0,99	56868	147	95	0,00488	1
10	Е11-40-1	Устройство галтелей	120	125,78	0,2	15094	24	2491	0,10339	12
		м плинтусов		18,61	0,09	2233	11	111	0,00038	–
	Раздел 2 Полы									
13	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	75,1	116,63	10,56	8759	793	8981	0,6987	52
		м2		106,07	1,67	7966	125	111	0,0144	1
14	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамогранита на цементном растворе	75,1	1561,9	14,65	117299	1100	16915	1,219	92
		м2 покрытия		197,43	5,49	14827	412	111	0,02675	2
15	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	51	17,38	0,93	886	47	939	0,1139	6
		м2		16,45	0,14	839	7	111	0,0013	–
19	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	51	935,07	6,13	47689	313	3939	0,4393	22
		м2 покрытия		67.28	2.31	3431	118	111	0.01125	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных	81	5,64	0,19	457	15	492	0,0377	3
		м		5,45	0,02	441	2	111	0,0003	–
21	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	39	125,78	0,2	4905	8	810	0,10339	4
		м плинтусов		18,61	0,09	726	4	111	0,00038	–
	Раздел 3 Проемы									
23	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оконных и дверных откосов, подготовленных под окраску	12,4	257,97	2,35	3199	29	538	0,26565	3
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	555	11	95	0,00438	–
24	Е58-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали	33	253,64	0,56	8370	18	1446	0,2612	9
		м		40,86	0,09	1348	3	107	0,0009	–
25	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	3,78	158,38	23,78	599	90	489	0,9115	3
		м2		134,6	8,98	509	34	90	0,0439	–
28	Е10-90-2	Установка металлического дверного блока	3,78	379,71	40,1	1435	152	1339	1,7135	6
		м2 проемов		313,09	15,16	1183	57	108	0,074	–
	Раздел 4 Наружняя отделка									
36	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем (отмостка)	32,68	70,51	3,28	2304	107	484	0,07832	3
		м2 площади уплотнения		12,09	1,24	395	41	111	0,006	–
37	Е6-1-1	Устройство отмостки	3,268	6221,43	82,51	20332	270	796	1,5525	5
		м3		225,11	31,16	736	102	95	0,15225	–
	Раздел 5 Кровля									
38	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	9	48,37	4,36	435	39	430	0,2875	3
		м2 кровли		44,01	0,68	396	6	107	0,005	–
40	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	13,4	27,1	27,1	363	363	229	–	–
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				–	18,97	–	254	90	0,03984	1
41	П8-6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 6 км, 1 класс груза	13,4	51,3	51,3	687	687	123	–	–
		т								
				–	10,26	–	137	90	0,02155	–
		Всего прямые затраты				**549235**	**9214**			**877**
						143455	**2556**			**12**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				396565				
		Накладные расходы, тенге				142816				
		- заработная плата, тенге				21422				
		- трудоемкость, чел-ч				71				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41523				
		Всего				**733574**				
		Локальная смета 2-1-2. Отопление								
11	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	48	12,59	–	604	–	679	0,05762	3
		м трубопровода								
				12,29	–	590	–	115	–	–
13	Е16-15-2	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	521,42	49,05	1043	98	718	1,6905	3
		шт								
				292,39	19,69	585	39	115	0,0875	–
24	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	3,86	27,1	27,1	105	105	66	–	–
		т								
				–	18,97	–	73	90	0,03984	–
25	П8-6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 6 км, 1 класс груза	3,86	51,3	51,3	198	198	36	–	–
		т								
				–	10,26	–	40	90	0,02155	–
		Всего прямые затраты				**1950**	**401**			**6**
						1175	**152**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				374				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				1499				
		- заработная плата, тенге				225				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				207				
		Всего				**3656**				
		Локальная смета 2-1-4. Электромонтажные работы								
1	Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	51	3,69	–	188	–	182	0,0254	1
		м		3,69	–	188	–	97	–	–
2	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки	51	113,54	73,85	5791	3766	3111	0,2624	13
		м борозды		39,69	28,1	2024	1433	90	0,154	8
3	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	51	92,95	–	4740	–	1407	0,1748	9
		м провода		28,46	–	1451	–	97	–	–
4	Е69-9-4	Заделка борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	51	58,49	0,77	2983	39	2147	0,238	12
		м борозды		46,67	0,11	2380	6	90	0,0007	–
5	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	10	9,32	0,23	93	2	89	0,0632	1
		шт		9,09	0,05	91	1	97	0,0003	–
6	Е67-16-2	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами на кронштейнах	10	1365,33	2,81	13653	28	2537	1,6	16
		шт		261	0,45	2610	5	97	0,0045	–
7	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	20	8,42	–	168	–	163	0,0584	1
		шт		8,42	–	168	–	97	–	–
8	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	10	215,4	–	2154	–	329	0,21505	2
		шт		33,9	–	339	–	97	–	–
9	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	10	102,5	–	1025	–	329	0,2162	2
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				33,9	–	339	–	97	–	–
10	Ц8-599-1 (ДМ	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (демонтаж) ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	130,38	6,78	130	7	108	0,6	1
		шт		123,6	0,69	124	1	86	0,0039	–
11	Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	356	2	2
		шт		412	2,3	412	2	86	0,013	–
12	18-3-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	1	18600		18600				
		шт								
13	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,467	27,1	27,1	13	13	8	–	–
		т		–	18,97	–	9	90	0,03984	–
14	П8-6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 6 км, 1 класс груза	0,467	51,3	51,3	24	24	5	–	–
		т		–	10,26	–	5	90	0,02155	–
		Всего прямые затраты				**50524**	**3902**			**60**
						10126	**1462**			**8**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				36496				
		Накладные расходы, тенге				10771				
		- заработная плата, тенге				1616				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				527				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3709				
		Всего				**65004**				
		Локальная смета 6-1-1. Канализация								
6	Е22-11-3	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,002	712351,69	25695,31	1425	51	94	194	–
		км трубопровода		33075	6813,45	66	14	117	26,38	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				**1425**	**51**			–
						66	**14**			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1307				
		Накладные расходы, тенге				94				
		- заработная плата, тенге				14				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				91				
		Всего				**1610**				
		Локальная смета 6-1-2. Водопровод								
3	Е22-8-1	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 20 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,011	36607,13	5091,38	403	56	431	174,57	2
		км трубопровода		31515,75	1923,75	347	21	117	9,39	–
4	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 20мм с гидравлическим испытанием	0,011	202639,26	8485,63	2229	93	717	290,95	3
		км трубопровода		52526,25	3206,25	578	35	117	15,65	–
5	Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 20 мм (прим)	0,051	193125,64	36867,44	9849	1880	3255	233,45	12
		км трубопровода		40623,75	13927,5	2072	710	117	68,025	3
6	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 20 мм (прим)	0,011	9302,01	–	102	–	119	59,225	1
		км трубопровода		9237,38	–	102	–	117	–	–
8	Е22-38-1	Врезка в существующую сеть из стальных труб диаметром 20 мм (прим)	2	536,68	100,06	1073	200	777	1,495	3
		врезка		292,39	39,38	585	79	117	0,1875	–
		Всего прямые затраты				**13656**	**2229**			**21**
						3684	**845**			**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе стоимость: материалов, тенге				7744				
		Накладные расходы, тенге				5299				
		- заработная плата, тенге				795				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1137				
		Всего				**20092**				
		Локальная смета 7-1-1. Благоустройство								
3	Е7-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	3,8	1942,91	9,61	7383	37	1777	2,001	8
		м ограждений		367,43	3,63	1396	14	126	0,01775	–
13	Т1-43-3	Скамья, тип I – строительные работы	2	9155,54	432,17	18311	864	2735	7,9	16
		скамья		1295,25	143,82	2591	288	95	0,702	1
		Всего прямые затраты				**25694**	**901**			**24**
						3987	**302**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				20806				
		Накладные расходы, тенге				4512				
		- заработная плата, тенге				677				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1812				
		Всего				**32018**				
		По техрешению №1 от декабря 2014г.								
		Локальная смета 2-1-1.								
		Раздел 2 Включаемые виды работ								
		Раздел 1. Внутренняя отделка								
1	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича	0,6	4899,15	1881	2939	1129	2262	21,241	13
		м3 кладки		3018,15	538,09	1811	323	106	2,91	2
2	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,6	7125,16	419,8	4275	252	613	5,221	3
		м3 кладки		804,71	157,5	483	95	106	0,7625	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	1	1188,03	42,96	1188	43	247	1,3915	1
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		217,35	16,09	217	16	106	0,07863	–
4	Е10-12-6	Подшивка потолков оцинкованной кровельной сталью по дереву (котельная)	9,24	335,31	1,15	3098	11	435	0,28635	3
		м2 потолков		43,22	0,43	399	4	108	0,00213	–
Раздел 2. Полы										
5	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	12,27	51,33	4,89	630	60	644	0,336	4
		м2		46,44	0,83	570	10	111	0,0086	–
6	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	15,27	242,45	12,44	3702	190	1097	0,4094	6
		м2 стяжки		60,03	4,68	917	71	111	0,02275	–
7	Е11-39-5	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	27,1	960,83	1,63	26038	44	1361	0,2645	7
		м		44,4	0,84	1203	23	111	0,00413	–
Раздел 3. Проемы										
8	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оконных и дверных откосов, подготовленных под окраску	8,2	257,97	2,35	2115	19	355	0,26565	2
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	367	7	95	0,00438	–
9	Е10-90-2	Установка металлического дверного блока	0,42	379,71	40,1	159	17	148	1,7135	1
		м2 проемов		313,09	15,16	131	6	108	0,074	–
10	2-2-2	Двери стальные огрунтованные и окрашенные (прим)	2	25100		50200				
		шт								
11	Е15-201-1	Остекление деревянных окон с двойными переплетами, открывающимися в одну сторону, в жилых и общественных зданиях	12	728,9	3,66	8747	44	842	0,4669	6
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		72,45	1,38	869	17	95	0,00675	–
12	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	10,8	146,99	6,63	1587	72	1649	0,9497	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		140,36	1,04	1516	11	108	0,0125	–
13	Е10-22-3	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	10,8	104,96	4,8	1134	52	887	0,4623	5
		м2 проемов		74,27	1,8	802	19	108	0,00888	–
14	6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	18	4100		73800				
		м								
15	Е62-10-4	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	28,951	97,84	0,07	2833	2	1723	0,375	11
		м2		62,64	0,02	1813	1	95	0,0001	–
Раздел 5. Кровля										
16	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	261	48,37	4,36	12625	1138	12480	0,2875	75
		м2 кровли		44,01	0,68	11487	177	107	0,005	1
17	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	261	1175,37	42,81	306772	11173	14653	0,36455	95
		м2		58,74	10,57	15331	2759	81	0,03775	10
18	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмаузров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	8,1	573,02	1,55	4641	13	1532	1,1178	9
		м2 покрытия		176,21	0,59	1427	5	107	0,00288	–
19	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	8,8	599,34	35,14	5274	309	1477	0,897	8
		м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	1252	116	108	0,065	1
20	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	261	21,42	1,14	5591	298	1637	0,03335	9
		м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	1404	112	108	0,0021	1
21	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянного фронтона колером масляным разбеленным	30,5	179,35	2,01	5470	61	2975	0,6118	19
		м2 окрашиваемой поверхности		101,95	0,76	3109	23	95	0,00375	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 2				**522818**	**14927**			**287**
						45108	**3795**			**15**
		Стоимость: материалов, тенге				462783				
		Накладные расходы, тенге				47017				
		- заработная плата, тенге				7053				
		- трудоемкость, чел-ч				24				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				34190				
		Всего по разделу, тенге				**604025**				

Локальная смета 2-1-2. Отопление

Раздел 1 Исключаемые виды работ

1	Е9-61-1 (ДМ)	Демонтаж печейК=-1,000; ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	-0,16	5782,61	3174,02	-925	-508	-368	11,76	-2
		т конструкций		2160	676,08	-346	-108	81	2,31	–
2	Е60-1-1	Разборка кладки печей необлицованныхК=-1,000;	-1,5	13,74	2,08	-21	-3	-16	0,0809	–
		м3 кладки		11,66	0,34	-17	-1	90	0,0028	–
3	Е9-61-1	Монтаж печей ПО-30К=-1,000;	-0,16	10705,07	5667,89	-1713	-907	-693	22,54	-4
		т конструкций		4140	1207,3	-662	-193	81	4,125	-1
4	99-1-257(пл)	Печь ПО-30К=-1,000;	-1	71178		-71178				
		шт								
6	80-1-260(пл)	Насосы Wilo NO 25/2К=-1,000;	-1	3846		-3846				
		шт								

Раздел 2 Включаемые виды работ

1	Е69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1/2 кирпича	12	475,88	332,26	5711	3987	2929	0,9443	11
		отверстие		143,62	127,55	1723	1531	90	0,702	8
2	Е17-8-4 (ДМ)	Демонтаж индивидуальных котлов на твердом топливе ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	263,12	12,02	263	12	294	1,472	1
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				251,1	4,5	251	5	115	0,024	–
3	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	1	197,2	15,96	197	16	212	1,2059	1
		шт								
				181,24	2,52	181	3	115	0,0217	–
4	Е17-8-4	Установка индивидуальных котлов на твердом топливе (прим)	1	2560,84	37,55	2561	38	846	4,232	4
		комплект								
				721,91	14,06	722	14	115	0,075	–
5	99-1-1(пл)	Печь отопительная ПО-25	1	33700		33700				
		шт								
6	99-1-2(пл)	Насос циркуляционный Q=0.6м3/час, Н=10м, N=0.06 кВт	1	10990		10990				
		шт								
7	Е16-6-2 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	18	22,46	1,58	404	28	445	0,1188	2
		м трубопровода								
				20,88	0,6	376	11	115	0,00292	–
8	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	24	273,3	4,95	6559	119	1709	0,34155	8
		м трубопровода								
				60,03	1,86	1441	45	115	0,00913	–
9	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	10	354,25	5,1	3543	51	733	0,3518	4
		м трубопровода								
				61,83	1,92	618	19	115	0,0094	–
10	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	33	483,25	5,1	15947	168	2418	0,3518	12
		м трубопровода								
				61,83	1,92	2040	63	115	0,0094	–
11	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	28	646,27	18,18	18096	509	4047	0,65503	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода								
				118,86	6,81	3328	191	115	0,03322	1
12	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	12,01	200		2402				
		кг								
13	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	55	12,59	–	692	–	777	0,05762	3
		м трубопровода								
				12,29	–	676	–	115	–	–
14	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	15	521,42	49,05	7821	736	5383	1,6905	25
		шт								
				292,39	19,69	4386	295	115	0,0875	1
15	9-1-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	15	502		7530				
		шт								
16	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	521,42	49,05	521	49	359	1,6905	2
		шт								
				292,39	19,69	292	20	115	0,0875	–
17	99-1-3(пл)	Кран шаровый Балломакс д=50мм	3	8135		24405				
		шт								
18	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-90 (6приборов-заказчика)	10,5	202,09	43,41	2122	456	1703	0,7843	8
		кВт								
				124,72	16,26	1310	171	115	0,07938	1
		Всего прямые затраты				**65781**	**4751**			**93**
						16319	**2066**			**10**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				48558				
		оборудования, тенге				-3846				
		Накладные расходы, тенге				20778				
		- заработная плата, тенге				3117				
		- трудоемкость, чел-ч				10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				5479				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5753				
		Всего				**92312**				
		Локальная смета 2-1-3. Водопровод и канализация								
		Раздел 1 Исключаемые виды работ								
7	Е16-14-1	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15 мм (прим)К=-1,000; ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	-42	140,65	6,1	-5907	-256	-6609	0,7544	-32
		м трубопровода		134,55	2,29	-5651	-96	115	0,01115	–
8	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15 мм (прим)К=-1,000;	-42	546,4	15,24	-22949	-640	-16523	1,886	-79
		м трубопровода		336,38	5,71	-14128	-240	115	0,02788	-1
9	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 15 мм (прим)К=-1,000;	-0,042	9302,01	–	-391	–	-454	59,225	-2
		км трубопровода		9237,38	–	-388	–	117	–	–
10	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 ммК=-1,000;	-42	12,59	–	-529	–	-593	0,05762	-2
		м трубопровода		12,29	–	-516	–	115	–	–
		Раздел 2 Включаемые виды работ								
1	Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	1	4426,01	172,35	4426	172	1998	9,775	10
		узел		1671,53	64,69	1672	65	115	0,3125	–
2	11-2-17	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	1	14400		14400				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е18-21-4									
		Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6946,1	88,56	6946	89	245	1,0465	1
		фильтр		178,54	33,75	179	34	115	0,1625	–
4	Е16-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	2	928,97	46,24	1858	92	509	1,104	2
		соединение		204,41	16,88	409	34	115	0,0875	–
5	Е16-15-2									
		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	3	521,42	49,05	1564	147	1076	1,6905	5
		шт		292,39	19,69	877	59	115	0,0875	–
6	9-2-74	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	3	6673		20019				
		шт								
7	Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1742,13	121,34	1742	121	1864	9,0505	9
		комплект		1575,79	45	1576	45	115	0,225	–
8	99-1-5(пл)	Водонагреватель Аристон V 100л	1	15572		15572				
		шт								
9	Е16-14-12									
		Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	11	318,18	–	3500	–	860	0,38755	4
		м подводок		68,02	–	748	–	115	–	–
10	Е16-14-2									
		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	24	445,87	9,88	10701	237	7458	1,4835	36
		м трубопровода		266,51	3,69	6396	89	115	0,018	–
11	Е16-14-1									
		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	30	546,4	15,24	16392	457	11801	1,886	57
		м трубопровода		336,38	5,71	10091	171	115	0,02788	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	5	401		2005				
		шт								
13	9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	483		966				
		шт								
14	Е17-2-3	Установка смесителей	4	6002,61	1,96	24010	8	667	0,805	3
		шт		144,9	–	580	–	115	–	–
15	11-1-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180,200-175 мм	4	1750		7000				
		шт								
16	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	9	764,6	1,79	6881	16	1226	0,644	6
		м трубопровода		117,74	0,68	1060	6	115	0,00325	–
17	8-4-5034	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	14770		14770				
		шт								
18	8-4-2128	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	686		1372				
		шт								
19	8-4-60	Тройник прямой, d=110 мм	0,3	6190		1857				
		10шт								
20	8-4-50	Переход, Dy 110х50 мм	0,3	1220		366				
		10шт								
21	8-4-56	Тройник прямой, d=50 мм	0,3	820		246				
		10шт								
22	8-4-2113	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	53		318				
		шт								
		Всего прямые затраты				**127135**	**443**			**18**
						2905	**167**			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				123789				
		Накладные расходы, тенге				3525				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата, тенге				529				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7840				
		Всего				**138500**				
		Локальная смета 2-1-4. Электромонтажные работы								
		Раздел 2 Включаемые виды работ								
1	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	6	9,32	0,23	56	1	53	0,0632	–
		шт		9,09	0,05	55	–	97	0,0003	–
2	Е67-16-2	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами на кронштейнах	6	1365,33	2,81	8192	17	1522	1,6	10
		шт		261	0,45	1566	3	97	0,0045	–
3	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	3	8,42	–	25	–	24	0,0584	–
		шт		8,42	–	25	–	97	–	–
4	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	215,4	–	431	–	66	0,21505	–
		шт		33,9	–	68	–	97	–	–
5	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	1	102,5	–	103	–	33	0,2162	–
		шт		33,9	–	34	–	97	–	–
6	Е21-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	1	1169,37	3,23	1169	3	113	0,6992	1
		шт		115,92	1,28	116	1	97	0,00625	–
7	Е21-2-2	Прокладка кабель-канала	28	89,54	9,3	2507	260	1785	0,3749	10
		м труб		60,03	5,67	1681	159	97	0,02488	1
8	99-1-1(пл)	Кабель-канал	28	25		700				
		м								
		Всего прямые затраты				**13183**	**281**			**21**
						3545	**163**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				9357				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				3596				
		- заработная плата, тенге				539				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1007				
		Всего по смете				**17786**				
		Локальная смета 6-1-1. Канализация								
		Раздел 1 Исключаемые виды работ								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=-1,000;	-48,05	27,84	26,18	-1338	-1258	-371	0,0115	-1
		м3 грунта		1,66	7,2	-80	-346	87	0,025	-1
3	Е23-13-5 (ДМ	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах (1 плита, 2 кольца)К=-1,000; ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	-1,07	1892,88	923,31	-2025	-988	-1646	5,793	-6
		м3 конструкций колодцев		969,57	345,74	-1037	-370	117	1,6884	-2
7	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах (1 плита, 2 кольца)К=-1,000;	-1,07	8887,25	1538,85	-9509	-1647	-2745	9,655	-10
		м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	-1729	-617	117	2,814	-3
13	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=-1,000;	-48,1	8,1	8,1	-390	-390	-110	–	–
		м3 грунта		–	2,63	–	-127	87	0,01008	–
		Раздел 2 Включаемые виды работ								
1	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах (1 плита, 3 кольца)	1,07	8887,25	1538,85	9509	1647	2745	9,655	10
		м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	1729	617	117	2,814	3
		Всего прямые затраты				**-3753**	**-2636**			**-7**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						-1117	**-843**			**-3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				-2127				
		- заработная плата, тенге				-319				
		- трудоемкость, чел-ч				-1				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				-17062				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-1377				
		Всего				**-7257**				
		Локальная смета 7-1-1. Благоустройство								
	Раздел 1 Исключаемые виды работ									
2	Е7-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных породК=-1,000;	-3,8	630,92	9,61	-2397	-37	-1777	2,001	-8
		м ограждений		367,43	3,63	-1396	-14	126	0,01775	–
	Раздел 2 Включаемые виды работ									
1	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	20	1269,12	52,6	25382	1052	2029	0,43815	9
		м2 тротуара		65,99	18,56	1320	371	120	0,09075	2
2	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней (поребрик)	6	1007,19	6,63	6043	40	796	0,698	4
		м бортового камня		108,68	1,76	652	11	120	0,0061	–
3	Е68-6-2	Ремонт металлических ограждений (чугунных без материала) прим.	5,8	1602,54	43,03	9295	250	10685	9,61	56
		м2		1535,2	–	8904	–	120	–	–
		Всего прямые затраты				**38323**	**1305**			**61**
						9480	**368**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				27538				
		Накладные расходы, тенге				11733				
		- заработная плата, тенге				1760				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3003				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего				**53059**				
		Всего по техрешению:				**898425**				
		Итого по акту				**1754379**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				38681				
		- сметная заработная плата, тенге				17793				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				108				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				17582				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7033				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1817675**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**3895501**				
		Налог (2 %)				77910				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**3973411**				
		Всего по акту				**3973411**				

Заказчик:
Главный врач
КГП на ПХВ "Абайская центральная районная больница" УЗ ВКО акимата

_____ **А.К. Балтакаева**

Подрядчик:
Директор
ИП "Белибаев Ардак Сағадиұлы"

_____ **А.С. Белибаев**

Технадзор:
Директор
ТОО "БМВ и В"

_____ **В.В. Бурмистров**