"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик ГУ Аппарат акима Абайского района

ИИН/БИН 980840001227

Исполнитель ИП Белибаев А.С. Абайского района ВКО, 070100, Республика Казахстан, ВКО, Абайский район, с. Караул ул. Мухаметканова-63/1, тел: 87225292253

600916300233

Наименование объекта: Устройство пандуса ГУ "Аппарат Акима Абайского района" с.Караул, ВКО

Акт
приемки выполненных работ
Устройство пандуса ГУ "Аппарат Акима Абайского района" с.Караул, ВКО

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под пандус	2,7	961,67	100,89	2597	272	516	0,85	2
		м3 основания		123,75	38,25	334	103	118	0,18	–
2	Е6-1-20	Устройство пандуса бетонного	20,25	6807,4	311,32	137850	6304	11878	2,82	57
		м3		441	117,61	8930	2382	105	0,5744	12
3	Е27-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	33	1272,08	49,85	41979	1645	3805	0,458	15
		м2 тротуара		69,08	17,6	2280	581	133	0,0859	3

4	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором							
		м2 оштукатуриваемой поверхности	27	266,03	1,96	7183	53	3100	0,611	16
				108,9	0,45	2940	12	105	0,0262	1
5	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
		м2 окрашиваемой поверхности	27	306,5	2,1	8276	57	1866	0,39	11
				65,03	0,79	1756	21	105	0,0039	–
6	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней 80*300*1000								
		м бортового камня	16,4	1074,01	6,63	17614	109	2409	0,698	11
				108,68	1,76	1782	29	133	0,0061	–
7	Е9-62-5	Изготовление перил	0,406	27215,62	4134,09	11050	1678	8136	120	49
		т конструкций		21600	665,23	8770	270	90	4,42	2
8	Е9-61-10	Монтаж перил	0,406	8868,04	1503,26	3600	610	2327	35,1	14
		т конструкций		6120	247,5	2485	100	90	1,35	1
9	99-1-1(пл)	Труба профильная 60х60 (1м =3,83кг)	41,4	200		8280				
		м								
10	99-1-1(пл)	Труба профильная 50х20 (1м =2,5кг)	36	130		4680				
		м								
11	8-6-59	Трубы стальные электросварные D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм (1м =2,15кг)	73,2	131		9589				
		м								
12	Е15-172-4	Двухслойная окраска перил белилами с добавлением колера								
		м2 окрашиваемой поверхности	28,14	148,39	0,07	4176	2	3192	0,646	18
				108	0,02	3039	1	105	0,0001	–
		Всего прямые затраты				**256874**	**10730**			**193**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**32316**	**3499**			**19**
		Накладные расходы, тенге				213826				
						37229				

- заработная плата, тенге	5584
- трудоемкость, чел-ч	19
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	17646
Всего	**311749**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3117
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1247
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**316113**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**573529**
- материалы, тенге	546753
- сметная заработная плата, тенге	117016
- нормативная трудоемкость, чел-ч	231
Налог (2 %)	11471
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**585000**
Всего по акту	**585000**

Сдал (Исполнитель) Глава ИП _____ Белибаев А.С.
подпись

Принял (Заказчик) Руководитель _____ Мұқажан С.Б.
подпись