Заказчик: ТОО "Тайлан"

Подрядчик: ИП Белибаев А

Наименование объекта: Текущий ремонт культурно-бытового корпуса в урочище Жидебай Абайского района ВКО

Акт
приемки выполненных работ
Текущий ремонт культурно-бытового корпуса в урочище Жидебай Абайского района ВКО

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е63-6-1	Снятие обоев простых и улучшенных	780	16,9	–	13182	–	13841	0,117	102
		м2		16,9	–	13182	–	105	0,0001	–
2	Е62-36-1	Очистка вручную стен	780	25,7	–	20046	–	21048	0,178	156
		м2		25,7	–	20046	–	105	–	–
3	Е15-51-1	Заделка трещин	144	302,03	1,96	43492	282	16534	0,611	88
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	15682	65	105	0,0262	4
4	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	39	358,58	3,43	13985	134	3072	0,4552	18
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	2875	51	105	0,0063	–
5	Е13-14-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей праймером	876	21,43	0,09	18773	79	6395	0,0414	36
		м2		8,06	0,05	7061	44	90	0,0002	–
6	Е15-251-2	Оклейка стен тиснеными и плотными обоями по монолитной штукатурке и бетону	780	163,44	0,62	127483	543	60442	0,423	371
		м2 оклеиваемой поверхности								

			73,8	0,25	57564	219	105	0,0012	1
7 Е11-40-1	Устройство галтелей на мастике	25	62,71	0,16	1568	4	501	0,0899	2
	м плинтусов								
			16,18	0,07	405	2	123	0,0003	–
8 Е15-211-1	Замена двухслойных стеклопакетов (затемненный)	11,8	3460,83	8,83	40838	141	3122	1,57	25
	м2 стеклопакетов								
			252	3,33	2974	53	105	0,0163	–
9 Е34-58-2	Оклейка потолков плитами пенопластовыми	10	239,58	0,18	2396	2	606	0,372	4
	м2 поверхности								
			59,85	0,07	599	1	101	0,0003	–
10 Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	3	244,84	6,45	735	19	919	1,43	4
	комплект								
			238,39	1,04	715	3	128	0,0088	–
12 Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	7,45	1291,08	–	9619	–	4351	3,1	23
	м3 подстилающего слоя								
			474,75	–	3537	–	123	–	–
13 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	14,9	5377,93	66,01	80131	984	3452	1,35	20
	м3								
			195,75	24,93	2917	371	105	0,1218	2
14 Е13-13-3	Первый слой огрунтовки цоколя кузбасслаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей	66	23,54	0,05	1554	3	348	0,0289	2
	м2								
			5,85	0,02	386	1	90	0,0001	–
15 Е13-20-3	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей кузбасслаком БТ-577	66	17,62	0,02	1163	1	374	0,0331	2
	м2								
			6,3	–	416	–	90	–	–
16 Е15-172-4	Двухслойная окраска ограждения и стоек белилами с добавлением колера	60	148,39	0,07	8903	4	6805	0,646	39
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	6480	1	105	0,0001	–
17 Е10-28-7	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	1,6	1720,41	4,6	2753	7	457	1,56	2
	м2 проемов								
			236,25	1,73	378	3	120	0,0085	–
18 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	45	266,03	1,96	11971	88	5167	0,611	27
	м2 оштукатуриваемой поверхности								

			108,9	0,45	4901	20	105	0,0262	1
19 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	45	17,43	0,12	784	5	651	0,092	4
	м2 окрашиваемой поверхности								
			13,73	0,05	618	2	105	0,0002	–
20 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,95	227,38	9,95	2945	129	891	0,356	5
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	676	48	123	0,0182	–
21 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=6,000;	77,7	34,34	0,67	2668	52	84	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	49	19	123	0,0012	–
22 Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	14	179,25	2,55	2510	36	487	0,1959	3
	м2								
			28,78	0,41	403	6	119	0,0051	–
23 Е10-14-1	Установка стропил, стоек	0,2	23741,72	334,28	4748	67	846	22,1	4
	м3 древесины в конструкции								
			3397,5	126	680	25	120	0,62	–
24 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий из профилированного листа	14	1114,78	34,25	15607	480	750	0,317	4
	м2								
			51,08	8,45	715	118	90	0,0302	–
25 Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,72	1291,08	–	930	–	421	3,1	2
	м3 подстилающего слоя								
			474,75	–	342	–	123	–	–
26 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,44	5377,93	66,01	7744	95	334	1,35	2
	м3								
			195,75	24,93	282	36	105	0,1218	–
27 Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий профлистом на металлическом каркасе	50	2661,67	3,99	133084	200	24590	2,7	135
	м2 поверхности облицовки								
			467,15	1,22	23358	61	105	0,0046	–
	Всего прямые затраты				**596612**	**3473**			**1087**
					180634	**1196**			**8**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				447201				
	Накладные расходы, тенге				176488				
	- заработная плата, тенге				28675				

- трудоемкость, чел-ч	96
Всего	**773100**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7731
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3092
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**783923**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**2004492**
- материалы, тенге	1143493
- сметная заработная плата, тенге	569469
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1191
Налог (2 %)	40090
Итсго в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2044582**
Всего по акту	**2044582**

Заказчик:

ТОО "Тайлан"

Директор М.Ахметов

Подрядчик:

ИП Белибаев А.

Директор А. Белибаев