"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Устройство обеспечения водоснабжением изолятора временного содержания ГУ "ОВД Абайского района ДВД ВКО МВД РК" по адресу: ВКО, Абайский район, с.Караул

Акт №1 от 02.04.2016г
приемки выполненных работ

Устройство обеспечения водоснабжением изолятора временного содержания ГУ "ОВД Абайского района ДВД ВКО МВД РК" по адресу: ВКО, Абайский район, с.Караул

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	41,6	34,63	32,72	1441	1361	394	0,01323	1
		м3 грунта		1,91	9	79	374	87	0,03125	1
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	2,282	251,77	–	575	–	587	1,771	4
		м3 грунта		251,77	–	575	–	102	–	–
3	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	38	373,69	9,88	14200	375	11807	1,4835	56
		м трубопровода		266,51	3,69	10127	140	115	0,018	1

4	Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	38	189,95	6,64	7218	252	4176	0,6555	25
		м трубопровода		119,54	2,54	4543	97	90	0,0125	–
5	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рубероидом	38	137,31	7,99	5218	304	1283	0,2208	8
		м трубопровода		34,42	3,1	1308	118	90	0,015	1
6	Е16-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	521,42	49,05	1043	98	718	1,6905	3
		шт		292,39	19,69	585	39	115	0,0875	–
7	9-1-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	2	403		806				
		шт								
8	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3443,49	150,21	3443	150	2998	14,95	15
		насос		2551,28	56,25	2551	56	115	0,275	–
9	10-5-9	Насос циркуляционный для систем водоснабжения	1	8147		8147				
		шт								
10	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	41,6	8,1	8,1	337	337	95	–	–
		м3 грунта		–	2,63	–	109	87	0,01008	–
11	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	24	22,31	–	535	–	465	0,14145	3
		м2 спланированной площади		22,31	–	535	–	87	–	–
		Всего прямые затраты				**42963**	**2877**			**115**

	20303	**933**
В том числе стоимость: материалов, тенге	19781	
Накладные расходы, тенге	22523	
- заработная плата, тенге	3378	
- трудоемкость, чел-ч	11	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3929	
Всего	**69415**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	694	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	278	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**70387**	
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**192647**	
- материалы, тенге	54141	
- сметная заработная плата, тенге	70029	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	129	
Налог (2 %)	3853	
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**196500**	
Всего по акту с учетом НДС (%)	**196500**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел внутренних дел Абайского района
ДВД ВКО МВД РК"
Абайский район, село Караул, ул.Молдогалиева 13
БИН 991240001735
ГУ Комитет Казначейства МФ РК
ИИК KZ48070102KSN1801000
БИК KKMFKZ2A
Начальник отдела Е.Ж.Каратаев

ПОДРЯДЧИК:

ИП "Белибаев А"
ВКО,Абайский р-н,с.Караул
БИН 600916300233
ИИК KZ316010261000006705
БИК HSBKKZKX
АО "Народный банк Казахстана"
Директор: Белибаев А