Наименование объекта: Объект: Реконструкция водопроводных сетей в с.Кокбай (Установка оконных и дверных блоков)

Акт №1
приемки выполненных работ от 15.05.2017г
(локальная смета 2-1-1)

Объект: Реконструкция водопроводных сетей в с.Кокбай (Установка оконных и дверных блоков)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (3шт)	4,41	482,48	3,57	2128	16	1223	1,3822	6
		м2 проемов		230,97	–	1019	–	120	0,0302	–
2	6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	4,41	4884		21538				
		м2								
3	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 (4шт)	5,7	457,21	3,4	2606	19	1489	1,303	7
		м2 проемов		217,73	–	1241	–	120	0,0302	–

4	6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	5,7	5618		32023				
		м2								
5	E8-26-2	Укладка подоконных ПВХ плит	5,124	181,54	23,54	930	121	1007	0,98	5
		м2 плит (в деле)								
				157,73	8,82	808	45	118	0,0431	–
6	6-1-198	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм	8,54	4890		41761				
		м								
7	E12-10-1	Устройство сливов из листовой оцинкованной стали	1,7	575,05	1,24	978	2	311	0,972	2
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	260	1	119	0,0023	–
8	E10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2 (5шт однопольный, 1шт двупольный)	11,57	350,52	2,75	4056	32	1936	0,8342	10
		м2 проемов								
				139,39	–	1613	–	120	0,0321	–
9	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с фурнитурой: однопольные	9,07	13000		117910				
		м2								
10	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с фурнитурой: двупольные	2,5	12700		31750				
		м2								
		Всего прямые затраты				**255680**	**190**			**30**
						4941	**46**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				250548				
		Накладные расходы, тенге				5966				
		- заработная плата, тенге				895				
		- трудоемкость, чел-ч				3				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	15699
Всего	**277345**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2773
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1109
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**281227**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**686275**
- материалы, тенге	733605
- сметная заработная плата, тенге	28589
- нормативная трудоемкость, чел-ч	33
Налог (2 %)	13725
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**700000**
Всего по акту	**700000**

Исполнитель:

ИП Белибаев А.С
ВКО Абайский район,С.Караул
Ул.Айгерима 46
ИИН 600916300233
ИИК KZ316010261000006705
БИК HSBKKZKX
АО Народный Банк Казахстана

Белибаев А.С

Заказчик

ТОО "РаЛи-С"
ВКО г.Семей, ул. Ильяшева 45

БИН 971040003136
ИИК KZ66914398409BC02111
БИК SABRKZKA
ДБ АО "Сбербанк"

Мирошниченко М.А