"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Наименование объекта: ГУ "Аппарат акима Абайского района ВКО" с.Караул Абайского района ВКО

Заказчик **ГУ Аппарат акима Абайского района**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **980840001227**

Исполнитель **ИП Белибаев А.С. Абайского района ВКО, 070100, Республика Казахстан, ВКО, Абайский район, с. Караул ул. Мухаметканова-63/1, тел: 87225292253**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

600916300233

Номер документа	Дата составления
26	14.06.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ

Дополнительные работы по текущему ремонту санузлов ГУ "Аппарат акима Абайского района ВКО" с.Караул Абайского района ВКО

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *м2 облицовки*	8,731	1067,71 / 293,22	5,78 / 3,93	9322 / 2560	50 / 34	2464 / 95	1,748 / 0,02025	15 / –
2	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	30	237,7	12,44	7131	373	2155	0,4094	12

		м2 стяжки								
3	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=6,000;		60,03	4,68	1801	140	111	0,02275	1
		м2 стяжки	180	34,6	0,84	6228	151	206	0,00506	1
4	Е11-27-5	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой смеси		0,72	0,31	130	56	111	0,0015	–
		м2 покрытия	30	1071,63	19	32149	570	6943	1,2305	37
5	Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток		199,3	9,21	5979	276	111	0,04625	1
		шт	11	37,55	–	413	–	401	0,239	3
6	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220		37,55	–	413	–	97	–	–
		шт	11	156		1716				
7	Е15-36-1	Облицовка стен гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас								
		м2	24	647,22	4,7	15533	113	5872	1,4812	36
8	Е15-37-9	Облицовка потолков декоративными плитами ПВХ лакированные		256,29	1,23	6151	30	95	0,00775	–
		м2	30	963,18	3,58	28895	107	9278	1,8745	56
9	Е11-40-1	Устройство галтелей на мастике		324,35	1,18	9731	35	95	0,00575	–
		м плинтусов	56	62,15	0,2	3480	11	1162	0,10339	6
10	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм		18,61	0,09	1042	5	111	0,00038	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности	46	370,5	4,29	17043	197	3776	0,52348	24
11	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску		84,79	1,64	3900	75	95	0,00788	–
		м2 окрашиваемой поверхности	46	257,97	2,35	11867	108	1995	0,26565	12
12	Е15-104-9	Установка решеток вентиляционных		44,77	0,9	2059	41	95	0,00438	–
		деталь	9	338,32	1,96	3045	18	1925	1,38	12
13	Е17-2-3	Установка смесителей		225,11	–	2026	–	95	–	–
		шт	3	1912,61	1,96	5738	6	500	0,805	2

			144,9	–	435	–	115	–	–
14 Е18-13-1	Установка насосов вакуумных	1	12923,49	150,21	12923	150	2998	14,95	15
	насос								
			2551,28	56,25	2551	56	115	0,275	–
15 Е16-14-2	Прокладка трубопроводов из металлопластиковых труб наружным диаметром 25 мм	10	487,03	9,88	4870	99	3107	1,4835	15
	м трубопровода								
			266,51	3,69	2665	37	115	0,018	–
16 Е16-15-1	Установка обратного клапана на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	653,19	49,05	653	49	359	1,6905	2
	шт								
			292,39	19,69	292	20	115	0,0875	–
17 Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	1	167,18	–	167	–	30	0,19665	–
	шт								
			31,05	–	31	–	97	–	–
18 Ц8-146-1	Прокладка кабеля до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	20	66,8	18,1	1336	362	415	0,12	2
	м кабеля								
			20,3	3,8	406	76	86	0,022	–
19 16-1-110	Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	12274		245				
	км								
20 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	26	464,67	15,24	12081	396	10228	1,886	49
	м трубопровода								
			336,38	5,71	8746	148	115	0,02788	1
21 9-1-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	9	313		2817				
	шт								
22 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	30	34,63	32,72	1039	982	284	0,01323	–
	м3 грунта								
			1,91	9	57	270	87	0,03125	1
23 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	12	764,6	1,79	9175	21	1634	0,644	8

	м трубопровода		117,74	0,68	1413	8	115	0,00325	–
24 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	30	8,1	8,1	243	243	69	–	–
	м3 грунта		–	2,63	–	79	87	0,01008	–
	Всего прямые затраты				**188109**	**4006**			**307**
					52388	**1386**			**4**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				131715				
	Накладные расходы, тенге				55801				
	- заработная плата, тенге				8370				
	- трудоемкость, чел-ч				28				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14635				
	Всего				**258545**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2585				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1034				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**262164**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**717543**				
	- материалы, тенге				360504				
	- сметная заработная плата, тенге				179993				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				339				
	Налог (2 %)				14351				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**731894**				
	Всего по акту				**731894**				

Сдал (Исполнитель) Глава ИП _____ Белибаев А.С.
подпись

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель _____ Мұқажан С.Б.
подпись

М.П.