"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Текущий ремонт козырька входной группы ГУ "ОВД Абайского района ДВД ВКО МВД РК" по адресу: ВКО, Абайский район, с.Караул

Акт
приемки выполненных работ № 29 от 30.06.2016 г

Текущий ремонт козырька входной группы ГУ "ОВД Абайского района ДВД ВКО МВД РК" по адресу: ВКО, Абайский район, с.Караул

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е58-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали *м2 кровли*	24,8	16,24 15,17	1,07 0,16	403 376	27 4	452 119	0,1049 0,0028	3 –
2	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами *м2 кровли*	24,8	24,15 21,51	2,64 0,45	599 533	65 11	647 119	0,1516 0,0046	4 –
3	Е9-24-1 (ДМ)	Демонтаж каркасов козырька ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; *т конструкций*	0,266	8645,97 5454	2815,68 750,31	2300 1451	749 200	1486 90	33,9 2,667	9 1
4	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей входной группы	0,266	13864,97	4022,39	3688	1070	2433	56,5	15

	т конструкций								
			9090	1071,86	2418	285	90	3,81	1
5 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,266	147100		39129				
	т								
6 Е64-11-1	Разборка гербов высотой до 500 мм	1	105,85	20,35	106	20	96	0,72	1
	изделие								
			85,5	4,5	86	5	105	0,02	–
7 Е64-49-1	Разборка букв накладных высотой до 400 мм	28	35,8	2,05	1002	57	992	0,221	6
	изделие								
			33,75	–	945	–	105	–	–
8 Е64-12-4	Ремонт гербов высотой до 1000 мм	1	574,01	7,01	574	7	597	3,26	3
	изделие								
			567	2,25	567	2	105	0,01	–
9 99-1-1(пл)Ка	Установка букв накладных с подсветкой высотой 300мм	28	1810		50680				
	шт								
10 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	24,8	165,02	34,25	4092	849	1329	0,317	8
	м2								
			51,08	8,45	1267	210	90	0,0302	1
11 1-1-3631	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010К=1,150;	28,52	646		18424				
	м2								
12 Е54-13-2	Подшивка потолков декоративной панелью	24,8	361,29	0,9	8960	22	3198	0,688	17
	м2 подшивки								
			107,35	0,14	2662	3	120	0,0017	–
13 99-1-2(пл)	Декоративные панели	24,8	362		8978				
	м2								
14 Е58-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	3	331,12	0,16	993	–	221	0,3504	1
	м труб								
			62,12	0,02	186	–	119	0,0002	–
15 Е21-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	20	83,88	–	1678	–	1691	0,483	10

	м кабеля								
			78,3	–	1566	–	108	0,0301	1
16 16-1-381									
	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,02	52429		1049				
	км								
17 Е67-15-7	Монтаж светильника (споты)	3	168,51	0,5	506	2	544	0,9761	3
	шт								
			168,01	0,09	504	–	108	0,0008	–
18 99-1-3(пл)	Светильники (споты)	3	453		1359				
	шт								
19 Е9-53-2	Монтаж металлических решеток на окнах	0,156	9850,47	1162,94	1537	181	1049	46,6	7
	т конструкций								
			7357,5	108	1148	17	90	0,53	–
20 1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,067	54230		3633				
	т								
21 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,089	50900		4530				
	т								
22 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	14,7	141,08	3,43	2074	50	1158	0,4552	7
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			73,73	1,31	1084	19	105	0,0063	–
23 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	14,7	251,66	1,88	3699	28	612	0,231	3
	м2 окрашиваемой поверхности								
			38,93	0,72	572	11	105	0,0035	–
	Всего прямые затраты				**159993**	**3127**			**97**
					15365	**767**			**4**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				141498				

Накладные расходы, тенге	16505
- заработная плата, тенге	2476
- трудоемкость, чел-ч	8
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	100
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	10596
Всего	**187094**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1871
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	748
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**189713**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**519244**
- материалы, тенге	387280
- сметная заработная плата, тенге	58098
- нормативная трудоемкость, чел-ч	109
Налог (2 %)	10385
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**529629**
Всего по акту	**529629**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел внутренних дел Абайского района
ДВД ВКО МВД РК"
Абайский район,с.Караул,ул .Молдагалиева 13
БИН 991240001735
ИИК KZ48070102KSN1801000
БИК KKMEKZ2A
РГУ Комитет Казначейства МФ РК

Начальник отдела **Е.Ж.Каратаев**

ПОДРЯДЧИК:

ИП "Белибаев А. С"
ВКО,Абайский район,с Караул
ул Айгерима 46/А
ИИН 600916300233
ИИК KZ316010261000000670 5
БИК HSBKKZKX

Руководитель: **Белибаев А**