Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года №1328

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «28» ноября 2013г. № 158 г.Каскелен
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «14» ноября 2013 г. № 11-1637
Акимом Карасайского р-на Алматинской области
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
Председателя
Кикимов С.М. - Заместитель акима Карасайского района Алматинской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместителя председателя
Асанбаев К.Б. - Главный специалист ГАСКиЛ по Алматинской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии – представителей заказчика
Молдахметов Б.К. - Заместитель руководителя Управления строительства
(фамилия, имя, отчество, должность)

Эксплуатационной организации
Мейрбеков М.Б. - Руководитель областного управления здравоохранения
(фамилия, имя, отчество, должность)

Эксплуатационной организации
Байдувалиев А.М. - Директор ГКП на ПХВ ЦРБ Карасайского района.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального подрядчика
Муталиев С.Л. - Директор ТОО «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION. БМ»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального проектировщика
ИщановаТ.Б. - Директор ТОО «Капремстройпроект»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора
Жаркетиров Д. - И.о. руководителя отдела архитектуры и градостроительства Карасайского района Алматинской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Доспанов Е. - Руководитель управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора Карасайского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственной противопожарной службы
Ботпаев Ж.Ж. - Руководитель ОЧС Карасайского района Алматинской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды
Адамин А. - Государственный инспектор по охране окружающей среды
(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора

Алишеров Б.А. - Технадзор-эксперт ТОО «УКС»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Мамедов А.В. - Главный инженер АО «Алматыгазсервисхолдинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Управление строительства Алматинской области» и ТОО «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION. БМ»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию «Строительство котельной для пристройки на 60 коек, а также комплекса зданий ЦРБ в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: г.Каскелен Карасайского района Алматинской области
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

1. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от
« » 201 г. №

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «12 » 07 2013 г. №3Т 15-1-407

(наименование органа, выдавшего разрешение)

2. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком «АЛМАТЫ-CONSRUCTION. БМ»
(наименование организации)

выполнившим строительно-монтажные работы,отделочные, малярные и специализированные инженерные работы
(виды работ)

и субподрядными организациями

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___к акту)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Капремстройпроект»
(наименование организации)

выполнившим Архитектурно-строительную, сантехническую, электротехническую части
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Исходные данные для проектирования выданы ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) - индивидуальному
(номер проекта, номер серии)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ «Управление строительства Алматинской области»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от «12» 07 20 11г. №_____.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2013г;

(месяц, год)

окончание работ ноябрь 2013г;

(месяц и год)

при продолжительности строительства, 5 мес:

по норме или по проекту организации строительства 5 мес;

фактически 5 мес.

8. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Проектно-сметная документация, журналы производства работ, авторского надзора, бетонных работ, сварочных работ, акты скрытых работ, акты посадки объекта, исполнительные схемы, акты ввода в эксплуатацию, акты согласования внесенных в проект изменений, паспорта, сертификаты на строительные материалы, технологическое, акты лабораторных испытаний, обработки материалов.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели: Здание котельной одноэтажное без подвала с размерами в осях 9.0 х 12.0 метра, высота этажа 4,6 метра.За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола, что соответствует отметке на генплане - 816.25,площадь застройки 245,5 м2, общая площадь 206,4 м2, строительный объем надземной части 1567,8м3, площадь покрытий – 1113,51 кв.м., площадь озеленения – 785.69 кв.м .

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию Котельная имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	206,4	206,4
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	$м^3$	1567,8	1567,8
В том числе подземной части	$м^3$	-	-

10.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Фундаменты котельной ленточные из монолитного железобетона сечением- 800х450(h)мм и монолитная балка-стенка сечением 400х950(h)мм. Бетон класса В25.

Каркас котельной - рамно связевой в монолитном железобетоне с жесткими узлами соединения колонн и ригелей. Бетон класса В25

Сечение колонн 40х40 см; продольных ригелей 35х50см, поперечных ригелей 35х60см; 35х40см.

Наружные стены выполняются из кирпича толщиной 380мм, усиленные монолитными железобетонными сердечниками и горизонтальным армированием сеткой.

Внутренние перегородки котельной выполняются из кирпича толщиной 120мм и усиливаются металлическими стойками и горизонтальным армированием сеткой.

Плита перекрытия - монолитная железобетонная плита на отм. +3.000 толщ. 150мм по периметру опирается на кирпичные стены.

Плита покрытия - монолитная железобетонная плита , толщиной 200мм, совмещенная с ригелями каркаса в продольном и поперечном направлениях.

Кровля котельной - односкатная, рулонная с наружным водостоком.Парапет выполнен из монолитного железобетона высотой 600мм и толщиной 150мм. Наружная отделка стен - декоративная штукатурка типа "Мюнхенская" по улучшенной штукатурке по сетке, цоколь - облицовка керамогранитной плиткой на морозостойком клею по улучшенной штукатурке по сетке.

Внутренняя отделка - выполнена согласно санитарных норм.

Оконные блоки - металлопластиковые одинарный стеклопакет.

Наружные двери и ворота - металлические утепленные, внутренние двери - металлопластиковые.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Озеленение	М2	785,69	Ноябрь 2013г
Покрытие	М2	1113,51	Октябрь 2013г

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 145 784,08 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 130 362,165 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 32 404,72 тыс. тенге.

13. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 130 362,165тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 32 404,72 тыс. тенге.

14. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) прогрессивные

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке «Строительство котельной для пристройки на 60 коек, а также комплекса зданий ЦРБ в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области»_____

(наименование объекта (комплекса) - **ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.**

Председатель комиссии _____ Кикимов.С.М.

(подпись)

Зам.председатель комиссии _____ Асанбаев К.Б

(подпись)

Члены комиссии:

_____ Молдахметов.Б.К.

(подпись)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке «Строительство котельной для пристройки на 60 коек, а также комплекса зданий ЦРБ в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области»_____

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

_____ Мейрбеков.М.Б.
(подпись)

_____ Байдувалиев А.М.
(подпись)

_____ Муталиев С.Л.
(подпись)

_____ Ишанова Т.Б.
(подпись)

_____ Жаркетиров Д.
(подпись)

_____ Ботбаев Ж.Ж.
(подпись)

_____ Доспанов.Е.
(подпись)

_____ Адамин.А.
(подпись)

_____ Алишеров.Б.А.
(подпись)

_____ Мамедов А.В.
(подпись)

5

Объект: Строительство котельной для пристройки роддома на 60 коек,а также комплекса зданий ЦРБ в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области
Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Полная стоимость - 130 362 165 тенге
Финансирование 2013г - 51 205 799 тенге

Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Адрес: г.Алматы,ул.Домбровского,д.3
БИН 020 140 000 591
БИК: KZKOKZKX
ИИК: KZ299261802117574000
Банк: АО "Казкомерцбанк, г.Алматы

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства 30 888 893 тенге
б) отчетный период 30 888 893 тенге

АКТ
выполненных работ за июль 2013 год
Договор № 85/06/13 от 21 июня 2013г.

Администратор бюджетных программ – 271 ГУ «Управление строительства области»
Бюджетная программа – 038 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения»
Подпрограмма - 015 За счет средств местного бюджета
Специфика - 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»
Специфика - 168 «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам».

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)	Аванс			Ранее заактированная форма	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Всего	в том числе НДС	
	За счет трансферта из областного бюджета Подпрограмма 015									
Строительство котельной для пристройки роддома на 60 коек,а также комплекса зданий ЦРБ в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области	**тенге**	**130 362 165**	**2 560 290**	**1 544 445**	**1 015 845**		-	**29 344 448**	**3 144 048**	**30 888 893**

От Заказчика
Руководитель ГУ "Управления строительства Алматинской области"

_____ **Бектасов Т.А.**

От Подрядчика
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Муталиев С.**

Эксперт-технадзор ТОО "УКС" _____ Алишеров.Б.А.

ДЛЯ ФОРМ №3

Республики Казахстан от 10.11.04 г. № 73
Код

Наименование строительства и его адрес СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ РОДДОМА НА 60 КОЕК, В Г. КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик -застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования Организационно правовая форма				
		номер	дата	наименование		Код	Наименование	Код
		85 06 2013	21 06 2013					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						в т ч НДС	Всего
		В отчетном месяце июль м-ц	СМР В базисных ценах	из них		Ст-ть прочих не входящих	Дополнительные затарты		
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы	9 558 761	9 558 761						1 024 153	9 558 761
Оборудование	14 014 178	14 014 178						1 501 519	14 014 178
Внутриплощадочные тепловые сети	7 315 954	7 315 954						783 852	7 315 954
ИТОГО	**30 888 893**	**30 888 893**						**3 309 524**	**30 888 893**

Заказчик
Начальник ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Бектасов Т.А.

Эксперт-технадзор ТОО "УКС" Алищеров Б.А

Подрядчик
Директор ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION БМ"

Муталиев С.Л.

Объект: Строительство котельной для пристройки роддома на 60 коек,а также комплекса зданий ЦРБ в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области
Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Полная стоимость - 130 362 165 тенге
Финансирование 2013г - 51 205 799 тенге

Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Адрес: г.Алматы,ул.Домбровского,д 3
БИН 020 140 000 591
БИК: KZKOKZKX
ИИК: KZ299261802117574000
Банк: АО "Казкомерцбанк, г.Алматы

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства 51 205 799 тенге
б) отчетный период 20 316 906 тенге

АКТ
выполненных работ за август 2013 год
Договор № 85/06/13 от 21 июня 2013г.

Администратор бюджетных программ – 271 «Управление строительства области»
Бюджетная программа – 038 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения»
Подпрограмма - 015 За счет средств местного бюджета
Специфика - 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»
Специфика - 168 «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам».

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)	Аванс			Ранее заактированная форма	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Всего	в том числе НДС	
	За счет трансферта из областного бюджета Подпрограмма 015									
Строительство котельной для пристройки роддома на 60 коек,а также комплекса зданий ЦРБ в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области	тенге	130 362 165	2 560 290	2 560 290	0	30 888 893	-	19 301 061	2 067 971	51 205 799

От Заказчика
Руководитель ГУ "Управления строительства Алматинской области"

_____ **Бектасов Т.А.**

От Подрядчика
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Мутаяиев С.Л.**

Эксперт-технадзор ТОО "УКС" _____ Алишеров Б.А

Типовая межведомственная форма № 3- КС
Утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73
Код:

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION БМ"

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ РОДДОМА НА 60 КОЕК, В Г.КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик -застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
		номер	дата	наименование		Код	Наименование	Код
		85.06.2013	21.06.2013					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		В отчетном месяце август м ц	СМР В базисных ценах	из них		Ст-ть прочих не входящих	Дополнительные затарты		
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы	12 619 029	3 060 268						327 886	3 060 268
Оборудование	21 788 070	7 773 892						832 917	7 773 892
Внутриплощадочные тепловые сети	15 540 603	8 224 649						881 212	8 224 649
Дымовая труба	1 258 097	1 258 097						134 796	1 258 097
ИТОГО	**51 205 799**	**20 316 906**						**2 176 811**	**20 316 906**

Заказчик
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Бектасов Т.А.

Эксперт-технадзор ТОО "УКС" Алишеров.Б.А.

Подрядчик
Директор ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION БМ"

Мухалиев С.Л.

Объект: Строительство котельной для пристройки роддома на 60 коек,а также комплекса зданий ЦРБ в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области
Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Адрес: г.Алматы,ул.Домбровского,д.3
БИН 020 140 000 591
БИК: KZKOKZKX
ИИК: KZ299261802117574000
Банк: АО "Казкомерцбанк, г.Алматы

Полная стоимость - 130 362 165 тенге
Финансирование 2013г - 51 205 799 тенге
Финансирование 2013г - 79 156 366 тенге

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства 104 194 428 тенге
б) отчетный период 52 988 629 тенге

АКТ
выполненных работ за сентябрь 2013 год
Доп.соглашение №1 от 26.08.2013г к Договору № 85/06/13 от 21 июня 2013г.

Администратор бюджетных программ – 271 «Управление строительства области»
Бюджетная программа – 038 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения»
Подпрограмма - 015 За счет средств местного бюджета
Специфика - 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»
Специфика - 168 «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам».

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)	Аванс			Ранее заактированная форма	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Всего	в том числе НДС	
	За счет трансферта из областного бюджета Подпрограмма 015									
Строительство котельной для пристройки роддома на 60 коек,а также комплекса зданий ЦРБ в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области	**тенге**	**130 362 165**			-		-	**52 988 629**	**5 677 353**	**104 194 428**

От Заказчика
Руководитель ГУ "Управления строительства Алматинской области"

_____ **Бектасов Т.А.**

От Подрядчика
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Муталиев С.**

Эксперт-технадзор ТОО "УКС" _____ Алишеров.Б.А.

Типовая межведомственная форма № 3-ВН
Утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 18.11.94 г. № 73
КМ

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ РОДДОМА НА 60 КОЕК, В Г.КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик -застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования Организационно правовая форма				
		номер	дата	наименование		Код	Наименование	Код
		Доп.согл.№1 к дог№85.06.2013 от 21.06.2013г	26.08.2013г					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		В отчетном месяце сентябрь м-ц	СМР В базисных ценах	из них		Ст-ть прочих не входящих	Дополнительные затарты		
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы	24 769 369	12 150 340						1 301 822	12 150 340
Оборудование	44 723 171	22 935 101						2 457 332	22 935 101
Внутриплощадочные тепловые сети	15 540 603	-						-	-
Дымовая труба	14 128 817	12 870 720						1 379 006	12 870 720
Внутреннее газооборудование	958 058	958 058						102 649	958 058
Силовое электрооборудование и	944 047	944 047						101 148	944 047
Отопление,Вентиляция,Теплоснабжение	1 533 207	1 533 207						164 272	1 533 207
Сети газа	1 597 156	1 597 156						171 124	1 597 156
ИТОГО	**104 194 428**	**52 988 629**						**5 677 353**	**52 988 629**

Заказчик
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ **Бектасов Т.А.**

Подрядчик
Директор ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Муталиев С.Л.**

Эксперт-технадзор ТОО "УКС" _____ Алишеров.Б.А.

Объект: Строительство котельной для пристройки роддома на 60 коек,а также комплекса зданий ЦРБ в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области
Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Адрес: г.Алматы,ул.Домбровского,д.3
БИН 020 140 000 591
БИК: KZKOKZKX
ИИК: KZ299261802117574000
Банк: АО "Казкомерцбанк, г.Алматы

Полная стоимость - 130 362 165 тенге
Финансирование 2013г - 51 205 799 тенге
Финансирование 2013г - 79 156 366 тенге
Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства 115 110 176 тенге
б) отчетный период 10 915 748 тенге

АКТ Ф-3
выполненных работ за октябрь 2013 год
Доп.соглашение №1 от 26.08.2013г., к Договору № 85/06/13 от 21 июня 2013г.

Администратор бюджетных программ – 271 «Управление строительства области»
Бюджетная программа – 038 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения»
Подпрограмма - 015 За счет средств местного бюджета
Специфика - 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»
Специфика - 168 «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам».

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)	Аванс			Ранее заактированная форма	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Всего	в том числе НДС	
	За счет трансферта из областного бюджета Подпрограмма 015									
Строительство котельной для пристройки роддома на 60 коек,а также комплекса зданий ЦРБ в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области	**тенге**	**130 362 165**			**-**	**104 194 428**	**-**	**10 915 748**	**1 169 544**	**115 110 176**

От Заказчика
Руководитель ГУ "Управления строительства Алматинской области"
_____ **Бектасов Т.А.**

От Подрядчика
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
_____ **Муталиев С.Л.**

Эксперт-технадзор ТОО "УКС" _____ Алишеров.Б.А.

Типовая межведомственная форма № [illegible]
Утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 10.11.94 г. № 73
Код

Заказчик ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION БМ"

Наименование строительства и его адрес СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ РОДДОМА НА 60 КОЕК В Г КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик -застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования Организационно правовая форма				
		номер	дата	наименование		Код	Наименование	Код
		Доп согл №1 к дог№85 06 2013 от 21 06 2013г	26 08 2013г					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр 1 (тенге)						в т ч НДС	Всего
		В отчетном месяце октябрь м-ц	СМР В базисных ценах	из них		Ст-ть прочих не входящих	Дополнительные затарты		
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы	27 573 288	2 803 919						300 420	2 803 919
Оборудование	46 585 913	1 862 742						199 580	1 862 742
Внутриплощадочные тепловые сети	16 098 959	558 356						59 824	558 356
Дымовая труба	14 128 817							-	-
Внутреннее газооборудование	958 058							-	-
Силовое электрооборудование и	3 358 094	2 414 047						258 648	2 414 047
Отопление Вентиляция Теплоснабжение	2 579 264	1 046 057						112 078	1 046 057
Сети газа	1 597 156							-	-
Водопровод и Канализация Котельной	1 257 327	1 257 327						134 714	1 257 327
Пожарная сигнализация	13 355 329	135 329						14 500	135 329
Благоустройство территории	837 971	837 971						89 783	837 971
ИТОГО	**128 330 176**	**10 915 748**						**1 034 831**	**10 915 748**

Заказчик
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ **Бектасов Т.А.**

Подрядчик
Директор ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION БМ"
_____ **Муталиев С.Л.**

Эксперт-технадзор ТОО "УКС" _____ Алишеров Б.А.

Объект: Строительство котельной для пристройки роддома на 60 коек,а также комплекса зданий ЦРБ в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области
Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Адрес: г.Алматы,ул Домбровского,д 3
БИН 020 140 000 591
БИК: KZKOKZKX
ИИК: KZ299261802117574000
г.Алматы

Полная стоимость	-	**130 362 165**	**тенге**
Финансирование 2013г		**51 205 799**	**тенге**
	-	**79 156 366**	**тенге**

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства 130 362 165 тенге
б) отчетный период 15 251 989 тенге

АКТ Ф-3
выполненных работ за ноябрь 2013 год
Доп.соглашение №1 от 26.08.2013г., к Договору № 85/06/13 от 21

Администратор бюджетных программ – 271 «Управление строительства области»
Бюджетная программа – 038 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения»
Подпрограмма - 015 За счет средств местного бюджета
Специфика - 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»
Специфика - 168 «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам».

Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)	Аванс			Ранее заактированная форма	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь			Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)		
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		Сумма с НДС, тенге	Сумма без НДС, тенге	Сумма НДС	Сумма с НДС, тенге	Сумма без НДС, тенге	Сумма НДС
За счет трансферта из областного бюджета Подпрограмма 015												
Строительство котельной для пристройки роддома на 60 коек,а также комплекса зданий ЦРБ в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области	**тенге**	**130 362 165**			**-**	**115 110 176**	**15 251 989**	**13 617 847**	**1 634 142**	**130 362 165**	**116 394 790**	**13 967 375**

От Заказчика
Руководитель ГУ "Управления строительства Алматинской области"
Бектесов Т.А.

От Подрядчика
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Мутанов О.Л.

Типовая межведомственная форма № 3- КС
Утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73
Код

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION БМ"

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ РОДДОМА НА 60 КОЕК, В Г.КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик -застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
		номер	дата	наименование		Код	Наименование	Код
		Доп согл №1 к дог№85 06 2013 от 21 06 2013г	26 08 2013г					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		В отчетном месяце ноябрь м-ц	СМР В базисных ценах	из них		Ст-ть прочих не входящих	Дополнительные затарты		
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы	28 696 672	1 123 384						120 363	1 123 384
Оборудование	46 585 913	703 174						75 340	703 174
Внутриплощадочные тепловые сети	16 098 959							-	-
Дымовая труба	14 128 817							-	-
Внутреннее газооборудование	1 125 884	167 826						17 981	167 826
Силовое электрооборудование и электроосвещение	3 459 455	101 361						10 860	101 361
Отопление,Вентиляция,Теплоснабжение	2 581 009	1 745						187	1 745
Сети газа	1 936 943	339 787						36 406	339 787
Водопровод и Канализация Котельной	1 257 327							-	-
Пожарная сигнализация	13 355 329							-	-
Благоустройство территории	4 736 051	3 898 080						417 651	3 898 080
Общестроительные работы по акту корректировки	8 916 632	8 916 632						955 353	8 916 632
ИТОГО	**142 878 991**	**15 251 989**						**1 634 142**	**15 251 989**

Заказчик
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Бектасов Т.А.

Подрядчик
Директор ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION БМ"
Муталиев С.Л.

Главный инженер ТОО "АС" Алиев Б.А.