Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)2221

Заказчик ГУ "Отдел строительства Талгарского района"

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Форма N 2в

Доп.согл.№6 от 15.05.2014г к Договору №1 от 20.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: СРЕДНЯЯ ШКОЛА НА 900 УЧАЩИХСЯ В С. ТУЗДЫБАСТАУ ТАЛГАРСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование обьекта: ОГРАЖДЕНИЕ

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2014 г.

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих,	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1								
1	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	27,9	23,36	22,08	652	616	185	0,01	--
		м3		1,28	5,56	36	155	97	0,02	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом**	0,863	262,72	--	227	--	256	1,85	2
		м3		262,72	--	227	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	5,57	6,48	6,48	36	36	11	--	--
		м3		--	2,10	--	12	97	0,01	--
4	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	1,39	122,18	--	170	--	192	0,89	1
		м3		122,18	--	170	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	5,57	21,55	4,52	120	25	92	0,11	1
		м3		17,03	--	95	--	97	--	--
6	С010333-А5- 1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	38,15	45,00	--	1717	--	343	0,19	7
		т		9,00	--	343	--	100	--	--

126

7	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2,31	1722,20	97,07	3978	224	405	0,78	2
		м3		112,50	36,00	260	83	118	0,18	--
8	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, из бетона В15	55,72	9922,94	98,32	552857	5478	42846	4,41	246
		м3		695,25	37,15	38736	2070	105	0,18	10
9	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция битумом в 2 слоя	126,8	245,44	3,82	31122	484	5804	0,21	27
		м2		37,35	1,44	4736	183	118	0,01	1
		СТОЛБ СТ-1 (10 ШТ)								
10	Е0109-17-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж металлоконструкций стоек	0,1515	4804,80	2285,57	728	346	321	10,29	2
		т		1737,45	617,13	263	93	90	2,34	--
11	С12021-245	Стоимость металлоконструкций стоек	0,3029	172800,00	--	52341	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0108-22-3	Кладка колонн из сплиттерных блоков	3,55	1372,43	319,70	4869	1134	2430	3,07	11
		м3		461,25	119,25	1636	423	118	0,58	2
13	СПрайс-лист	Блок сплиттерный угловой красный 390x190x190	252	109,16	--	27508	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0111-25-2	Укладка накрывочных сплиттерных блоков	2,66	355,49	29,99	946	80	660	1,18	3
		м2		190,58	11,23	507	30	123	0,05	--
15	СПрайс-лист "Контрит	Сплиттерный односкатный накрывочный элемент красный 250x190x90	56	77,52	--	4341	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0995	8679,65	422,15	863	42	988	56,40	6
		т		8257,50	157,50	821	16	118	0,77	--
17	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,071	50600,00	--	3595	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,2772	175710,10	1826,10	48707	506	3412	42,70	12

127

		т		8100,00	690,75	2245	191	140	3,37	1
		СТОЛБ СТ-2 (200 ШТ)								
20	Е0108-22-3	Кладка колонн из сплиттерных блоков	35,48	1372,43	319,70	48692	11343	24303	3,07	109
		м3		461,25	119,25	16365	4231	118	0,58	21
21	СПрайс-лист	Блок сплиттерный угловой 390х190х190	2520	109,16	--	275077	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0111-25-2	Укладка накрывочных сплиттерных блоков	26,6	355,49	29,99	9456	798	6603	1,18	31
		м2		190,58	11,23	5069	299	123	0,05	1
23	СПрайс-лист "Контрит	Сплиттерный односкатный накрывочный элемент 250х190х90	560	77,52	--	43410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,896	8679,65	422,15	7777	378	8897	56,40	51
		т		8257,50	157,50	7399	141	118	0,77	1
25	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,896	52400,00	--	46950	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,912	175710,10	1826,10	160248	1665	11224	42,70	39
		т		8100,00	690,75	7387	630	140	3,37	3
27	Е0115-178-6 К=2	Окраска металлических решеток за 2 раза кузбасским лаком	37,03	112,46	--	4164	--	4024	0,65	24
		м2		103,50	--	3832	--	105	--	--
28	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,2576	172357,31	536,06	44399	138	12896	289,00	74
		1т		47475,00	202,50	12230	52	105	0,99	--
		СТОЛБ СТ-3 (40 ШТ)								
29	Е0108-22-3	Кладка колонн из сплиттерных блоков	8,67	1372,43	319,70	11903	2773	5941	3,07	27
		м3		461,25	119,25	4000	1034	118	0,58	5
30	СПрайс-лист	Блок сплиттерный угловой 390х190х190	616	109,16	--	67241	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

128

			шт								
31	Е0111-25-2	Укладка накрывочных сплиттерных блоков	5,32	355,49	29,99	1891	160	1321	1,18	6	
			м2	190,58	11,23	1014	60	123	0,05	--	
32	СПрайс-лист "Контрит Продактс"	Сплиттерный односкатный накрывочный элемент 250x190x90	112	77,52	--	8682	--	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	--	
33	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,2184	8679,65	422,15	1896	92	2169	56,40	12	
			т	8257,50	157,50	1803	34	118	0,77	--	
34	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2184	52400,00	--	11444	--	--	--	--	
			т	--	--	--	--	--	--	--	
35	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,2554	175710,10	1826,10	44869	466	3143	42,70	11	
			т	8100,00	690,75	2068	176	140	3,37	1	
36	Е0115-178-6 К=2	Окраска металлических решеток за 2 раза кузбасским лаком	7,41	112,46	--	833	--	805	0,65	5	
			м2	103,50	--	766	--	105	--	--	
37	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0515	172357,31	536,06	8880	28	2579	289,00	15	
			1т	47475,00	202,50	2446	10	105	0,99	--	
		ЦОКОЛЬ ЦК-1(234шт), ЦК-2(2шт), ЦК-3(2шт)									
38	Е0108-22-3	Кладка цоколя из сплиттерных блоков	15,05	1372,43	319,70	20653	4811	10308	3,07	46	
			м3	461,25	119,25	6941	1795	118	0,58	9	
39	СПрайс-лист	Блок сплиттерный рядовой 390x190x190	988,4	109,16	--	107892	--	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	--	
40	СПрайс-лист	Блок сплиттерный 0,5 рядового 190x190x190	165,2	54,58	--	9016	--	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	--	
41	Е0111-25-2	Укладка накрывочных сплиттерных элементов	101,61	355,49	29,99	36122	3047	25223	1,18	120	
				190,58	11,23	19365	1141	123	0,05	6	

123

			м2								
42	СПрайс-лист "Контрит Продактс"	Сплиттерный двускатный накрывочный элемент 50x190x90	2139,2	77,52	--	165826	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		РЕШЕТКА Р-1 (234шт), Р-2 (2шт), Р-3 (2шт)									
43	Е0109-53-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж металлоконструкций ограждения	5,56	10586,23	1162,95	58810	6461	41005	51,26	285
			т	8093,25	108,00	44961	600	90	0,53	3
44	С12021-268	Сварная решетка ограждения	18,52	134000,00	--	2481387	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		ЦОКОЛЬ ЦК-4 (1шт), ЦК-5 (1шт), ЦК-6 (2шт)									
54	Е0108-22-3	Кладка цоколя из сплиттерных блоков	0,138	1372,43	319,70	189	44	95	3,07	--
			м3	461,25	119,25	64	16	118	0,58	--
55	СПрайс-лист "Контрит Продактс"	Блок сплиттерный рядовой 390x190x190	9,8	109,16	--	1070	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
56	Е0111-25-2	Укладка накрывочных сплиттерных элементов	0,665	355,49	29,99	236	20	165	1,18	1
			м2	190,58	11,23	127	7	123	0,05	--
57	СПрайс-лист "Контрит Продактс"	Сплиттерный двускатный накрывочный элемент 50x190x90	14	77,52	--	1085	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		РЕШЕТКА Р-4 (1шт), Р-5 (1шт), Р-6 (2шт)									
58	Е0109-53-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж металлоконструкций ограждения	0,1384	10586,23	1162,95	1465	161	1021	51,26	7
			т	8093,25	108,00	1120	15	90	0,53	--
59	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,1977	134000,00	--	26488	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--

130

		ЦОКОЛЬ ЦК-7 (1шт), ЦК-8 (1шт), ЦК-9 (1шт), ЦК-10 (1шт)									
61	Е0108-22-3	Кладка цоколя из сплиттерных блоков	0,2507	1372,43	319,70	344	80	172	3,07	1
		м3		461,25	119,25	116	30	118	0,58	--
62	СПрайс-лист "Контрит Продактс"	Блок сплиттерный рядовой 390x190x190	13,3	109,16	--	1452	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	СПрайс-лист "Контрит Продактс"	Блок сплиттерный 0,5 рядового 190x190x190	2,1	54,58	--	115	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0111-25-2	Укладка накрывочных сплиттерных элементов	1,36	355,49	29,99	485	41	338	1,18	2
		м2		190,58	11,23	260	15	123	0,05	--
65	СПрайс-лист "Контрит Продактс"	Сплиттерный двускатный накрывочный элемент 250x190x90	28,7	77,52	--	2225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РЕШЕТКА Р-7 (1шт), Р-8 (1шт), Р-9 (1шт), Р-10 (1шт)								
66	Е0109-53-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж металлоконструкций ограждения	0,0817	10586,23	1162,95	865	95	603	51,26	4
		т		8093,25	108,00	661	9	90	0,53	--
67	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,2724	134000,00	--	36497	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛОСА ПОЗ.14 (общий расход на все решетки)								
69	Е0109-53-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж металлоконструкций ограждения	0,0959	10586,23	1162,95	1015	111	707	51,26	5
		т		8093,25	108,00	776	10	90	0,53	--
70	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,3195	134000,00	--	42813	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5035132				

151

	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.								
	Итого прямых затрат				**4 528 638**				
	Накладные расходы				**221 486**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты				**285 007**				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				**5 035 132**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями	**5035131,904 X 3,4 %**			**5 206 326**				
	Итого с зимними удорожаниями	**5206326,389 X 1,35 %**			**5 276 612**				
	Итого с затратами на выслугу лет	**5206326,389 X 1 %**			**5 328 675**				
	Итого с затратами на доп. отпуска	**5206326,389 X 0,4 %**			**5 349 500**				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014	**5349500,365 X 2,088**			**11 169 757**				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	**11169756,762 X 2 %**			**11 393 152**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)	**0,12**			**1 367 178**				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				**12 760 330**				

12 760 330 (Двенадцать миллионов семьсот шестьдесят тысяч триста тридцать) тенге

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

132

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)9811

Заказчик ГУ "Отдел строительства Талгарского района"

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Форма N 2в

Доп.согл.№6 от 15. 05.2014г к Договору №1 от 20.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: СРЕДНЯЯ ШКОЛА НА 900 УЧАЩИХСЯ В С. ТУЗДЫБАСТАУ ТАЛГАРСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование обьекта: Вертикальная планировка

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2014 г.

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-24-1	**Срезка растительного грунта бульдозером** м3	500	7,91 / --	7,91 / 2,57	3955 / --	3955 / 1284	1246 / 97	-- / 0,01	-- / 5
2	Е0101-24-9К =9	**Перемещение растительного грунта и грунта от дорожных корыт и арыков бульдозером на расстояние до 100 метров** м3	2549	65,91 / --	65,91 / 21,40	168009 / --	168009 / 54547	52911 / 97	-- / 0,08	-- / 209
3	Е0101-24-1	**Перемещение растительного грунта бульдозером из временнного отвала для озеленения площадки** м3	500	7,91 / --	7,91 / 2,57	3955 / --	3955 / 1284	1246 / 97	-- / 0,01	-- / 5
4	Е0101-24-9К =9	**Перемещение растительного грунта бульдозером на расстояние до 100 метров** м3	500	65,91 / --	65,91 / 21,40	32956 / --	32956 / 10700	10379 / 97	-- / 0,08	-- / 41
5	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в выемке** м3	1000	9,24 / --	9,24 / 3,00	9245 / --	9245 / 3002	2911 / 97	-- / 0,01	-- / 12
6	Е0101-24-1	**Перемещение грунта бульдозером из временнного отвала в насыпь** м3	1000	7,91 / --	7,91 / 2,57	7910 / --	7910 / 2568	2491 / 97	-- / 0,01	-- / 10
7	Е0101-24-9К =9	**Перемещение грунта бульдозером в насыпь на расстояние до 100 метров**	1000	65,91 / --	65,91 / 21,40	65912 / --	65912 / 21399	20757 / 97	-- / 0,08	-- / 82

138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
8	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	1000	18,22	18,22	18220	18220	6141	--	--
		м3		--	6,33	--	6331	97	0,02	21
9	Е0101-131-6 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	1000	1,60	1,60	1598	1598	543	--	--
		м3		--	0,56	--	560	97	--	2
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			435008				
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.								
		Итого прямых затрат				311 760				
		Накладные расходы				98 625				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				24 623				
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				435 008				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	435008,082 X 3,4 %			449 798				
		Итого с зимними удорожаниями	449798,357 X 1,35 %			455 871				
		Итого с затратами на выслугу лет	449798,357 X 1 %			460 369				
		Итого с затратами на доп. отпуска	449798,357 X 0,4 %			462 168				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2014	462167,812 X 2,088			965 006				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	965006,391 X 2 %			984 307				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			118 117				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				1 102 423				

1 102 423(Один миллион сто две тысячи четыреста двадцать три) тенге

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)9821

Заказчик ГУ "Отдел строительства Талгарского района"

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Форма N 2в

Доп.согл.№6 от 15. 05.2014г к Договору №1 от 20.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: СРЕДНЯЯ ШКОЛА НА 900 УЧАЩИХСЯ В С. ТУЗДЫБАСТАУ ТАЛГАРСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование обьекта: УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2014 г.

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	1500	19,95	15,58	29925	23370	13027	0,01	14
				1,03	5,50	1545	8250	133	0,03	40
		ПРОЕЗД АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ, ТИП 1								
3	Е0127-14-2	Устройство оснований из гравия м3	270	973,88	73,75	262949	19913	11868	0,14	39
				21,38	11,67	5773	3151	133	0,04	11
8	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней м	250	592,92	6,63	148231	1658	36720	0,70	175
				108,68	1,76	27170	439	133	0,01	2
9	С143003-9 Изм. и	Камни бетонные бортовые БР100.30.15 м3	15	25300,00	--	379500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ПЛИТОЧНЫЙ ТРОТУАР, ТИП 2								
10	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня м3	220	280,88	248,35	61793	54637	32410	0,22	48
				32,18	78,59	7080	17289	133	0,27	60
16	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	800	592,92	6,63	474340	5305	117505	0,70	558
				108,68	1,76	86944	1405	133	0,01	5
17	С143003-10 Изм. и	Камни бетонные бортовые	9,6	26000,00	--	249600	--	--	--	--

135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ ГАЗОН, ТИП 3								
18	Е0147-25-2	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную**	950	24,82	--	23579	--	30417	0,17	164
		м2		24,82	--	23579	--	129	--	--
19	Е0147-122-4	**Рыхление почвы предварительно обработанных площадок**	950	3,48	--	3306	--	4265	0,02	21
		м2		3,48	--	3306	--	129	--	--
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА И БАСКЕТБОЛА, ТИП 6								
36	Е0127-14-2	**Устройство оснований из гравия**	51,7	973,88	73,75	50350	3813	2272	0,14	7
		м3		21,38	11,67	1105	603	133	0,04	2
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2047981				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.									
	Итого прямых затрат					1 683 572				
	Накладные расходы					248 484				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					115 923				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					2 047 980				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		2047979,982 X 3,4 %			2 117 611				
	Итого с зимними удорожаниями		2117611,301 X 1,35 %			2 146 199				
	Итого с затратами на выслугу лет		2117611,301 X 1 %			2 167 375				
	Итого с затратами на доп. отпуска		2117611,301 X 0,4 %			2 175 846				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		2175845,612 X 2,088			4 543 166				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		4543165,638 X 2 %			4 634 029				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			556 083				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					5 190 112				

5 190 112 (Пять миллионов сто девяноста тысяч сто двенадцать) тенге

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

136