*Форма-3*

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2013 г.

**Заказчик : ГУ "Аппарат акима г. Сарыагаш"**
**Подрядчик: ТОО "Шалхар Бастау"**
**Инженер : ТОО "Фараб курылыс"**
**Договор : №59 от 13.11.2013г.**

**Найменование объекта и его адрес : Устройство детских игровых площадок города Сарыагаш Сарыагашского района, ЮКО**

| Наименование объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ \тенге\ | | | |
|---|---|---|---|---|
| | С начала года | | За отчетный период | |
| | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Устройство детских игровых площадок города Сарыагаш Сарыагашского района, ЮКО | 10 815 000 | 12 112 800 | 6 540 433 | 7 325 285 |
| **Всего к оплате:** | **10 815 000** | **12 112 800** | **6 540 433** | **7 325 285** |

**Заказчик:**

**Руководитель ГУ "Аппарата акима г. Сарыагаш"**

**Умаров Б.**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО «Шалхар Бастау»**

**Айдосов А.Е.**

ФОРМА 2

Заказчик — ГУ "Аппарат Акима г. Сарыагаш"

Подрядчик — ТОО "Шалхар Бастау"

Наименование объекта — **Устройство детских игровых площадок возле дома №26 в микрорайоне, город Сарыагаш, Сарыагашкого района, ЮКО**
**Устройство детских игровых площадок возле дома №27 в микрорайоне, город Сарыагаш, Сарыагашкого района, ЮКО**
**Устройство детских игровых площадок возле дома №3 в микрорайоне, город Сарыагаш, Сарыагашкого района, ЮКО**
**Устройство детских игровых площадок возле дома №4 в микрорайоне, город Сарыагаш, Сарыагашкого района, ЮКО**
**Устройство детских игровых площадок возле дома №16 в микрорайоне, город Сарыагаш, Сарыагашкого района, ЮКО**

Договор — №59 от 13.11.2013 г.

# АКТ
# ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2013Г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих обслуживающих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **дом №26 в микрорайоне** | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1. Малые архитектурные формы** | | | | | | | | | | |
| 1 | У1-21-13 | **Качели тип II, строительные работы** | 1 | 5308,07 | 133,22 | 5308 | 133 | 1247 | 7,00 | 7 |
| | | **качели** | | 1156,65 | 31,02 | 1157 | 31 | 105 | 0,15 | -- |
| 2 | У1-8-7 | **Горка-скат тип IV, строительные работы** | 1 | 21325,95 | 651,99 | 21326 | 652 | 2560 | 12,00 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1226 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5748 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 101542 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 57 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 10311 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 350336 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 210 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 37363 | | | |
| Прямые затраты | | | | | | 2328451 | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | 286643 | | | | |
| Итого | | | | | | 2615094 | | | | |
| Ненормированные и непредвиденные затраты 6% | | | | | | 155155 | | | | |
| Итого | | | Тенге | | | 2 770 249 | | | | |
| Временные здания и сооружения 1,5% | | | Тенге | | | 41 554 | | | | |
| Итого с временными зданиями и сооружениями | | | Тенге | | | 2 811 803 | | | | |
| Удорожание работ в зимнее время 0,7% | | | Тенге | | | 19 683 | | | | |
| Итого с зимними удорожаниями | | | Тенге | | | 2 831 486 | | | | |
| Выслуга лет 1% | | | Тенге | | | 28 118 | | | | |
| Дополнительные отпуска 0,4% | | | Тенге | | | 11 247 | | | | |
| Итого в ценах 2001г. | | | Тенге | | | 2 870 851 | | | | |
| Итого в текущем уровне цен 2013г. К=2,23355 | | | Тенге | | | 6 412 189 | | | | |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | | Тенге | | | 128 244 | | | | |
| Итого | | | Тенге | | | 6 540 433 | | | | |
| Н Д С 12% | | | Тенге | | | 784 852 | | | | |
| Итого с НДС | | | Тенге | | | **7 325 284** | | | | |
| | | | | | | | | | | |

**Инженер**

**Директор ТОО "Фараб курылыс"**

**Акжигит Т.**_____

**Подрядчик**

**Директор ТОО "Шалхар Бастау"**

**Айдосов А.**_____

*Форма-3*

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2013 г.**

**Заказчик : ГУ "Аппарат акима г. Сарыагаш"**
**Подрядчик: ТОО "Шалхар Бастау"**
**Инженер : ТОО "Фараб курылыс"**
**Договор : №59 от 13.11.2013г.**

**Найменование объекта и его адрес : За установку детских игровых площадок в Микрорайоне г. Сарыагаш**

| Наименование объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ \тенге\ | | | |
|---|---|---|---|---|
| | С начала года | | За отчетный период | |
| | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Устр-во детских игровых площ-к в Микрорайоне г. Сарыагаш | 4 274 567 | 4 787 515 | 4 274 567 | 4 787 515 |
| **Всего к оплате:** | **4 274 567** | **4 787 515** | **4 274 567** | **4 787 515** |

**Заказчик:**

**И.О. Руководителя ГУ "Аппарата акима г. Сарыагаш"**

**Умаров Б.**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО «Шалхар Бастау»**

**Айдосов А.Е.**

ФОРМА 2

Заказчик ГУ "Аппарат Акима г. Сарыагаш"

Подрядчик ТОО "Шалхар Бастау"

Наименование объекта **Устройство детских игровых площадок возле дома №26 в микрорайоне, город Сарыагаш, Сарыагашкого района, ЮКО**
**Устройство детских игровых площадок возле дома №27 в микрорайоне, город Сарыагаш, Сарыагашкого района, ЮКО**
**Устройство детских игровых площадок возле дома №3 в микрорайоне, город Сарыагаш, Сарыагашкого района, ЮКО**
**Устройство детских игровых площадок возле дома №4 в микрорайоне, город Сарыагаш, Сарыагашкого района, ЮКО**
**Устройство детских игровых площадок возле дома №16 в микрорайоне, город Сарыагаш, Сарыагашкого района, ЮКО**

Договор №59 от 13.11.2013 г.

# АКТ
# ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2013Г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих обслуживающих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Устройство детских игровых площадок возле дома №26 в микрорайоне, город Сарыагаш, Сарыагашкого района, ЮКО** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е0127-26-1** | **Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм** | **93,01** | **164,82** | **34,29** | **15330** | **3189** | **1831** | **0,04** | **4** |
| | | **м2** | | **6,01** | **8,79** | **559** | **818** | **133** | **0,03** | **3** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы - | | Тенге | | | 18322 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1905 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1714 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 257 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1318 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 23277 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2162 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 199220 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 121 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 21323 | | | |
| Прямые затраты | | | | | | 1512942 | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | 195099 | | | | |
| Итого | | | | | | 1708041 | | | | |
| Ненормированные и непредвиденные затраты 6% | | | | | | 102484 | | | | |
| Итого | | | Тенге | | | 1 810 525 | | | | |
| Временные здания и сооружения 1,5% | | | Тенге | | | 27 158 | | | | |
| Итого с временными зданиями и сооружениями | | | Тенге | | | 1 837 683 | | | | |
| Удорожание работ в зимнее время 0,7% | | | Тенге | | | 12 864 | | | | |
| Итого с зимними удорожаниями | | | Тенге | | | 1 850 547 | | | | |
| Выслуга лет 1% | | | Тенге | | | 18 377 | | | | |
| Дополнительные отпуска 0,4% | | | Тенге | | | 7 351 | | | | |
| Итого в ценах 2001г. | | | Тенге | | | 1 876 274 | | | | |
| Итого в текущем уровне цен 2013г. К=2,23355 | | | Тенге | | | 4 190 752 | | | | |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | | Тенге | | | 83 815 | | | | |
| Итого | | | Тенге | | | 4 274 567 | | | | |
| Н Д С 12% | | | Тенге | | | 512 948 | | | | |
| Итого с НДС | | | Тенге | | | **4 787 515** | | | | |
| | | | | | | | | | | |

**Инженер**

**Директор ТОО "Фараб курылыс"**

**Акжигит Т.**_____

**Заказчик :**

**ГУ "Аппарат акима города Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО ВрИО**

**Умаров Б.**_____

**Подрядчик**

**Директор ТОО "Шалхар Бастау"**

**Айдосов А.** _____