Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В ГОРОДЕ ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ. 4-1-1 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - 0,4 КВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№413/09/17** от **2017-09-06 Доп согл №1 от 25.12.2017, Доп согл №2 от 05.02.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
12.05.2018	01.05.2018	31.05.2018

Акт приемки выполненных работ № 22

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Внутриплощадочные сети 0,4 кВ				
1	1	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	11,524	172,66	1990
			Накладные расходы			*36,86*	*425*
			Сметная прибыль			*12,79*	*147*
2	2	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,356	4387,09	1564
			Накладные расходы			*1612,79*	*575*
			Сметная прибыль			*324,97*	*116*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	6,336	21,75	138
			Накладные расходы			*4,06*	*26*
			Сметная прибыль			*1,61*	*10*
4	4	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	6,336	73,74	467
			Накладные расходы			*14,68*	*93*
			Сметная прибыль			*5,46*	*35*
5	5	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,336	254,51	1613
			Накладные расходы			*80,86*	*512*
			Сметная прибыль			*18,85*	*119*
6	6	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,584	1737,83	2753
			Накладные расходы			*638,86*	*1012*
			Сметная прибыль			*128,73*	*204*
7	7	11-340201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,009	1211803,17	10906
			Накладные расходы			*119869,35*	*1079*
			Сметная прибыль			*89763,20*	*808*
8	8	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	35,000	474,39	16604
			Накладные расходы			*89,40*	*3129*
			Сметная прибыль			*35,14*	*1230*
9	9	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	35,000	416,79	14588
			Накладные расходы			*80,13*	*2804*
			Сметная прибыль			*30,87*	*1081*
10	10	21-030101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	0,292	22890,69	6684
			Накладные расходы			*862,12*	*252*
			Сметная прибыль			*1695,61*	*495*
11	11	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	23,000	322,75	7423

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*71,88*	*1653*
			Сметная прибыль			*23,91*	*550*
12	12	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	9,000	299,06	2692
			Накладные расходы			*66,16*	*595*
			Сметная прибыль			*22,15*	*199*
13	13	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	14,000	812,88	11380
			Накладные расходы			*129,55*	*1814*
			Сметная прибыль			*60,21*	*843*
14	14	23-060137-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,047	411221,49	19295
			Накладные расходы			*15487,58*	*727*
			Сметная прибыль			*30460,85*	*1429*
15	15	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	12,000	322,75	3873
			Накладные расходы			*71,88*	*863*
			Сметная прибыль			*23,91*	*287*
16	16	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	9,000	728,83	6559
			Накладные расходы			*112,35*	*1011*
			Сметная прибыль			*53,99*	*486*
17	17	23-060137-0702 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,021	278268,81	5961
			Накладные расходы			*10480,26*	*224*
			Сметная прибыль			*20612,50*	*442*
18	18	13-080303-0421 РСНБ РК 2015	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением. Установка на конструкции на полу	шт	1,000	19323,96	19324
			Накладные расходы			*4616,68*	*4617*
			Сметная прибыль			*1431,40*	*1431*
19	19	51-080401-1203 РСНБ РК 2015	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением ЩО 70-1-94 ГОСТ 30011.1-2012	шт	1,000	245124,32	245124
			Накладные расходы			*9231,96*	*9232*
			Сметная прибыль			*18157,36*	*18157*
			Раздел: Наружное освещение				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	20	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	59,975	172,66	10355
			Накладные расходы			*36,86*	*2211*
			Сметная прибыль			*12,79*	*767*
21	21	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,855	4387,09	8138
			Накладные расходы			*1612,79*	*2992*
			Сметная прибыль			*324,97*	*603*
22	22	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	32,976	21,75	717
			Накладные расходы			*4,06*	*134*
			Сметная прибыль			*1,61*	*53*
23	23	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	32,976	73,74	2432
			Накладные расходы			*14,68*	*484*
			Сметная прибыль			*5,46*	*180*
24	24	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	32,976	254,51	8393
			Накладные расходы			*80,86*	*2666*
			Сметная прибыль			*18,85*	*622*
25	25	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	8,244	1737,83	14327
			Накладные расходы			*638,86*	*5267*
			Сметная прибыль			*128,73*	*1061*
26	26	11-340201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,042	1211803,17	50896
			Накладные расходы			*119869,35*	*5035*
			Сметная прибыль			*89763,20*	*3770*
27	27	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	187,000	474,39	88712
			Накладные расходы			*89,40*	*16718*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*35,14*	*6571*
28	28	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	187,000	416,79	77941
			Накладные расходы			*80,13*	*14984*
			Сметная прибыль			*30,87*	*5773*
29	29	21-030101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	1,560	22890,69	35709
			Накладные расходы			*862,12*	*1345*
			Сметная прибыль			*1695,61*	*2645*
30	30	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	187,000	322,75	60354
			Накладные расходы			*71,88*	*13442*
			Сметная прибыль			*23,91*	*4471*
31	31	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	42,000	299,06	12561
			Накладные расходы			*66,16*	*2779*
			Сметная прибыль			*22,15*	*930*
32	32	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	18,000	812,88	14632
			Накладные расходы			*129,55*	*2332*
			Сметная прибыль			*60,21*	*1084*
33	33	23-060137-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,155	366931,02	56889
			Накладные расходы			*13819,49*	*2143*
			Сметная прибыль			*27180,08*	*4214*
34	34	23-060137-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,033	321697,20	10500
			Накладные расходы			*12115,88*	*395*
			Сметная прибыль			*23829,42*	*778*
35	35	23-060137-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,064	275807,16	17723
			Накладные расходы			*10387,55*	*668*
			Сметная прибыль			*20430,16*	*1313*
36	36	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	72,000	299,06	21533
			Накладные расходы			*66,16*	*4763*
			Сметная прибыль			*22,15*	*1595*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	37	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,073	137939,87	10130
			Накладные расходы			*5195,14*	*382*
			Сметная прибыль			*10217,77*	*750*
38	38	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5,000	728,83	3644
			Накладные расходы			*112,35*	*562*
			Сметная прибыль			*53,99*	*270*
39	39	23-060131-0405 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	327542,95	1670
			Накладные расходы			*12336,05*	*63*
			Сметная прибыль			*24262,44*	*124*
40	40	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	шт	16,000	6362,81	101805
			Накладные расходы			*1234,00*	*19744*
			Сметная прибыль			*471,32*	*7541*
41	41	23-070103-0313 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РКУ 09С-250-102 У1 ГОСТ 8045-82	шт	16,160	14104,65	227931
			Накладные расходы			*531,21*	*8584*
			Сметная прибыль			*1044,79*	*16884*
42	42	23-070104-0202 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74	шт	16,320	726,92	11863
			Накладные расходы			*27,38*	*447*
			Сметная прибыль			*53,85*	*879*
43	43	13-080303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	16,000	6206,31	99301
			Накладные расходы			*1419,21*	*22707*
			Сметная прибыль			*459,73*	*7356*
44	44	23-070202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт	16,000	3814,88	61038
			Накладные расходы			*143,68*	*2299*
			Сметная прибыль			*282,58*	*4521*
45	45	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,240	2112,48	21632
			Накладные расходы			*776,59*	*7952*
			Сметная прибыль			*156,48*	*1602*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
46	46	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,240	1302,62	8128
			Накладные расходы			*478,87*	*2988*
			Сметная прибыль			*96,49*	*602*
47	47	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	4,000	9221,08	36884
			Накладные расходы			*2428,21*	*9713*
			Сметная прибыль			*683,04*	*2732*
48	48	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4,080	16400,10	66912
			Накладные расходы			*617,67*	*2520*
			Сметная прибыль			*1214,82*	*4956*
49	49	11-330301-0401 РСНБ РК 2015	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	7,000	29992,78	209949
			Накладные расходы			*9321,04*	*65247*
			Сметная прибыль			*2221,69*	*15552*
50	50	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,520	436280,02	663146
			Накладные расходы			*16431,34*	*24976*
			Сметная прибыль			*32317,04*	*49122*
51	51	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт	54,000	2207,26	119192
			Накладные расходы			*367,32*	*19835*
			Сметная прибыль			*163,50*	*8829*
52	52	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	159,085	274,93	43736
			Накладные расходы			*74,91*	*11916*
			Сметная прибыль			*20,36*	*3240*
53	53	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,100	180708,08	18062
			Накладные расходы			*6805,90*	*680*
			Сметная прибыль			*13385,78*	*1338*
			ИТОГО:				**2575773**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**309614**
			Сметная прибыль				**190798**
			Итого с временными		**1,5 %**	**34960,00**	**2610733**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**31936,00**	**2642669**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**2801066**
			Итого с НДС		**12 %**	**336128,00**	**3137194**
						35424,00	

м.п. ***Заказчик:*** _____ *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*

м.п. ***Технадзор:*** _____ *ТОО "УКС"*

м.п. ***Подрядчик:*** _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*