Виктор Александрович

Счет-фактура № 205 от 06.11.14 (1)

Акционерное общество "Орал жолдары" (2)

Место нахождения поставщика: БИН: 931240000121, индекс 090009 РК ЗКО г.Уральск ул Жангирхана 31, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 27001 № 0005702 от 28.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ746010181000202166 в АО "Народный Банк Казахстана, г.Уральск, БИК HSBKKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда № А711014476 от 9 октября 2014 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Перечисление (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК г Алматы ул Карасай Батыра 69

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Орал жолдары". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 931240000121, ЗКО г Уральск ул Жангирхана 31 (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гелиос". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 990940004405,РК г Алматы ул Карасай Батыра 69 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гелиос" (9)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990940004405, РК г Алматы ул Карасай Батыра 69 **(10)**

ИИК получателя: KZ07844901KZ010467918 в АО " Нурбанк", г.Алматы, БИК NURSKZKX (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт АЗС №9	тенге	1	15 190 179,46	15 190 179,46	12%	1 822 821,54	17 013 001,00		
Всего по счету:					**15 190 179,46**		**1 822 821,54**	**17 013 001,00**		

Президент: Курманов А. С.

(Ф.И.О., подпись)

бухгалтер: Ергалиева Н. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 9 к приказу
Министра финансов Республики
Казахстан от 19 августа
2013 года № 402

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гелиос", РК г Алматы ул Карасай Батыра 69, тел.:** — **990940004405**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество "Орал жолдары", индекс 090009 РК ЗКО г.Уральск ул Жангирхана 31, тел.:50-18-12,50-15-46,** — **931240000121**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда № А711014476 от 9 октября 2014 г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
164	**06.11.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт АЗС №9		тенге	1	17 013 001,00	17 013 001,00	1 822 821,54	17 013 001,00
			Итого	1	x	17 013 001,00	1 822 821,54	17 013 001,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) / / Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Директор Уральского филиала ТОО „Гелиос" Тапсибае

Начальник Т.О. Ергучев В.А.

шифровка подписи

Типеибаев

...рай жолдары"

...объекта строительства и его адрес: Капитальный ремонт АЗС № 9, расположенной по адресу: ЗКО, Таскалинский район, с. Таскала, ул. Мамышулы 26

...№ А711014476 от "09" октября 2014 года.

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ месяц 2014 г.
(Форма №2)
по объекту: Капитальный ремонт АЗС № 9, расположенной по адресу: ЗКО, Таскалинский район, с. Таскала, ул. Мамышулы 26

№	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Стоимость ед. тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы	
					Всего	з/п рабочих строителей	экспл. машин	в т ч. з/п машинистов	Всего	з/п рабочих строителей	экспл. машин	в т ч. з/п машинистов	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Благоустройство							
1	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	91,27	408,11	238,50	169,61	4,07	37 249	21 768	15 480	371	133	29 445
2	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	210,15	66,75	15,50	51,25	9,62	14 028	3 257	10 771	2 022	133	7 021
3	E0101-162-2	Выборка грунта до проектной отметки	м3	224,00	294,75	294,75			66 024	66 024	0	0	113	74 607
4	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 5 10 мм	м2	1 401,00	40,30	6,01	34,29	8,79	56 461	8 420	48 041	12 322	133	37 587
5	E0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 5-10 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	м2	1 401,00	444,87	1,80	443,07	129,92	623 259	2 522	620 737	182 021	133	245 442
6	C143008-33	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1200, фракция 5-10 мм	м3	140,10	4 300,00				602 430	0	0	0		0
7	C143008-37	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1200, фракция свыше 40 мм	м3	280,20	3 770,00				1 056 354	0	0	0		0
8	C143008-37	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1200, фракция свыше 40 мм материал заказчика	м3	126,00	-3 770,00				-475 020	0	0	0		0
							Асфальтирование							
9	E0127-66-2	Приготовление(разогрев) жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т	1,066	472,75	45,00	427,75	117,15	504	48	456	125	133	230

		Розлив вяжущих материалов	т	1,066	40 097,59		339,59	140,94	42 744	0	362	150	133	200
		Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1 401,00	681,09	5,94	15,35	5,06	954 206	8 322	21 607	7 089	133	20 497
12	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1 401,00	163,28	0,02			228 762	28	0	0	133	37
13	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1 151,00	782,37	5,94	15,35	5,06	900 504	6 837	17 670	5 824	133	16 839
						Операторная								
14	Е0115-39-2 Изм. И доп. вып. 10, 12	Ремонт фасада операторной из алюкобонда	м2	120,00	846,72	201,08	5,26	0,47	101 606	24 130	834	66	105	25 395
15	Торговая сеть	Алюкобонд	м2	120,00	747,16				89 659	0	0	0		0
						Благоустройство								
16	Е0109-40-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж водосборных лотков ливневой канализации из металлического швелера №20	м	13,00	14,44	13,15	0,29	0,11	188	171	4	1	90	155
17	Е0109-53-2	Монтаж водосборных лотков ливневой канализации из металлического швеллера № 20 лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,252	9 850,48	7 357,50	1 162,95	108,00	2 482	1 854	293	97	90	1 693
18	С12021-260	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,252	114 900,00				28 955	0	0	0		0
19	Е0168-5-1	Демонтаж брусчатки	м2	139,50	186,81	186,81			26 060	26 060	0	0	120	31 194
20	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	27,90	2 629,65	477,00			73 367	13 308	0	0	123	16 369
21	Торговая сеть	Стоимость брусчатки	м2	42,00	1 942,62				81 590	0	0	0		0
22	Е0127-20-1	Разборка бордюр	м	53,00	122,85	122,85			6 511	6 511	0	0	133	8 660
23	Е0127-34-2 Изм. И доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20	Установка бордюр	м	53,00	603,22	108,68	6,63	1,76	31 970	5 760	351	93	133	7 785
24	С143003-9 Изм. И доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Камни бетонные бортовые М-300	м3	2,691	26 400,00				71 042	0	0	0		0

		Прочие работы												
		Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	200,00	27,10		27,10	18,97	5 420	0	5 420	3 794	100	3 794
		Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 100 км, класс груза 2	т	200,00	45,00		45,00	9,00	9 000	0	9 000	1 800	100	1 800
27	E01031-A16-1	Погрузка камня(брусчатка,бордюр) искусственного строительных производств при автомобильных перевозках	т	20,00	90,00		90,00	63,00	1 800	0	1 800	1 260	100	1 260
28	E010332-A10-0-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 100 км, класс груза 2	т	20,00	421,50		421,50	84,30	8 430	0	8 430	1 686	100	1 686
29	E01031-A16-1	Разгрузка камня(брусчатка,бордюр) искусственного строительных производств при автомобильных перевозках	т	20,00	90,00		90,00	63,00	1 800	0	1 800	1 260	100	1 260
		Итого по локальной смете:							**4647385**	**195020**	**762755**	**219902**		522 956

ВСЕГО:	5 170 341
Ненормируемые и непредвиденные затраты	337 633
Итого	**5 507 974**
Временные здания и сооружения. 2,32%	127 785
Итого	5 635 759
Средства связанные с командированием работников	596 182
Итого:	**6 231 942**
Всего в текущих ценах 2012 года	**14 892 333**
Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)	297 847
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**15 190 179**
НДС (12%)	1 822 822
ВСЕГО.	**17 013 001**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Гелиос"
Республика Казахстан
г. Алматы, ул.Карасай батыра, 69
РНН 600900149899
БИН 990940004405
ИИК KZ0784901KZ010467918
БИК NURSKZKX
АО "Нурбанк"

Генеральный директор

_____ Свиридов К.В.

ПОДРЯДЧИК
АО «Орал Жолдары»
090009 Республика Казахстан
г. Уральск, ул. Жангир хана31
РНН 271800004131/БИН 931240000121
ИИК KZ746010181000202166
АО «Народный Банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
Тел: 8(7112) 50-17-46, 50-15-46
zholdary_ao@mail.ru

Президент

_____ Курманов А.С.

Директор Уральского филиала ТОО „Гелиос" Начальник Т.О

Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя АгентстваРК
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства №170 от «2» мая 2012 г.

Заказчик: ТОО «Гелиос»
Подрядчик: АО «ОралЖолдары»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт АЗС № 9, расположенной по адресу: ЗКО, Таскалинский район, с. Таскала, ул. Мамышулы 26

СПРАВКА № 1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
на ноябрь 2014 года.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		А711014476	**2014 г.**				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)										
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь)	в том числе из графы 1						КОФ	Всего	
			Строительно-монтажные работы, в базовом уровне 2001 г.	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР, в уровне 2001 г.	дополнительные затраты			Отчисления в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др.доп.затраты и расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Работы по капитальному ремонту АЗС № 9, расположенной по адресу: ЗКО, Таскалинский район, с. Таскала, ул. Мамышулы	17 013 001	17 013 001	6 231 942								1 822 821,34
В том числе:											
Благоустройство	16 180 801		5 927 107						ZZA22003		1 733 637,25
Операторная	722 057		264 489						ZZA21006		77 363,25
Устройство лотков ливневой канализации	110 143		40 346						24122003		11 801,04
Всего к оплате с НДС:	**Семнадцать миллионов тринадцать тысяч одна тенге**										

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО «Гелиос» _____ Свиридов К.В.

Подрядчик:
Президент
АО «ОралЖолдары» _____ Курманов А.С.

Директор Грейского филиала ТОО "Гелиос" Тапсибаев Б.Б.

Начальник Т.О. Ергучев В.А.

ин-сметчик Ахмедова