Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "Құрылыс-Жаңатұрмыс"
Субподрядчик: ТОО "Өрге баста"

Наименование объекта: Средний ремонт ж/б трубы на 10+100 км а/д "Айша-биби - уч. Каратау"

Договор: №10 от 20.08.2015г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 28 сентября 2015 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 879 213,00	1 677 868,75							201 344,25	1 879 213,00
В том числе за месяц	1 879 213,00	1 677 868,75							201 344,25	1 879 213,00
Итого к оплате	1 879 213,00	1 677 868,75							201 344,25	1 879 213,00

Подрядчик:

ТОО "Құрылыс-Жаңатұрмыс"

Директор

Таубалдиев Е.Ж.

Субподрядчик:

ТОО "Өрге баста"

Директор

Атымтаев Д.Д.

Подрядчик ТОО «Құрылыс-Жаңатұрмыс» Форма N 2в

Субподрядчик ТОО «Өрге баста»

Договор № 10 от 20.08.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт ж/б трубы на 10+100 км а/д "Айша-биби - уч. Каратау"

Наименование обьекта: Основные объекты строительства, устройство ж/б трубы Д-1,0 м (фундаментная)

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 28 сентября 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-13-2	Разработка грунта в отвал 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	50,00	28,89	27,85	1445	1393	0,01	0
					1,04	8,44	52	422	0,03	2
2.	Е0101-24-5	Перемещение грунта 1 группы грунтов бульдозерами мощностью 79 /108/ кВт /л.с./, на 10 м	м3	50,00	4,85	4,85	243	243	--	--
					--	1,68	--	84	0,01	0
3.	Е0101-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 /80/ кВт /л.с./	м3	50,00	7,32	7,32	366	366	--	--
					--	2,38	--	119	0,01	0
4.	Е0101-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 /108/ кВт /л.с./, с перемещением до 10 м /под тело трубы/	м3	20,60	6,01	6,01	124	124	--	--
					--	2,08	--	43	0,01	0
5.	Е0101-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59	м3	20,60	7,91	7,91	163	163	--	--
					--	2,57	--	53	0,01	0
6.	Е0130-3-2	Устройство подготовки из ПГС под открылки и тело трубы	м3	13,12	1320,12	33,87	17320	444	1,94	25
					263,25	12,47	3454	164	0,06	1
7.	Е0101-27-2	Засыпка котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 /80/ кВт /л.с./, с перемещением до	м3	38,59	6,48	6,48	250	250	--	--
					--	2,10	--	81	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5 м								
8.	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 /80/ кВт /л.с./, при засыпке траншей и котлованов К=3,000	м3	115,77	3,20	3,20	370	370	--	--
					--	1,04	--	120	0,00	0
9.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	11,58	21,55	4,52	250	52	0,11	1
					17,03	--	197	--	--	--
10.	Е0101-130-2	Уплотнение слоя грунта толщине 30 см одним проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3	27,01	12,51	12,51	338	338	--	--
					--	4,28	--	116	0,01	0
11.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3	135,05	1,27	1,27	172	172	--	--
					--	0,38	--	51	0,00	0
12.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков и открылков одноочковых круглых труб отверстием 1 м	м3	2,02	2794,86	686,25	5646	1386	2,79	6
					463,50	178,43	936	360	0,61	1
13.	С143023-45	Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/	шт	2,00	37600,00	--	75200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150	м3	0,20	5780,00	--	1156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 /80/ кВт /л.с./, при перемещением до 10 м /под тело трубы/	м3	20,60	9,24	9,24	190	190	--	--
					--	3,00	--	62	0,01	0
16.	Е0101-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 /80/ кВт /л.с./	м3	20,60	7,91	7,91	163	163	--	--
					--	2,57	--	53	0,01	0
17.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной подземной части откосных крыльев	м2	82,90	326,42	13,70	27060	1136	0,60	50
					102,83	5,04	8525	418	0,02	2
18.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	3,78	1093,48	20,67	4133	78	0,91	3
					157,50	7,61	595	29	0,31	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов В-20	м3	10,30	8473,23	532,08	87274	5480	2,55	26
					434,25	131,85	4473	1358	0,43	4
20.	Е0130-57-2	Укладка звеньев круглых труб отверстием 1 м	м3	5,95	13616,67	3723,75	81019	22156	11,10	66
					1854,00	968,18	11031	5761	3,31	20
21.	С143023-22	Круглые звенья ЗКЗ-200-16500х2 33000х0,7:0,84	шт	1,00	27500,00	--	27500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С143023-22	Круглые звенья ЗКЗ-300 /ТП 3.501-59/ 16500х3 49500х1,05:1,26	шт	5,00	41250,00	--	206250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0101-158-5	Укрепление откосов и дна русла на входе и откосов на выходе монолитным бетоном толщиной 10 см на грав. подготовке толщ. 10см	м2	8,40	1120,85	30,59	9415	257	1,22	10
					181,13	8,11	1521	68	0,04	0
24.	Е0101-158-6	Исключить на каждый 1 см изменения толщины монолитного бетона при укреплении откосов К=-2,000	м2	-16,80	84,63	0,16	-1422	-3	0,08	-1
					11,66	0,07	-196	-1	0,00	-0
25.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитном бетоне	т	0,02	73299,96	--	1360	--	48,40	1
					8055,00	--	150	--	--	--
26.	Е01031-А11-11	Изделия из сборного железобетона массой до 5 т - разгрузка	т	20,00	140,00	140,00	2800	2800	--	--
					--	98,00	--	1960	0,21	4
27.	Е010333-А28-1	Перевозка ж/б изделий на 28 км, 1 класс груза из Тараза	т	20,00	172,80	172,80	3456	3456	--	--
					--	34,56	--	691	0,73	1
28.	Е0130-85-1	Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс /марка/ бетона по прочности В20, к1мат=0	м3	17,00	1718,47	1718,47	29214	29214	--	--
					--	667,15	--	11342	2,20	37

ИТОГО: 581823 70755 188

30738 23588 132

Накладные расходы :

На общестроительные работы 58612

Всего накладных расходов: 58612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						640435		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						38426		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						678861		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						681576		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						688365		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						1644970		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						32899		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1677869		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						201344		
		Итого с НДС						1879213		

Подрядчик:

ТОО «Құрылыс-Жаңатұрмыс»

Директор

Таубалдиев Е.Ж.

Субподрядчик:

ТОО «Өрге баста»

Директор

Атымтаев Д.Д.