Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Панфиловского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт отопительных систем средней школы им.Ч.Уалиханова г.Жаркент, Панфиловский район, Алматиннской области.

С П Р А В К А

Стоимости выполненных работ

За сентябрь 2017 г.

№ п\п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
		С начала строительства по отчетный месяц включит. С НДС накопительно	Ст-ть в отчетном месяце С НДС	Из графы 1				Дополнительные затраты		
				В текущ. ценах без НДС с начала объекта, включая отчетный месяц	Из них		Ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР	На приоб. Материаллов	Др. дополнительные расходы	
					В отчет. месяце В тек. ценах без НДС	По монтажу оборудования				
1	Капитальный ремонт отопительных систем средней школы им.Ч.Уалиханова г.Жаркент, Панфиловский район, Алматиннской области.	11 200 000	1 523 810	10 000 000	1 360 545					163 265
	Итого к оплате		1 523 810		1 360 545					163 265

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Панфиловского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью

Наименование объекта: Капитальный ремонт отопительных систем средней школы им.Ч.Уалиханова

г.Жаркент, Панфиловский район, Алматиннской области.

Акт № 2

приемки выполненных работ за сентябрь 2017 года

Капитальный ремонт отопительных систем средней школы им.Ч.Уалиханова г.Жаркент, Панфиловский район, Алматиннской области.

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Система отопления										
1.1 установка запорной арматуры										
1	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	107,8	3692,09	43,41	398007	4680	17478	0,7843	85
		кВт		124,72	16,26	13445	1753	115	0,07938	9
2	Е18-17-1	Установка воздухосборников	22	437,49	46,24	9625	1017	6121	1,2765	28
		шт		225,11	16,88	4952	371	115	0,0875	2
1.2 прокладка трубопроводов										

3	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	202	264,48	4,95	53425	1000	14377	0,34155	69
		м трубопровода		60,03	1,86	12126	376	115	0,00913	2
4	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	117	343,48	4,95	40187	579	8328	0,34155	40
		м трубопровода		60,03	1,86	7024	218	115	0,00913	1
5	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	78	422,48	4,95	32953	386	5551	0,34155	27
		м трубопровода		60,03	1,86	4682	145	115	0,00913	1
6	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	94	481,3	4,95	45242	465	6691	0,34155	32
		м трубопровода		60,03	1,86	5643	175	115	0,00913	1
7	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	13	139,28	17,65	1811	229	1824	0,63595	8
		м трубопровода		115,4	6,61	1500	86	115	0,03225	–
8	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	504	12,29	–	6194	–	7123	0,05762	29
		м трубопровода		12,29	–	6194	–	115	–	–
9	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	30	82,96	21,06	2489	632	1344	0,24265	7
		м трубопровода		44,38	5,41	1331	162	90	0,03125	1
10	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	43,841	21,8	0,06	956	3	238	0,03393	1
		м2								

				6,68	0,03	293	1	81	0,00013	–
11	E13-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51 за 2 разаК=2,000;	87,682	89,85	0,15	7878	13	353	0,02645	2
		м2		4,92	0,06	431	5	81	0,00025	–
		Раздел 2 Раздел 2								
		2.1 установка запорной арматуры								
12	E18-6-1	Установка чугунных радиаторов	136,5	3692,09	43,41	503970	5925	22129	0,7843	107
		кВт		124,72	16,26	17024	2219	115	0,07938	11
13	E18-17-1	Установка воздухосборников	54	437,49	46,24	23624	2497	15028	1,2765	69
		шт		225,11	16,88	12156	912	115	0,0875	5
		2.2 прокладка трубопроводов								
14	E16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	234 ✓	264,48	4,95	61888	1158	16654	0,34155	80
		м трубопровода		60,03	1,86	14047	435	115	0,00913	2
15	E16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	39 ✓	343,48	4,95	13396	193	2776	0,34155	13
		м трубопровода		60,03	1,86	2341	73	115	0,00913	–
16	E16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	118 ✓	422,48	4,95	49853	584	8398	0,34155	40
		м трубопровода		60,03	1,86	7084	219	115	0,00913	1
17	E16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	53 ✓	481,3	4,95	25509	262	3773	0,34155	18
		м трубопровода		60,03	1,86	3182	99	115	0,00913	–

18	E16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	84 ✓	139,28	17,65	11700	1483	11786	0,63595	53
		м трубопровода		115,4	6,61	9694	555	115	0,03225	3
19	E16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	132 ✓	161,18	19,99	21276	2639	21406	0,7544	100
		м трубопровода		133,52	7,49	17625	989	115	0,0365	5
20	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	528	12,29	–	6489	–	7462	0,05762	30
		м трубопровода		12,29	–	6489	–	115	–	–
21	E16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	132	12,73	–	1680	–	1865	0,05762	8
		м трубопровода		12,29	–	1622	–	115	–	–
22	E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	465	82,95	21,06	38572	9793	20838	0,24265	113
		м трубопровода		44,38	5,41	20637	2516	90	0,03125	15
23	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	70,559	21,8	0,06	1538	4	383	0,03393	2
		м2		6,68	0,03	471	2	81	0,00013	–
24	E13-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51 за 2 разаК=2,000;	141,118	89,85	0,15	12679	21	569	0,02645	4
		м2		4,92	0,06	694	8	81	0,00025	–

Раздел 3 Система теплоснабжения установок П1.

25	Е16-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм *узел*	1	2406,46 1148,85	114,61 42,19	2406 1149	115 42	1370 115	6,8195 0,2125	7 –
26	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	23	139,28 115,4	17,65 6,61	3203 2654	406 152	3227 115	0,63595 0,03225	15 1

Раздел 4 Тепловой узел.

27	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	5	521,42 292,39	49,05 19,69	2607 1462	245 98	1794 115	1,6905 0,0875	8 –
28	Ц11-350-2	Установка регулятора перепада давления: наружный диаметр трубопровода до 32 мм *шт*	1	266,57 220,5	– –	267 221	– –	179 81	1 –	1 –
29	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	5	521,42 292,39	49,05 19,69	2607 1462	245 98	1794 115	1,6905 0,0875	8 –
30	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	8	521,42 292,39	49,05 19,69	4171 2339	392 158	2872 115	1,6905 0,0875	14 1
31	Ц11-350-1	Установка регулятора температуры: наружный диаметр трубопровода до 20 мм *шт*	1	193,78	–	194	–	133	1	1

32	Е16-15-3			164,25	–	164	–	81	–	–
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	7	981,62	112,66	6871	789	4484	2,99	21
	шт		514,91	42,19	3604	295	115	0,2	1
33	Е16-15-4								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм	2	2196,05	194,49	4392	389	2852	6,9575	14
	шт		1166,96	73,13	2334	146	115	0,35	1
34	Е18-22-2								
	Установка манометров с трехходовым краном	20	865,17	1,96	17303	39	1072	0,253	5
	комплект		46,58	–	932	–	115	–	–
35	Е18-22-4								
	Установка термометров в оправе прямых или угловых	11	71,1	–	782	–	785	0,3565	4
	комплект		62,1	–	683	–	115	–	–
36	Е18-21-2								
	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	219,32	63,61	219	64	199	0,8625	1
	фильтр		150,08	22,5	150	23	115	0,1125	–
37	Ц11-350-3								
	Установка регулятора перепада давления: наружный диаметр трубопровода до 50 мм	1	530,56	1,58	531	2	386	3	3
	шт		477	–	477	–	81	–	–
38	Ц11-31-2								
	Установка электронного регулятора температуры	1	156,99	–	157	–	117	1	1
	шт		144	–	144	–	81	–	–
39	Ц11-350-1								
	Установка погружного датчика	2	193,78	–	388	–	266	1	2
	шт		164,25	–	329	–	81	–	–

40 Ц11-31-1	Установка датчика температуры наружного воздуха *шт*	1	68,91	–	69	–	51	0,5	1
			63	–	63	–	81	–	–
41 Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	6 ✓	139,28	17,65	836	106	842	0,63595	4
			115,4	6,61	692	40	115	0,03225	–
42 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	2 ✓	68,3	4,95	137	10	143	0,34155	1
			60,03	1,86	120	4	115	0,00913	–
43 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	8 ✓	12,59	–	101	–	113	0,05762	–
			12,29	–	98	–	115	–	–
44 Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм *м трубопровода*	6 ✓	161,18	19,99	967	120	973	0,7544	5
			133,52	7,49	801	45	115	0,0365	–
45 Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм *м трубопровода*	10 ✓	185,53	26	1855	260	1838	0,83375	8
			150,08	9,74	1501	97	115	0,0475	–
46 Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм *м трубопровода*	16	12,73	–	204	–	227	0,05762	1
			12,29	–	197	–	115	–	–
47 Е16-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм *м трубопровода*	10 ✓	263,57	34,84	2636	348	2535	1,196	12

				207,26	13,05	2073	131	115	0,06375	1
48	E16-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм	10	13,36	–	134	–	141	0,05762	1
		м трубопровода		12,29	–	123	–	115	–	–
49	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,47652	22,68	0,06	215	1	51	0,03393	–
		м2		6,68	0,03	63	–	81	0,00013	–
50	E13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	9,47652	20,12	0,03	191	–	28	0,0184	–
		м2		3,6	–	34	–	81	–	–
51	E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	32	82,96	21,06	2655	674	1434	0,24265	8
		м трубопровода		44,38	5,41	1420	173	90	0,03125	1
		Всего прямые затраты				**1427037**	**37768**			**1111**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**195976** 1193295	**12821**			**65**
		Накладные расходы, тенге				232401				
		- заработная плата, тенге				34860				
		- трудоемкость, чел-ч				116				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				99566				
		Всего				**1759004**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				26913				
		- сметная заработная плата, тенге				3795				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				24110				
		- сметная заработная плата, тенге				11091				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				68				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	17859
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7144
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1835030**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**5022477**
- материалы, тенге	3266048
- сметная заработная плата, тенге	776065
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1382
Налог (2 %)	100452
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5122929**
НДС (12 %)	614751
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5737680**
Мимнус ценорвая скидка подрядчика с НДС	**– 4213870**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС	**1 523 810**

Заказчик _____

Технадзор ТОО "Алатау" _____

Подрядчик _____