Заказчик: Евразийский Банк

Подрядчик: ТОО "Нургазы-Курылыс"

С П Р А В К А **ФОРМА КС3**

Стоимости выполненных работ

За ноябрь **месяц** 2013 **г.**

тенге

№ п\п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость общий
		С начала строительства по отчетный месяц включит. С НДС	Ст-ть в отчет-ном месяце С НДС	Из графы 1				Дополнительные затраты		
				В текущ. ценах без НДС	Из них		Ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР	На приоб. матер-иаллов	Др. дополн-ительные расходы	
					В отчет. месяце В тек. ценах без НДС	По монтажу обору-дования				
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Текущий ремонт помещений отделения № 1902 по адресу: п. Отеген батыр ул. Батталханова, 7, АО "Евразийский банк"**	**3 068 676**	**3 068 676**	**2 739 889**	**2 739 889**					**328 787**
	Итого:		**3 068 676**		**2 739 889**					**328 787**

Заказчик _____ **Подрядчик** _____

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г.

Заказчик: Евразийский Банк

Подрядчик: ТОО "Нургазы-Курылыс"

Наименование объекта: Текущий ремонт помещений отделения № 1902 по адресу: п. Отеген батыр ул. Батталханова, 7, АО "Евразийский банк"

Акт №1

приемки выполненных работ за ноябрь 2013 года

Текущий ремонт помещений отделения № 1902 по адресу: п. Отеген батыр ул. Батталханова, 7, АО "Евразийский банк"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е63-11-2	Разборка облицовки потолков из гипсокартонных листов	110,5	16,57	1,05	1831	116	1672	0,0958	11
		м2		15,52	0,41	1715	45	95	0,002	–
2	Е15-37-9	Облицовка сложных потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	110,5	1044,67	2,86	115436	316	29706	1,63	180
		м2		282,04	0,94	31165	104	95	0,0046	1
3	Е15-64-4	Левкас потолков из сухих растворных смесей	110,5	187,8	3,94	20752	435	10876	0,5535	61
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

				102,11	1,49	11283	165	95	0,00729	1
4	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	110,5	253,73	2,33	28037	257	4674	0,26	29
		м2 окрашиваемой поверхности								
				43,65	0,88	4823	97	95	0,0043	–
5	Е55-1-3	Демонтаж обшивки ригеля и колонны из ГКЛ	36	61,66	8,92	2220	321	2109	0,3801	14
		м2								
				52,74	1,49	1899	54	108	0,0149	1
6	Е15-36-1	Устройство коробов из ГКЛ	17,38	775,94	4,85	13486	84	3703	1,288	22
		м2								
				222,86	1,41	3873	25	95	0,0062	–
7	Е15-64-3	Левкас коробов из сухих растворных смесей	17,38	158,88	3,43	2761	60	1239	0,4552	8
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				73,73	1,31	1281	23	95	0,0063	–
8	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций коробов , подготовленных под окраску	17,38	248,56	1,88	4320	33	656	0,231	4
		м2 окрашиваемой поверхности								
				38,93	0,72	677	13	95	0,0035	–
9	Е11-11-3	Подготовка основая пола самовыравнивающей смесью	110,5	175,87	13,43	19434	1484	7076	0,366	40
		м2 стяжки								
				52,65	5,04	5818	557	111	0,0246	3
10	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	12	925,06	4,9	11101	59	804	0,382	5
		м2 покрытия								
				58,5	1,85	702	22	111	0,009	–
11	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума (Материал заказчика)	98	63,58	4,9	6231	480	6565	0,382	37
		м2 покрытия								
				58,5	1,85	5733	181	111	0,009	1

12	Е9-1-1	Монтаж квадратных труб для установки роллставней	0,08874	8493,42	3350,04	754	297	325	20	2
		т конструкций		3690	830,84	327	74	81	2,92	–
13	2-1-41	Конструкции стальные квадратных труб для установки роллставней	0,08874	147100		13054				
		т								
14	Е10-90-2	Установка и монтаж ролл-ставней	2,55	330,85	32,08	844	82	783	1,49	4
		м2 проемов		272,25	12,13	694	31	108	0,0592	–
15	99-1-5(пл)	Стоимость ролл-ставней	1	79254		79254				
		шт								
16	Е10-92-1	Монтаж стеклянной перегородки с дверью	3,5	367,11	19,34	1285	68	552	0,8342	3
		м2 проемов		139,39	6,57	488	23	108	0,0321	–
17	99-1-20(пл)	Стоимость стеклянной перегородки с дверью	3,5	11638		40733				
		м2								
18	Е10-92-1	Установка двери стеклянной на алюминиевом профиле двухстворчатой	3,57	367,11	19,34	1311	69	563	0,8342	3
		м2 проемов		139,39	6,57	498	23	108	0,0321	–
19	99-1-20(пл)	Стоимость двери стеклянной на алюминиевом профиле двухстворчатой	3,57	11638		41548				
		м2								
20	Е15-253-3	Нанесение защитной пленки	18,1	343,46	0,16	6217	3	2051	0,64	12
		м2 оклеиваемой поверхности		119,25	0,07	2158	1	95	0,0003	–
21	99-1-23(пл)	Защитная пленка	18,1	2662		48182				
		м2								
22	Е10-23-1	Установка деревянных дверных блоков	4	398,48	102,53	1594	410	810	0,899	4
		м2 проемов		151,65	35,67	607	143	108	0,1393	1

23	99-1-1(пл)	Деревянные дверные блоки одностворчатые	2	7909		15818				
		шт								
24	Е56-27-1	Установка дверных врезных замков	2	77,9	–	156	–	165	0,3903	1
		прибор								
				76,46	–	153	–	108	–	–
25	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844		1688				
		шт								
26	Е10-87-1	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, без изоляции	97,74	1521,62	11,41	148723	1115	37745	2,11	206
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				353,25	4,32	34527	422	108	0,0211	2
27	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16 (Для устройства перегородок)	1,41884	44300		62855				
		т								
28	Е15-64-3	Левкас перегородки с двух сторон из сухих растворных смесейК=2,000;	195,48	158,88	3,43	31058	670	13936	0,4552	89
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				73,73	1,31	14413	256	95	0,0063	1
29	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных перегородки, подготовленных под окраскуК=2,000;	195,48	251,66	1,88	49194	368	7363	0,231	45
		м2 окрашиваемой поверхности								
				38,93	0,72	7610	141	95	0,0035	1
30	Е10-92-2 (ДМ)	Демонтаж перегородки их ПХВ ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	23,2	88,83	14,29	2061	332	1993	0,4461	10
		м2 проемов								
				74,54	4,99	1729	116	108	0,02436	1

23	99-1-1(пл)	Деревянные дверные блоки одностворчатые	2	7909		15818				
		шт								
24	Е56-27-1	Установка дверных врезных замков	2	77,9	–	156	–	165	0,3903	1
		прибор		76,46	–	153	–	108	–	–
25	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844		1688				
		шт								
26	Е10-87-1	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, без изоляции	97,74	1521,62	11,41	148723	1115	37745	2,11	206
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		353,25	4,32	34527	422	108	0,0211	2
27	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16 (Для устройства перегородок)	1,41884	44300		62855				
		т								
28	Е15-64-3	Левкас перегородки с двух сторон из сухих растворных смесейК=2,000;	195,48	158,88	3,43	31058	670	13936	0,4552	89
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	14413	256	95	0,0063	1
29	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных перегородки, подготовленных под окраскуК=2,000;	195,48	251,66	1,88	49194	368	7363	0,231	45
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	7610	141	95	0,0035	1
30	Е10-92-2 (ДМ)	Демонтаж перегородки их ПХВ ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	23,2	88,83	14,29	2061	332	1993	0,4461	10
		м2 проемов		74,54	4,99	1729	116	108	0,02436	1

			шт								
43	Ц8-593-1	Монтаж встроенных круглых светильников		7	216,3	120	1514	840	599	0,41	3
			шт								
					65	34,4	455	241	86	0,201	1
44	99-1-11(пл)	Стоимость накладных светильников		7	460		3220				
			шт								
45	Ц8-593-1	Монтаж светильников SPOT		45	216,3	120	9734	5400	3847	0,41	18
			шт								
					65	34,4	2925	1548	86	0,201	9
46	99-1-12(пл)	Стоимость светильников SPOT		45	237		10665				
			шт								
47	Е67-14-3	Монтаж LED подсветки		11	111,96	0,18	1232	2	1193	0,6419	7
			м								
					111,78	0,02	1230	–	97	0,0003	–
48	99-1-13(пл)	Стоимость LED подсветки		11	1471		16181				
			м								
		Всего прямые затраты					**936664**	**13957**			**1145**
							194539	4509			24
		В том числе стоимость: материалов, тенге					728164				
		Накладные расходы, тенге					197400				
		- заработная плата, тенге					29610				
		- трудоемкость, чел-ч					99				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					4920				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					68339				
		Всего					1202403				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					1202403				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге					2686168				

- материалы, тенге	1626718
- сметная заработная плата, тенге	510822
Налог (2 %)	53721
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2739889**
НДС (12 %)	328787
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3068676**

Заказчик _____

Подрядчик _____