«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №1 54
15.06.2016ж
бет

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

Міндетін атқарушының

2015 жылғы «24» ақпан

№121 бұйрығына

4-қосымша

«Саулет мөлтек ауданындағы тұрғын кварталының алаңнан тыс инженерлік желісі-сыртқы жоғары қысымды газ құбыры»

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

«15» 06. 2016ж. № 10 2016жылғы

Тапсырыс беруші: **Қалалық құрылыс бөлімі**

Сәйкестік туралы декларация **«Компания Газ Строй" ЖШС Қызылорда қ-сы, Абай даңғылы дом 33/14. Басшысы Абуталипов Оспан Исаханұлы.**

Құрылыс- монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды: **«Дамир Жоба Құрылыс» ЖШС-Байкөшкенов Ж аттестат 06.11.2012 г. № 04048. от. 07.05.2012 г. № 001625. от. 07.05.2012 г № 01624, Қызылорда обл бойынша Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті мемлекеттік органымен берілген.**

Орындаған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды :

Мердігіердің (бас мердігіердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған**: Қызылорда қаласы Саулет мөлтек ауданы мекенжайы бойынша**

«Саулет мөлтек ауданындағы тұрғын кварталының алаңнан тыс инженерлік желісі-сыртқы жоғары қысымды газ құбыры» объектінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп,дайындығына тексеру жүргізеотырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) 2016жылғы «_____» жерге тиісті құқық беру туралы шешім қаулы немесе қолданыстағы ғимараттардың уй- жайларын реконструкциялау туралы 2015 жылғы «_____» № шешімі.

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жузеге асыра бастағаны немесе токталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны

_____

в)_____ жобаны бекіткен ұйымның атауы және бекіткен күні

2.Құрылыс монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жузеге асырылған:

Жұмыстың басталуы ____ _____жыл

Жұмыстың аяқталуы _____жыл

Құрылыстың ұзақтығы ____ай ___ күн

Құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 6 ай нақты 6 ай;

3 . Объектінің мынадай негізгі техникалық –экономикалық корсеткіштері бар (қуаттылық ,өнімділік, өндірістік алаң,ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қбілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты)барлық объектілір бойынша

Жұмыс түрлері	Өл.б	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы(бұрын қабылданғанда рды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	Жалпы(бұрын қабылданғандард ы ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
газ құбырлары					
ПЭ SDR11 d160x14,6	шт/м	9/66,0		9/66,0	
ПЭ SDR11 d140x12,7	м	19,8		19,8	
ПЭ SDR11 d110x10,0	м	573		573	
Кран ПЭ 100 SDR11 d110 PN 1,0МПа	дана	1		1	
Тройник ПЭ SDR11 d315x28,6-110x10,0	дана	1		1	
Отвод 90°ПЭ 100 SDR11 d110	дана	5		5	
Отвод 45°ПЭ 100 SDR11 d110	дана	1		1	
Муфта PE 100 SDR11 d110	дана	16		16	
ГРПШ-13-2НВУ1 с ОГШН	дана	1		1	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару

Тұрғын уйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	М2		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	М3		
О .і;жерасты болігі	М2		
Жапсарлас салынған ,жапсарлас жанаса салынған және жанаса салынған уй жайлар алаңы	М2		

4 .Объект бойынша технологиялық және саулет құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

5 .Объектіде жобада көзделген,жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6 .Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау ,кәріз,жылумен жабдықтау,газбен жабдықтау,электрмен жабдықтау және байланыс)объектінің қалыпты пайдалануын қамтамасыз етеді және олардв қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалы0 09жаттама)бойынша сметалық құны:

Барлығы: **7 924 920 тенге** , оның ішінде құрылыс монтаж жұмыстары,жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал саймандар мын тенге;

8.Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны мын тенге,оның ішінде:

Құрылыс-монтаж жұмыстары **7 924 920** тенге;

Жабдықтар ,мүкаммалдар мен құрал саймандар мын тенге:

9.Объект бекітілген жобаға (жобалау- сметалық құжаттамаға)және сәулет қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

Қабылдау комиссиясының құрамы :

Тапсырыс беруші **Алсериков.М**

ҚӨФ «КазТрансГаз Аймақ» **Байзаков С**

Техникалық қадағалаушы **Байкошкенов Ж**

Авторлық қадағалаушы **Сұлтанбеков.Д**

Мердігер **Абуталипов О.И**

Счет-фактура № 00000000006 от 16.04.16 (1)

Поставщик: ТОО "Компания Газ Строй" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090940015620, г.Кызылорда пр. Абая д 33 кв 14, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 003143 от 06.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ764322203398T00345 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстана), , БИК VTBAKZKZ (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Согл. доп согл №1 к договору № 206 от 18.12.2015 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кызылорда ул. М. Шокай 147

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Городской отдел строительства" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140014281, г. Кызылорда ул. М. Шокай 147 (10а)

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000 в Департамент Казначейства по Кызылординкой области, г.Кызылорда, БИК (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров	НДС		Всего стоимость	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Внеплощадочные сети в мкр. "Саулет" г. Кызылорда. Строительство газоснабжение низкого давления" согл. акта выполнных работ за апрель месяц 2016 г	тнг	1	6 629 392,86	6 629 392,86	12%	795 527,14	7 424 920,00		
Всего по счету:					6 629 392,86		795 527,14	7 424 920,00		

Директор: Абуталипов О. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2016 года

По объекту: **Внеплощадочные инженерные сети жилого квартала «Саулет» г. Кызылорда. Строительство газоснабжение низкого давление.**

«Заказчик»: **ГУ «Городской отдел строительства»**

«Подрядчик»: **ТОО «Компания Газ Строй»**

№	Наименование объектов	Договорная стоимость Тысяч тенге		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ за отчетный период (год)		Акт выполненных работ за отчетный месяц	
		всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная
1	Строительство газоснабжение	**7424,920**		**7424,920**	**2541,809**	**7424,920**	**2541,809**	**7424,920**	**2541,809**
	Всего к оплате							**7424,920**	

Заказчик:_____Баймаханов Н
ГУ «Городской отдел строительства»

Подрядчик:_____Абуталипов О.И
Директор ТОО «Компания Газ Строй»

Технадзор:_____.Байкушкенов Ж.
ТОО «Дамир Жоба Курылыс»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА – Внеплощадочные инженерные сети жилого квартала «Саулет» г. Кызылорда.
Строительство газоснабжение низкого давление.

ФОРМА 2

АКТ
Приемки выполненных работ
за апрель месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1017,1	22,38	21,57	22762	21938	7246	0,01	6				
				0,81	6,53	824	6646	97	0,02	25				
2	Е0101-164-2	м3 Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	182,9	262,72	-	48051	-	54297	1,85	338				
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	48051	-	113	-	-				
3	Е0101-164-1	м3 Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	50,9	167,4	-	8521	-	9628	1,18	60				
				167,4	-	8521	-	113	-	-				
4	Е0101-27-1	м3 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	826	5,55	5,55	4588	4588	1445	-	-				
				-	1,8	-	1490	97	0,01	6				
5	Е0101-166-1	м3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	18,3	122,18	-	2236	-	2527	0,89	16				
				122,18	-	2236	-	113	-	-				
6	Е0101-134-1	м3 Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	826	21,55	4,52	17797	3730	13645	0,11	89				

				17,03	-	14067	-	97	-	-
7	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3 132,7	854,26 --- 21,38	68,13 --- 12,76	113361 --- 2837	9041 --- 1693	6026 --- 133	0,14 --- 0,04	19 --- 6
8	E0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	м3 0,507	58881,69 --- 33075	25695,31 --- 6813,45	29853 --- 16769	13028 --- 3454	26290 --- 130	194 --- 26,38	98 --- 13
9	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	км 578,73	692 --- -	- --- -	400481 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
10	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м 12,12	692 --- -	- --- -	8387 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
11	E0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	66	244,98 --- 146,93	0,28 --- 0,11	16168 --- 9697	18 --- 7	12616 --- 130	0,84 --- -	56 --- -
12	E0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	м 0,066	78245 --- 41850	36133,62 --- 9612,9	5164 --- 2762	2385 --- 634	4416 --- 130	247 --- 37,3	16 --- 2
13	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	км 66	1468 --- -	- --- -	96888 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
14	E0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра	м 9	4618,68 --- 1320,75	559,8 --- 9,29	41568 --- 11887	5038 --- 84	15561 --- 130	7,99 --- 0,02	72 --- -
15	E0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр 9	2120,18 --- 1320,75	559,8 --- 9,29	19082 --- 11887	5038 --- 84	15561 --- 130	7,99 --- 0,02	72 --- -
16	С11011-1163 Изм. и	-Пена монтажная для герметизации стыков,	футляр 4	530 ---	- ---	2120 ---	- ---	- ---	- ---	-

	доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	баллончик емкостью 750 мл шт		–	–	–	–	–	–	–
17	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм м	0,0198	282,86 156,38	0,37 0,14	6 3	– –	4 130	0,9 –	– –
18	С130804-1229 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ИСО 4437-2004 м	19,8	1125 –	– –	22275 –	– –	– –	– –	– –
19	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,002085	121294,13 62775	49389,75 18657	253 131	103 39	221 130	312,7 91,12	1 –
20	С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-ВСт4кп 32х3 мм м	1,5	131 –	– –	197 –	– –	– –	– –	– –
21	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	3,5	167,4 167,4	– –	586 586	– –	662 113	1,18 –	4 –
22	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	1,9	122,18 122,18	– –	232 232	– –	262 113	0,89 –	2 –
23	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1,9	21,55 17,03	4,52 –	41 32	9 –	31 97	0,11 –	– –
24	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты м3	1,2	979,7 112,5	97,07 36	1176 135	116 43	210 118	0,78 0,18	1 –
25	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	1	411,46 231,75	17,71 6,75	411 232	18 7	310 130	1,4 0,03	1 –

26	С130904-135-Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кран шаровый фланцевый /для газа/, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 100 мм ГОСТ 21345-2005 шт	1	37954	-	37954	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм м	0,0015	244,98	0,28	1	-	-	0,84	-
				146,93	0,11	-	-	-	-	-
28	С130806-33 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 32х2,8 мм м	1,506	230	-	346	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм м3	0,07	10130,06	353,46	709	25	53	3,6	-
				585	133,52	41	9	105	0,65	-
30	Е0124-114-1	Устройство ковера шт	1	1249,17	290,34	1249	290	775	2,74	3
				486	110,25	486	110	130	0,53	1
31	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля т	0,00869	147100	-	1278	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,0153	58881,69	25695,31	901	393	793	194	3
				33075	6813,45	506	104	130	26,38	-
33	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	1,5	692	-	1038	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
				69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
35	С130804-34-65	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, SN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	1	382	-	382	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

36	С ПРАЙС ЛИСТ	-Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110	шт	2	1153,18	-	2306	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
37	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	шт	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
					102,38	86,87	102	87	130	0,33	-
38	С ПРАЙС ЛИСТ	-Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 315x28,6-110x10,0	шт	1	21055,23	-	21055	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
39	С ПРАЙС ЛИСТ	-Отвод полиэтиленовый литой 90ПЭ 100 SDR 11, DN 110	шт	5	3535,55	-	17678	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
40	С ПРАЙС ЛИСТ	-Отвод полиэтиленовый литой 45ПЭ 100 SDR 11, DN 110	шт	1	3535,55	-	3536	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
41	С ПРАЙС ЛИСТ	-Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110	шт	16	1153,18	-	18451	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
42	Е0125-119-1	-Укладка сигнальной ленты	шт	0,625	7595,19	6695,19	4747	4184	2524	4,6	3
					900	2465,1	563	1541	120	9,6	6
43	С11011-268 3	-Лента сигнальная с металлической проволокой	км	0,000625	38,52	-	1	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
44	Е0125-43-1	-Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	1000м	0,573	92630,43	67711,68	53077	38799	14182	43,5	25
					9000	11625,86	5157	6662	120	43,04	25
45	Е0125-46-1	-Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	км	0,573	214942,93	180223,18	123162	103268	44267	172	99
					32175	32204,48	18436	18453	120	121,11	69
46	Ц392-5	-Протирка ацетоном трубопроводов диаметром до 377 мм	км	50	40,4	-	2020	-	1013	0,1	5
					22,5	-	1125	-	90	-	-
47	Ц3924-11	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,	стык	50	268,4	35,2	13420	1760	9236	1	50
					203	2,35	10150	112	90	0,01	1

		прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 14 мм							
48	Е0125-51-1	-Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	50	2327,99	1344,74	116400	67237	54000	1,95	98
					391,5	508,5	19575	25425	120	3,25	163
49	Е0125-41-1	-Балластировка трубопровода диаметром до 500 мм /утяжелителями/	стык	23,5	5290,9	3648,4	124336	85737	71813	12	282
					1642,5	904,05	38599	21245	120	3,53	83
50	С11151-2	-Контейнерный утяжелитель	т	23,5	5770	-	135595	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
51	ШО107-105-1	-Монтаж газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ	т	1	23099	5939	23099	5939	12168	61	61
					11360	2160,01	11360	2160	90	12,53	13
52	С ПРАЙС ЛИСТ	-Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2НЬ-У1 со счетчиком	шт	1	330264,34	-	330264	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
53	Е0124-13-3	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	шт	2	1317,43	664,53	2635	1330	1858	3,05	6
					558	156,6	1116	313	130	0,65	1
54	С130902-12	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 100 мм	комп1	2	11800	-	23600	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
55	Е0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	шт	0,00125	154891,68	66009,8	194	83	155	376	-
					70200	24936,75	88	31	130	121,79	-
56	С130806-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	км м	1,255	1880	-	2358	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	004								
57	E0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	1,32	244,98	0,28	323	-	252	0,84	1
				146,93	0,11	194	-	130	-	-
58	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	1,3332	692	-	923	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	E0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра м	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
				1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	-
60	E0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм футляр	0,0002	78245	36133,62	16	7	13	247	-
				41850	9612,9	8	2	130	37,3	-
61	С130804-123-0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004 км	0,2	1468	-	294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов м	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
63	С ПРАЙС ЛИСТ	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63 шт	1	3374,05	-	3374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	С ПРАЙС ЛИСТ	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90/60 ПЭ 100 SDR 11, DN 90 шт	1	2143,03	-	2143	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	E0122-26-7	-Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм шт	0,0015	650422,68	88481,18	976	133	86	59,6	-
				10890	33423,75	16	50	130	163,25	-
66	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл км	1	530	-	530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

	02, СН РК 8.02-04С-2 004								
67	Е0109-34-1	-МОНТАЖ КОРПУСОВ		0,03174	17355,77	2191,29	551	70	362	73,6	2
					12555	101,25	398	3	90	0,49	-
68	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	т	0,03174	147100	-	4669	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
69	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра	т	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
					1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	-
70	Е0113-44-7	-Очистка щетками	футляр	6,33	60,75	-	385	-	346	0,34	2
					60,75	-	385	-	90	-	-
71	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,33	21,8	0,05	138	-	33	0,03	-
					5,81	0,02	37	-	90	-	-
72	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	6,33	20,36	0,02	129	-	24	0,02	-
					4,16	-	26	-	90	-	-
73	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	м2	0,0035	70153,47	10674,97	246	37	240	270	1
					48825	4032	171	14	130	19,69	-
74	С130806-80 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	км	3,5	772	-	2702	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
75	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	м	0,0083	121294,13	49389,75	1007	410	879	812,7	3
					62775	18657	521	155	130	91,12	1
76	С130810-111	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	т	2	330	-	660	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
77	С130810-109	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	шт	2	311	-	622	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

78	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	шт	1	302	-	302	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
79	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	1	401	-	401	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
80	С130810-88	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х9 мм	шт	1	2850	-	2850	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
81	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	шт	1	156,43	21,43	156	21	164	0,6	1
					126	-	126	-	130	-	-
82	С130809-93	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ отъемные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 100 мм	фланец	1	2550	-	2550	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
83	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	компл	26	21,8	0,05	567	1	136	0,03	1
					5,81	0,02	151	1	90	-	-
84	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	26	20,36	0,02	529	1	97	0,02	1
					4,16	-	108	-	90	-	-
85	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м2	10,2	23,36	22,08	238	225	68	0,01	-
					1,28	5,56	13	57	97	0,02	-
86	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,43	134,1	-	996	-	1126	0,97	7
					134,1	-	996	-	113	-	-
87	Е0101-136-1	Уплотнение грунта оснований	м3	18	4,31	4,31	78	78	32	-	-

	под полы промышленных цехов								
			-	1,82	-	33	97	0,01	-
88	E0108-3-2 -Устройство щебеночного основания под фундаменты	м2	0,9	2461,27	100,89	2215	91	172	0,85	1
				123,75	38,25	111	34	118	0,18	-
89	E0108-3-3 -Устройство правийного основания под фундаменты	м3	0,9	961,67	100,89	866	91	172	0,85	1
				123,75	38,25	111	34	118	0,18	-
90	E0108-3-2 -Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	8,376	2461,27	100,89	20616	845	1601	0,85	7
				123,75	38,25	1037	320	118	0,18	2
91	E0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов	м3	0,04188	40097,59	339,59	1679	14	8	0,58	-
				-	140,94	-	6	133	0,58	-
92	E0106-3-4 -Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	т	1,124	10151,06	257,71	11410	290	857	4,05	5
				634,5	91,69	713	103	105	0,4	-
93	C143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,14648	131	-	150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	C12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	м3	0,00136	42800	-	58	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
95	E0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	т	7	245,44	3,82	1718	27	320	0,21	1
				37,35	1,44	261	10	118	0,01	-
96	E0106-11-6 -Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	м2	0,0128	18837,97	11119,34	241	142	158	42,5	1
				7560	4200,75	97	54	105	20,52	-
97	C130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	1т м	4,578	250	-	1132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04С-2 004								
98	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	1т	0,0144	126994,77	680,89	1829	10	88	33,1	-
					5535	256,5	80	4	105	1,26	-
99	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01112	70437,87	304,24	783	3	114	58	1
					9675	114,75	108	1	105	0,56	-
100	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1т	2,8	21,8	0,05	61	-	15	0,03	-
					5,81	0,02	16	-	90	-	-
101	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,8	20,36	0,02	57	-	10	0,02	-
					4,16	-	12	-	90	-	-
102	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	м2	1,5	2461,27	100,89	3692	151	287	0,85	1
					123,75	38,25	186	57	118	0,18	-
103	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	м3	0,0075	40097,59	339,59	301	3	1	0,58	-
					-	140,94	-	1	133	0,58	-
104	Е0106-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	т	0,226	10151,06	257,71	2294	58	172	4,05	1
					634,5	91,69	143	21	105	0,4	-
105	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,23052	131	-	30	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
106	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	м3	0,00146	42800	-	62	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
107	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	т	5	245,44	3,82	1227	19	229	0,21	1
					37,35	1,44	187	7	118	0,01	-
108	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций	м2	0,072732	17355,77	2191,29	395	50	259	73,6	2

		Для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т		12555	101,25	285	2	90	0,49	-
109	С130806-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	т м	1,578	474 -	- -	748 -	- -	- -	- -	- -
110	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	0,22	1623 -	- -	357 -	- -	- -	- -	- -
111	С11041-81	-Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-86/	т	0,00912	43300 -	- -	395 -	- -	- -	- -	- -
112	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01112	70437,87 9075	304,24 114,75	783 108	3 1	114 105	58 0,56	1 -
113	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	5,6	245,44 37,35	3,82 1,44	1374 209	21 8	256 118	0,21 0,01	1 -
114	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7	21,8 5,81	0,05 0,02	153 41	- -	37 90	0,03 -	- -
115	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	7	20,36 4,16	0,02 -	143 29	- -	26 90	0,02 -	- -
116	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	м2	0,564	2461,27 123,75	100,89 38,25	1388 70	57 22	108 118	0,85 0,18	- -
117	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	м3	0,00282	48097,59 -	339,59 140,94	113 -	1 -	1 133	0,58 0,58	- -
118	Е0106-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения	т	0,064	10151,06	257,71	650	16	49	4,05	-

		объемом до 5 м3 под оборудование		634,5	91,69	41	6	105	0,4	-
119	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3 0,06528	131 -	- -	9 -	- -	- -	- -	- -
120	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т 0,00031	42800 -	- -	13 -	- -	- -	- -	- -
121	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,5	245,44 37,35	3,82 1,44	614 93	10 4	114 118	0,21 0,01	1 -
122	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	м2 0,02045	17355,77 12555	2191,29 101,25	355 257	45 2	233 90	73,6 0,49	2 -
123	С130806-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 108х3 мм	т 1,385	474 -	- -	656 -	- -	- -	- -	- -
124	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 219х4,5 мм	м 0,11	1623 -	- -	179 -	- -	- -	- -	- -
125	С11041-81	-Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	м 0,00739	43300 -	- -	320 -	- -	- -	- -	- -
126	Е0108-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	т 0,00556	70437,87 9679	304,24 114,75	392 54	2 1	57 105	58 0,56	- -
127	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	1т 2,8	245,44	3,82	687	11	128	0,21	1

	обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	105	4	118	0,01	-
128	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	3,5	21,8	0,05	76	-	18	0,03	-
				5,81	0,02	20	-	90	-	-
129	E0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	3,5	20,36	0,02	71	-	13	0,02	-
				4,16	-	15	-	90	-	-
130	E0106-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м2	0,564	2461,27	100,89	1388	57	108	0,85	-
				123,75	38,25	70	22	118	0,18	-
131	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов м3	0,00282	40097,59	339,59	113	1	1	0,58	-
				-	140,94	-	-	133	0,58	-
132	E0106-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование т	0,064	10151,06	257,71	650	16	49	4,05	-
				634,5	91,69	41	6	105	0,4	-
133	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,06528	131	-	9	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
134	C12041-39 Изм. и допл.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм м3	0,00031	42800	-	13	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
135	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов т	2,5	245,44	3,82	614	10	114	0,21	1
				37,35	1,44	93	4	118	0,01	-
136	E0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т м2	0,01157	17355,77	2191,29	201	25	132	73,6	1
				12555	101,25	145	1	90	0,49	-

137	С130806-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм м	0,9	474 -	- -	427 -	- -	- -	- -	- -
138	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм м	0,11	1623 -	- -	179 -	- -	- -	- -	- -
139	С11041-81	-Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/ т	0,00739	43300 -	- -	320 -	- -	- -	- -	- -
140	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,00556	70437,87 9675	304,24 114,75	392 54	2 1	57 105	58 0,56	- -
141	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	2,8	245,44 37,35	3,82 1,44	687 105	11 4	128 118	0,21 0,01	1 -
142	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	3,5	21,8 5,81	0,05 0,02	76 20	- -	18 90	0,03 -	- -
143	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	3,5	20,36 4,16	0,02 -	71 15	- -	13 90	0,02 -	- -
144	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м2	0,4	2461,27 123,75	100,89 38,25	985 50	40 15	76 118	0,25 0,18	- -
145	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов м3	0,002	40097,59 -	339,59 140,94	80 -	1 -	- -	0,58 0,58	- -
146	Е0107-24-12	-Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м т	17	520,89 261	243,27 66,53	8855 4437	4136 1131	7795 140	1,49 0,24	25 4
147	С143001-7	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ м	2,33	8300	-	19339	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	класса: В15 /М-200/	м3		-	-	-	-	-	-	-
148	С130806-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	м	15,4	400	-	6160	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
149	Е0107-25-8	-Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	1	1825,35	33,47	1825	33	2027	7,85	8
					1435,5	12,65	1436	13	140	0,06	-
150	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,23976	47200	-	11317	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
151	С11041-84	-Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,04584	47200	-	2164	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
152	С11041-81	-Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	т	0,00314	43300	-	136	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
153	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01332	55620	-	741	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
154	С11011-760	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	м2	32,75	187	-	6124	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
155	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00348	13010,1	1826,1	45	6	43	42,7	-
					8100	690,75	28	2	140	3,37	-
156	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00348	52102	-	181	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	

	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т							
157	Е0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,5	245,44	3,82	614	10	114	0,21	1
			37,35	1,44	93	4	118	0,01	-
		м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2165142	385177			1609
		Тенге			258665	93020			425
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			53190	-	-		-
	Материалы -	Тенге			8205	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	24908	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14651	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			22417	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3363	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4536	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			80143	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		140
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	28270	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1089149	-	-		-
	Материалы -	Тенге			166211	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	325683	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			145355	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			165349	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			389334	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		195
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	58400	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88709	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1567192	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2093
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	384083	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7448	-	-		-
	Материалы -	Тенге			226	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	1095	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5947	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			985	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	148	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			506	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8940	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-			7
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1242	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			616165	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			616165	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36970	-			-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			653134	-	-		-

Стоимость прочих работ -	Тенге	399190	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	23951	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге	423142	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ					
Нормативная трудоемкость -	Тенге	2462700	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	-
СМР	Тенге	-	413596	-	2240
Оборудование					-
Временные здания и сооружения, 1,2 %		2132436			
Всего		330264			
Зимние удорожания, 1,08 %		25590			
Затраты на выслугу лет, 1 %		2488290			
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %		23307			
Итого в базовых ценах 2001 года		21580			
Итого в текущих ценах К=2,557		8632			
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		2541809			
Всего		6499405			
Налог на добавленную стоимость, 12 %		129988			
Итого		6629393			
		795527			
		7424920			

Заказчик:_____ Баймахапов Н
ГУ «Городской отдел строительства»

Подрядчик:_____ Абуталипов О.И
Директор ТОО «Компания Газ Строй»

Технадзор:_____ Байкушкенов Ж.
ТОО «Дамир Жоба Курылыс»

ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ
ӘКІМДІГІ

«ҚАЛАЛЫҚ
ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

АКИМАТ
ГОРОДА КЫЗЫЛОРДЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ
СТРОИТЕЛЬСТВА»

120014, Қызылорда қаласы, М.Шокай №147
Тел: 20-17-73 факс: 20-17- 73
e-mail: gorstroi467@mail.ru

120014, город Кызылорда М.Шокай №147
Тел: 20-17-73 факс: 20-17- 73
e-mail: gorstroi467@mail.ru

№521 13.04.2016ж

**Қызылорда облысы бойынша
Қазынашылық департаментінің
басшысы А.Дүйсенбаевқа**

«Қалалық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі Сізге төмендегі қосымша келісім шартты қайта тіркеуіңізді ықпал жасауыңызды:

2015 жылы 18 желтоқсандағы №206 келісім шартқа сәйкес 2015 жылы 18 желтоқсандағы 4672506/15-410 өтінімімен 18 желтоқсандағы №3646358 хабарлама негізінде 500 000 (Бес жүз мың) теңге 00 тиынға алынып толықтай төленді. 2016 жылы нысанды толықтай аяқтауға 7 424 920 (Жеті миллион төрт жүз жиырма төрт мың тоғыз жүз жиырма) теңге 00 тиынды 2016 жылдың 12 сәуірдегі №1 қосымша келісім шартқа сәйкес тіркеу қажет.

Бөлім басшысы **М.Алсериков**

Орын Э.Бодешова
Тел 20-17-56

СПРАВКА **Форма №3**

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2015 года

По объекту: **Внеплощадочные инженерные сети жилого квартала «Саулет» г. Кызылорда. Строительство газоснабжение .**

«Заказчик»: **ГУ «Городской отдел строительства»**

«Подрядчик»: **ТОО «Компания Газ Строй»**

Согласно договора№ 206 от 18.12.2015г

№	Наименование объектов	Договорная стоимость Тысяч тенге		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ за отчетный период (год)		Акт выполненных работ за отчетный месяц	
		всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная
1	Внеплощадочные инженерные сети жилого квартала Саулет-Строительство газоснабжение	**7 924 920**		**500,000**	**171,167**	**500,000**	**171,167**	**500,000**	**171,167**
	Всего к оплате							**500,000**	

Заказчик:_____
ГУ «Городской отдел строительства»

Подрядчик:_____Абуталипов.О
Директор ТОО «Компания Газ Строй»

Технадзор:_____.Баикушкенов.Ж
ТОО «Дамир Жоба Курылыс»

- Внеплощадочные инженерные сети жилого квартала «Саулет» г. Кызылорда. Строительство газоснабжение низкого давление.

ФОРМА 2

АКТ
Приемки выполненных работ за декабрь месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	С130804-117 2 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ИСО 4437-2004 м	30,3	474	-	14362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	С130804-116 9 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ИСО 4437-2004 м	20,2	158	-	3192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	С130804-117 0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 75x4,5 СТ РК ИСО 4437-2004 м	30,3	222	-	6727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	С130804-114 8 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90x5,2 СТ РК ИСО 4437-2004 м	3,03	280	-	848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	С130804-115 1 Изм. и доп.вып.14	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 140x8	20,2	670	-	13534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		РК ИСО 4437-2004							
		м							
	03-20								
6	С130804-117-1 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	83,83	319	-	26742	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
7	С130804-114-8 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90х5,2 СТ РК ИСО 4437-2004 м	6,06	280	-	1697	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
8	С130804-117-5 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ИСО 4437-2004 м	10,1	993	-	10029	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
9	С130804-117-2 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004 м	38,38	474	-	18192	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
10	С130804-114-8 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90х5,2 СТ РК ИСО 4437-2004 м	6,06	280	-	1697	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
11	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	146	200	-	29200	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
12	С130904-71 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм шт	1	4950	-	4950	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

	04-72 -Краны шаровые сварные		2	7800	-	15600	-	-	-	-
	Изм. и стальные Naval, Тмакс			---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.8 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 65			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК мм									
	8.02-04-20	шт								
	02, СН РК									
	8.02-04С-2									
	004									
14	С130904-73 -Краны шаровые сварные		1	10500	-	10500	-	-	-	-
	Изм. и стальные Naval, Тмакс			---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.8 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК мм									
	8.02-04-20	шт								
	02, СН РК									
	8.02-04С-2									
	004									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	157270	-		-
	---	---	---		---
	Тенге	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	157270	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	157270	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6371	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	163641	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	163641	-	-	-
Временные здания и сооружения, 1,8 %		2945			
Всего		166586			
Зимние удорожания, 1,35 %		2249			
Затраты на выслугу лет, 1 %		1666			
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %		666			
Итого в базовых ценах 2001 года		**171167**			
Итого в текущих ценах К=2,557		437675			
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		8754			
Всего		446429			
Налог на добавленную стоимость, 12 %		53571			
Итого		**500000**			

Заказчик:_____
ГУ «Городской отдел строительства»

Подрядчик: _____ Абуталипов.О
Директор ТОО «Компания Газ Строй»

Технадзор: _____ Байкушкенов.Ж
ТОО «Дамир Жоба Курылыс»