«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №1 53
15. 06. 2016ж
бет

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

Міндетін аткарушының

2015 жылғы «24» ақпан

№121 бұйрығына

4-қосымша

Нысан

Қызылорда қ-сы «Саулет молтек ауданындағы тұрғын үй ғимараттарынның ішкі газбен жабдықтау желісі»

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

«15» 06 2016 ж. № 11 2016жылғы

Тапсырыс беруші: **Қалалық құрылыс бөлімі**

Сәйкестік туралы декларация **«Компания Газ Строй" ЖШС** Қызылорда қ-сы, Абай даңғылы **№33/14. Басшысы Абуталипов Оспан Исахаңұлы.**

Құрылыс- монтаж жұмыстарының сапасы туралы корытынды: **«Дамир Жоба Құрылыс» ЖШС-Байкошкенов Ж аттестат 06.11.2012 г. № 04048. от. 07.05.2012 г. № 001625. от. 07.05.2012 г № 01624, Қызылорда обл бойынша Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті мемлекеттік органымен берілген.**

Орындаган жұмыстардың жобага сәйкестігі туралы корытынды :

Мердігіердің (бас мердігіердің) пайдалануга кабылдауга ұсынган: **Қызылорда каласы Саулет молтек ауданы мекенжайы бойынша**

Қызылорда қ-сы «Саулет молтек ауданындағы тұрғын үй ғимараттарынның ішкі газбен жабдықтау желісі» объектінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп,дайындығына тексеру жүргізеотырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) 2016жылғы «_____» жерге тиісті құқық беру туралы шешім қаулы немесе колданыстағы ғимараттардың үй- жайларын реконструкциялау туралы 2015 жылғы «_____» № шешімі.

б) кызметті немесе белгілі бір іс-кимылды жузеге асыра бастаганы немесе токталганы туралы хабарламаны кабылдау туралы талоны

_____

в)_____ жобаны бекіткен ұйымның атауы және бекіткен күні

2.Құрылыс монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жузеге асырылган:

Жұмыстың басталуы _____жыл

Жұмыстың аяқталуы _____жыл

Құрылыстын ұзактыгы ____ай ___ күн

Құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 6 ай нақты 6 ай;

3 . Объектінің мынадай негізгі техникалық –экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық ,өнімділік, өндірістік алаң,ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қбілеттілігі. жұмыс орындарының саны және сол сияқты)барлық объектілір бойынша

Жұмыс түрлері	Өл.б	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы(бұрын қабылданғанда рды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	Жалпы(бұрын қабылданғандард ы ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
газ құбыры					
ПЭ SDR11 d140x12,7	шт/м	8/32,0		8/32,0	
ПЭ SDR11 d110x10,0	м	18,3		18,3	
ПЭ SDR11 d110x10,0	шт/м	10/64,0		10/64,0	
ПЭ SDR11 d90x8,2	м	335,5		335,5	
ПЭ SDR11 d63x5,8	м	208,3		208,3	
Тройник ПЭ SDR11 d90x8,2-63x5,8	шт	5		5	
Тройник ПЭ SDR11 d63x5,8	шт	1		1	
Отвод 90° ПЭ SDR11 d90x8,2	шт	2		2	
Отвод 90° ПЭ SDR11 d63x5,8	шт	4		4	
Переход ПЭ SDR11 d110x10,0- d90x8,2	шт	1		1	
Переход ПЭ SDR11 d90x8,2-63x5,8	шт	1		1	
Муфта ПЭ SDR11 d110	шт	4		4	
Муфта ПЭ SDR11 d110	шт	20		20	
Муфта ПЭ SDR11 d110	шт	15		15	
Задвижка DN50, PN16	шт	7		7	
Кран DN32, PN16	шт	35		35	
Кран ПЭ SDR11 d90	шт	2		2	
ПЭ/ст	шт	7		7	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару_____

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	М2		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	М3		
О .іжерасты болігі	М2		
Жапсарлас салынған ,жапсарлас жанаса салынған және жанаса салынған үй жайлар алаңы	М2		

4 .Объект бойынша технологиялық және сәулет құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:_____

_____

5 .Объектіде жобада көзделген.жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6 .Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау ,кәріз.жылумен жабдықтау,газбен жабдықтау,электрмен жабдықтау және байланыс)объектінің қалыпты пайдалануын камтамасыз етеді және олардв қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалы0 09жаттама)бойынша сметалық құны:

Барлығы: **24 141 534 тенге** , оның ішінде құрылыс монтаж жұмыстары.жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал саймандар мын тенге;

8.Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны мын тенге,оның ішінде:

Құрылыс-монтаж жұмыстары **24 141 534** тенге;

Жабдықтар ,мүкаммалдар мен құрал саймандар мын тенге:

9.Объект бекітілген жобаға (жобалау- сметалық құжаттамаға)және сәулет қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

Қабылдау комиссиясының құрамы :

Тапсырыс беруші Алсериков.М

ҚӨФ «КазТрансГаз Аймақ» Байзаков С

Техникалық қадағалаушы Байкошкенов Ж

Авторлық қадағалаушы Сұлтанбеков.Д

Мердігер Абуталипов О.И

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушы
М. Құсайынов

«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №1 53
15. 06. 2016ж
бет

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
1-қосымша

Нысан : **Қызылорда қаласы «Саулет мөлтек ауданындағы тұрғын үй ғимаратының ішкі газбен жабдықтау желісі»**

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды

2016 жылғы «____» _____

Техникалық қадағалау **«Дамир Жоба Құрылыс»ЖШС Дуров А.А**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),заңды мекенжайы
Ж .Байкөшкенов атынан
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
аттестат 06.11.2012 № 04048 және алған күні 07.05.2012ж №001625
07.05.2012ж№01624 негізінде әрекет етеді және алған күні
шарт № және күні
Саулет мөлтек ауданындағы тұрғын үй ғимаратының ішкі газбен жабдықтау желісі» объектісі бойынша,
объектінің атауы және орналасқан жері
тапсырыс берушісі **«Қалалық құрылыс бөлімі»** болып табылатын
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мыналарды растайды:

1. Объект құрылысын
а) мердігер (бас мердігер) «**Компания Газ Строй» ЖШС**
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
Абуталипов.О.И атынан;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

б) қосалқы мердігер ұйымдар:
;
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
атынан жүзеге асырды;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:
жұмыстың басталуы: 2016 жыл
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы: 2016 жыл;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша _____;
нақты _____ай;

3. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы 24 141 534 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: _____ мың теңге,
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге;

4. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 24 141 534 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар ____ мың теңге;

5. Объекті жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) «**Қызылорда Жоба Құрылыс**»
_____
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі
_____бекітілген
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған;

6. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді;

7. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде бар;

8. Құрылыс процесінде техникалық қадағалау берген ескертпелер жойылған;

9. Құрылысы аяқталған объекті беріктікті, орнықтылықты, сенімділікті қамтамасыз етеді және жалпы қызмет көрсету (пайдалану, іске асыру, қолдану) мерзімі барысында меншік иелерінің (пайдаланушының) және қоғамның мүдделері мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді.

Техникалық қадағалау:**Ұйым «Дамир Жоба Құрылыс»ЖШС - Дуров А.А**_____
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні М.О.

техникалық қадағалау **сарапшысы(лары) Байкөшкенов.Ж**_____
аттестат 06.11.2012 № 04048 және алған күні 07.05.2012ж №001625_07.05.2012ж№01624
сарапшының (сарапшылардың)тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат №, қолы, күні
М.О.

«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №1 53
15.06.2016 ж
бет

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына

2-қосымша

Нысан:Қызылорда қаласы «Саулет мөлтек ауданындағы тұрғын ғимараттарының ішкі газбен жабдықтау желісі»

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды
2016 жылғы «____» _____

Авторлық қадағалау: **«Қызылорда Жоба Құрылыс»** ЖШС
Сұлтанбеков.Д
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
_____ атынан
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні
_____ негізінде әрекет етеді.
шарт № және күні
_____ объектісі бойынша,
объектінің атауы және орналасқан жері
_____
тапсырыс берушісі _____ болып табылады.
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

1. Объект құрылысы **Қызылорда қаласы «Саулет мөлтек ауданындағы тұрғын үй ғимараттарының ішкі газбен жабдықтау желісі»**

а) мердігермен (бас мердігермен) «**Компания Газ Строй» ЖШС**
_____
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
_____ атынан;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

б) қосымша мердігерлік ұйымдармен:_____
_____;
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні

_____ атынан жүзеге асты;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы : 2016жыл ;
айы, жылы

жұмыстың аяқталуы 2016 жыл ;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша _____ ай;
нақты _____ ай;

3. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобадағы және мемелекеттік нормативтер талаптарына сәйкес;

4. Техникалық қадағалаушының ескертпелері құрылыс процесінде жойылған;

5. Құрылыс процесінде жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) енгізілген өзгерістер сәулет, қала құрылысы саласындағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес орындалған;

6. Объекті бекітілген,
құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы және
бекітілген күні
«Қызылорда Жоба Құрылыс» ЖШС_____
жобалаушы ұйымның атауы, жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) сәйкес салынған.

Авторлық қадағалау:

ұйым **«Қызылорда Жоба Құрылыс»** ЖШС_____
ұйым атауы, басшанаң тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
қолы, күні М.О.
техникалық қадағалау сарапшысы_ **Қадіркулов. К**
_____
сарапшының (сарапшылардың) аттестат №, тегі, аты, әкесінің аты
(болған жағдайда), қолы, күні
_____

М.О.

«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №1 53
15. 06. 2016 ж.
бет

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
3-қосымша

Қызылорда қаласы «Саулет мөлтек ауданындағы тұрғын үй ғимараттарынның ішкі газбен жабдықтау желісі»

Сәйкестік туралы декларация

2016 жылғы

Мердігер (бас мердігер) «Компания Газ Строй» ЖШС, Қызылорда қаласы, Абай даңғылы №33/14
ұйымның атауы, заңды мекенжайы

атынан басшысы Абуталипов О.И
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Қызылорда қаласы «Саулет мөлтек ауданындағы тұрғын үй ғимараттарынның ішкі газбен жабдықтау желісі» құрылысы объектісі бойынша
объектінің атауы, орналаскан жері

тапсырыс беруші Қалалық құрылыс бөлімінің басшысы М. Алсериков болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым: жоқ;
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) «ҚызылордаЖобаҚұрылыс» ЖШС
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

Қалалық құрылыс бөлімі бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі

полиэтилен құбырларлары					
диам. 110мм	метр	18,3	18,3	18,3	18,3
диам. 90мм	метр	335,5	335,5	335,5	335,5
диам. 63мм	метр	208,3	208,3	208,3	208,3
темір құбырларлары					
диам. 57мм	метр	518	518	518	518
диам. 32мм	метр	70	70	70	70

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі - $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі - $м^3$)		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: полиэтилен құбырларлары, бетон құдықтары, клапандар , фланецтер және фитингтер _____;
негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;
7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;
8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған: жұмыстардың басталуы «____» _____ 2016ж;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы «____» _____ 2016ж;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша _____ ай; нақты _____ ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

«КазТрансГаз Аймақ» АҚ КӨФ директоры С.Байзаков _____ _____2016ж.

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.

Мердігер (бас мердігер) Қызылорда қ-сы «Саулет мөлтек ауданындағы тұрғын үй ғимараттарынның ішкі газбен жабдықтау желісі» құрылысы объектісін қабылдауға дайын деп санайды,

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)

«Компания Газ Строй» ЖШС басшысы Абуталипов О.И _____ _____2016ж.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.

Счет-фактура № 00000000007 от 26.04.16 (1)

Поставщик: ТОО "Компания Газ Строй" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090940015620, г.Кызылорда пр. Абая д 33 кв 14, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 003143 от 06.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ91319K010000392103 в АО "БТА Банк", , БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Согласно договора № 34 от 12.04.2016 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кызылорда ул. М. Шокай 147

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Городской отдел строительства" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140014281, г. Кызылорда ул. М. Шокай 147 (10а)

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000 в Департамент Казначейства по Кызылординкой области, г.Кызылорда, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Внутриощадочные сети в мкр. "Саулет" г. Кызылорда. Строительство газоснабжение низкого давления" согл. акта выполнных работ за апрель месяц 2016 г	тнг	1	6 839 285,71	6 839 285,71	12%	820 714,29	7 660 000,00		
Всего по счету:					6 839 285,71		820 714,29	7 660 000,00		

Директор: Абуталипов О. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

СПРАВКА

Форма №3

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2016 года

По объекту: **Внутриплощадочные сети в мкр. Саулет г. Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления.**

«Заказчик»: **ГУ «Городской отдел строительства»**

«Подрядчик»: **ТОО «Компания Газ Строй»**

На основании договора №34 от 12 апрель 2016г

№	Наименование объектов	Договорная стоимость Тысяч тенге		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ за отчетный период (год)		Акт выполненных работ за отчетный месяц	
		всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная
1	Внутриплощадочные сети в мкр. Саулет г. Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления.	**24141,534**		**22927,554**	**7332,714**	**22927,554**	**7332,714**	**7660,000**	**2449,829**
	Всего к оплате							**7660,000**	

Заказчик:_____Баймаханов Н
ГУ «Городской отдел строительства»

Подрядчик:_____Абуталипов О.И
Дирсктор ТОО «Компания Газ Строй»

Технадзор:_____.Байкушкенов Ж.
ТОО «Дамир Жоба Құрылыс»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Внутриплощадочные сети в мкр. Саулет г.Кызылорда.
Строительство газоснабжения низкого давления.

ФОРМА 2

АКТ
Приемки выполненных работ
за апрель месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	E0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	982,6	28,89	27,85	28383	27361	9031	0,01	7		
				1,04	8,44	1022	8289	97	0,03	31		
2	E0101-164-2	м3 -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	152,8	262,72	-	40143	-	45362	1,85	282		
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	40143	-	113	-	-		
3	E0101-164-2	м3 -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	49,1	218,93	-	10749	-	12147	1,54	76		
				218,93	-	10749	-	113	-	-		
4	E0101-27-2	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	816,9	6,46	6,48	5293	5293	1667	-	-		
				-	2,1	-	1718	97	0,01	7		
5	E0101-166-2	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15,9	134,1	-	2132	-	2409	0,97	15		
				134,1	-	2132	-	113	-	-		
6	E0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы	816,9	21,55	4,52	17601	3689	13494	0,11	88		

	пневматическими трамбовками								
			17,03	-	13912	-	97	-	-
7	ЕС101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы, м3	149,8	134,1	-	20088	-	22700	0,97	146
				134,1	-	20088	-	113	-	-
8	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм, м3	0,2942	58881,69	25695,31	17323	7560	15256	194	57
				33075	6813,45	9731	2005	130	26,38	8
9	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм, км	0,1443	51202,26	20326,01	7388	2933	6787	179	26
				30825	5353,43	4448	772	130	20,64	3
10	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм, км	0,032	78245	36133,62	2504	1156	2141	247	8
				41850	9612,9	1339	308	130	37,3	1
11	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм, км	0,064	58881,69	25695,31	3768	1645	3319	194	12
				33075	6813,45	2117	436	130	26,38	2
12	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра, км	18	4618,68	559,8	83136	10076	31123	7,99	144
				1320,75	9,29	23774	167	130	0,02	-
13	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 90 мм, футляр	32	244,98	0,28	7839	9	6117	0,84	27
				146,93	0,11	4702	4	130	-	-
14	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 63 мм, м	64	244,98	0,28	15678	18	12234	0,84	54
				146,93	0,11	9404	7	130	-	-
15	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм, м	0,0276	58881,69	25695,31	1625	709	1431	194	5
				33075	6813,45	913	188	130	26,38	1
16	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм, км	0,0276	244,98	0,28	7	-	5	0,84	-
				146,93	0,11	4	-	130	-	-
17	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм, м	0,00834	247994,13	49389,75	2068	412	883	312,7	3
				62775	18657	524	156	130	91,12	1
18	ЕС101-164-2	Разработка грунта 2 группы, т	7	218,93	-	1533	-	1732	1,54	11

	вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		218,93	-	1533	-	113	-	-
19	E0101-166-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	3,8	134,1	-	510	-	576	0,97	4
			134,1	-	510	-	113	-	-
20	E0101-134-1 Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	3,8	21,55	4,52	82	17	63	0,11	-
			17,03	-	65	-	97	-	-
21	E0108-3-1 Устройство песчаного основания под фундаменты м3	2,4	979,7	97,07	2351	233	421	0,78	2
			112,5	36	270	86	118	0,18	-
22	E0122-36-2 Установка кранов диам. 100 мм м3	2	497,61	28,48	995	57	918	2,03	4
			342	11,25	684	23	130	0,05	-
23	E0122-47-1 Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 100 мм шт	0,003	244,98	0,28	1	-	1	0,84	-
			146,93	0,11	-	-	130	-	-
24	E0106-1-22 Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов м	0,16	10060,77	353,46	1610	57	121	3,6	1
			585	133,52	94	21	105	0,65	-
25	E0107-1-1 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т м3	2	302,09	197,24	604	394	483	0,65	1
			104,85	67,51	210	135	140	0,25	-
26	E0108-4-7 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов шт	0,6326	245,44	3,82	155	2	29	0,21	-
			37,35	1,44	24	1	118	0,01	-
27	E0109-6-1 Монтаж ковера м2	0,079	26019,53	9264,15	2056	732	616	35	3
			7020	1647,77	555	130	90	5,59	-
28	E0122-11-3 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм т	0,003	58881,69	25695,31	177	77	156	194	1
			33075	6813,45	99	20	130	26,38	-
29	E0122-34-1 Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов км	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
			69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
	шт								

30	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	7	242,08	6,95	1695	49	1331	0,88	6
					144	2,25	1008	16	130	0,01	-
31	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	шт	6	440,21	332,43	2641	1995	1476	0,61	4
					102,38	86,87	614	521	130	0,33	2
32	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	47	300,57	225,64	14127	10605	7852	0,41	19
					69,53	58,98	3268	2772	130	0,23	11
33	Е0125-119-1	-Укладка сигнальной ленты	км	0,62	7595,19	6695,19	4709	4151	2504	4,6	3
34	С11011-268	-Лента сигнальная с металлической проволокой			900	2465,1	558	1528	120	9,6	6
	3			0,62	38,52	-	24	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
35	Е0124-114-1	-Устройство ковера	100бм	4	1660,02	290,34	6640	1161	3100	2,74	11
36	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт		486	110,25	1944	441	130	0,53	2
				8	20,14	0,23	161	2	144	0,12	1
					19,91	0,09	159	1	90	-	-
37	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	шт	0,28	10060,77	353,46	2817	99	211	3,6	1
					585	133,52	164	37	105	0,65	-
38	Е0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	м3	0,00875	154891,68	66009,8	1355	578	1082	376	3
					70200	24936,75	614	218	130	121,79	1
39	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	км	9,24	244,98	0,28	2264	3	1766	0,84	8
					146,93	0,11	1358	1	130	-	-
40	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра	м	14	4618,68	559,8	64662	7837	24207	7,99	112
					1320,75	9,29	18491	130	130	0,02	-
41	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	футляр	0,0014	78245	36133,62	110	51	94	247	-
					41850	9612,9	59	13	130	37,3	-
42	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	км	14	300,57	225,64	4208	3159	2339	0,41	6
					69,53	58,98	973	826	130	0,23	3

43	E0122-26-7	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	шт	0,0105	650422,68	88481,18	6829	929	605	59,6	1
					10890	33423,75	114	351	130	163,25	2
44	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	км	7	530	-	3710	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
45	E0109-34-1	Монтаж корпусов	шт	0,22218	17355,77	2191,29	3856	487	2531	73,6	16
46	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	т	0,21	12555 979,7	101,25 97,07	2789 206	22 20	90 37	0,49 0,78	- -
					112,5	36	24	8	118	0,18	-
47	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	м3	14	4618,68	559,8	64662	7837	24207	7,99	112
					1320,75	9,29	18491	130	130	0,02	-
48	E0106-20-1	Засыпка пазух песком	футляр	0,21	1244,37	273,87	261	58	76	1,77	-
49	E0113-44-7	Очистка щетками	м3	44,31	240,75 60,75	103,46 -	51 2692	22 -	105 2423	0,51 0,34	- 15
					60,75	-	2692	-	90	-	-
50	E0113-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	м2	44,31	24,95	0,11	1106	5	586	0,09	4
					14,65	0,05	649	2	90	-	-
51	E0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	44,31	43,6	0,1	1932	4	465	0,06	3
					11,62	0,04	515	2	90	-	-
52	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических отрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	44,31	40,72	0,04	1804	2	332	0,04	2
					8,32	-	369	-	90	-	-
53	E0125-106-1	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 100 мм	м2	24	18751,82	10306,44	450044	247355	303821	50	1200
					7650	2899,35	183600	69584	120	11,43	274

		шт							
54	Е0116-8-6	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	518	545,63	8,84	282636	4579	45014	0,36	184
				64,58	3,31	33452	1715	128	0,02	8
		м								
55	Е0116-8-4	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	70	343,95	4,59	24077	321	4750	0,28	20
				51,3	1,71	3591	120	128	0,01	1
		м								
56	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	99,78	21,8	0,05	2175	5	524	0,03	3
				5,81	0,02	580	2	90	-	-
		м2								
57	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	99,78	20,36	0,02	2031	2	374	0,02	2
				4,16	-	415	-	90	-	-
		м2								
58	Е0116-15-2	-Установка кранов диам. до 50 мм	35	473,47	39,24	16571	1373	12096	1,47	51
				254,25	15,75	8899	551	128	0,07	2
		1шт								
59	Е0125-43-1	-Продувка воздухом трубопровода диаметром до 350 мм	0,588	92630,43	67711,68	54467	39814	14554	43,5	26
				9000	11625,86	5292	6836	120	43,04	25
		км								
60	Е0125-46-1	-Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром до 350 мм	0,588	214942,93	180223,18	126386	105971	45426	172	101
				32175	32204,48	18919	18936	120	121,11	71
		км								
61	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0259	247994,13	49389,75	6423	1279	2742	312,7	8
				62775	18657	1626	483	130	91,12	2
		т								
62	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,27	175710,1	1826,1	47442	493	3323	42,7	12
				8100	690,75	2187	187	140	3,37	1
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1396251	700007			3169

Стоимость монтажных работ -	Тенге	513313	167198		707
Материалы -	Тенге	14205	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	2213	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	-	10476	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	9429	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	5
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	1414	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	1418	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	25052	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	56
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-	11891	-	-
Материалы -	Тенге	1424430	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	270425	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	618050	-	-
Местные материалы -	Тенге	3710	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5907	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	741263	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	371
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	111189	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	129942	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	2295634	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	3908
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	-	729239	-	-
Материалы -	Тенге	6073	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	1349	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	-	3657	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	3291	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	2
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	494	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	562	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	9926	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	22
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	-	4150	-	-
Материалы -	Тенге	323284	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	271068	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	-	48328	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	61859	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	31
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	9279	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	23109	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	408252	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	298
Стоимость прочих работ -	Тенге	-	57607	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	24	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге	1	-	-	-
		25	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ					
Нормативная трудоемкость -	Тенге	2362197	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	4284
	Тенге	-	802887	-	-
Временные здания и сооружения, 1,2 %		28347			
Всего		2390544			
Зимние удорожания, 1,08 %		25818			
Затраты на выслугу лет, 1 %		23905			

Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	9562
Итого в базовых ценах 2001 года	**2449829**
Итого в текущих ценах	6705182
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	134104
Всего	6839286
Налог на добавленную стоимость, 12 %	820714
Итого	**7660000**

Заказчик:_____Жаймаханов Н
ГУ «Городской отдел строительства»

Технадзор:_____Байкушкенов Ж.
ТОО «Дамир Жоба Курылыс»

Подрядчик:_____Абуталипов О.И
Директор ТОО «Компания Газ Строй»

Счет-фактура № 00000000004 от 13.04.16 (1)

Поставщик: ТОО "Компания Газ Строй" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090940015620, г.Кызылорда пр. Абая д 33 кв 14, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 003143 от 06.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ764322203398T00345 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстана), , БИК VTBAKZKZ (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Согласно договора № 34 от 12.04.2016 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кызылорда ул. М. Шокай 147

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Городской отдел строительства" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140014281, г. Кызылорда ул. М. Шокай 147 (10а)

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000 в Департамент Казначейства по Кызылординкой области, г.Кызылорда, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Внеплощадочные сети в мкр. "Саулет" г. Кызылорда. Строительство газоснабжение низкого давления" согл. акта выполнных работ за апрель месяц 2016 г	тнг	1	13 631 744,64	13 631 744,64	12%	1 635 809,36	15 267 554,00		
Всего по счету:					13 631 744,64		1 635 809,36	15 267 554,00		

Директор: Абуталипов О. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер организации Не П.

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2016 года

По объекту: **Внутриплощадочные сети в мкр. Саулет г. Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления.**

«Заказчик»: **ГУ «Городской отдел строительства»**

«Подрядчик»: **ТОО «Компания Газ Строй»**

№	Наименование объектов	Договорная стоимость Тысяч тенге		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ за отчетный период (год)		Акт выполненных работ за отчетный месяц	
		всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная
1	Строительство газоснабжения низкого давления.	24141,534		15267,554	4882,885	15267,554	4882,885	15267,554	4882,885
	Всего к оплате							15267,554	

Заказчик:_____ Ахмаханов Н
ГУ «Городской отдел строительства»

Подрядчик:_____Абуталипов О.И
Директор ТОО «Компания Газ Строй»

Технический надзор:_____.Байкушкенов Ж.
ТОО «Тамир Жолы Курылыс»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Внутриплощадочные сети в мкр. Саулет г.Кызылорда.
Строительство газоснабжения низкого давления.

ФОРМА 2

АКТ
Приемки выполненных работ
за апрель месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	8,787	692 -	- -	6081 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2	С130804-122-6 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 м	320,675	466 -	- -	149435 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
3	С130804-122-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 м	210,383	231 -	- -	48598 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
4	С130804-122-9 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ИСО 4437-2004 м	32	1125 -	- -	36000 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5	С130804-122-7 Изм. и	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива	64	692	-	44288	-	-	-	-	-	-

доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
6 С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	9,6	692	-	6643	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7 С130804-1226 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	18	466	-	8388	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8 С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы сварные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	6	131	-	786	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9 С130904-156 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Кран шаровый фланцевый /для газа/, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 90 мм ГОСТ 21345-2005	шт	2	22587	-	45174	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10 С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32x2,5 мм	м	3	111	-	333	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11 С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,08	19400	-	1552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

12	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,2424	131	-	32	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	С12041-43 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,01	45600	-	456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,079	147100	-	11621	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	3	692	-	2076	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
16	С130804-5376	-Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	807	-	3228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	С130804-5321	-Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1506	-	3012	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	7	6880	-	48160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	С130809-72	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	14	1360	-	19040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
20	С ПРАЙС ЛИСТ	-Тройник полиэтиленовый 90 ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63	5	1966,83	-	9834	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

21	С ПРАЙС ЛИСТ	-Тройник полиэтиленовый 90 ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	1	1120,66	-	1121	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
22	С ПРАЙС ЛИСТ	-Отвод полиэтиленовый 90 ПЭ 100 SDR 11, DN 90	шт	2	2032,91	-	4066	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
23	С ПРАЙС ЛИСТ	-Отвод полиэтиленовый 90 ПЭ 100 SDR 11, DN 90	шт	4	1109,71	-	4439	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
24	С ПРАЙС ЛИСТ	-Переход полиэтиленовый 90 ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90	шт	1	2217,47	-	2217	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
25	С ПРАЙС ЛИСТ	-Переход полиэтиленовый 90 ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63	шт	1	1462,41	-	1462	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
26	С ПРАЙС ЛИСТ	-Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 110	шт	4	929,57	-	3718	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
27	С ПРАЙС ЛИСТ	-Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 110	шт	20	796,51	-	15930	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
28	С ПРАЙС ЛИСТ	-Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	15	406,66	-	6100	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
29	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	т	0,2088	147100	-	30714	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	С11041-15	-Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10,9	т	0,028	167800	-	4698	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
31	С130806-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219x5 мм	м	8,785	1751	-	15383	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
32	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	9,24	692	-	6394	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	8.02-03-20 02								
33	С130804-123-0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004 м	1,4	1468 -	- -	2055 -	- -	- -	- -	- -
34	С ПРАЙС ЛИСТ	-Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63 шт	7	3200,88 -	- -	22406 -	- -	- -	- -	- -
35	С ПРАЙС ЛИСТ	-Отвод полиэтиленовый литой 90/60 ПЭ 100 SDR 11, DN 90 шт	7	2032,91 -	- -	14230 -	- -	- -	- -	- -
36	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,22218	147100 -	- -	32683 -	- -	- -	- -	- -
37	С130904-106-Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм шт	35	4220 -	- -	147700 -	- -	- -	- -	- -
38	С130810-135-	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57x4 мм шт	35	495 -	- -	17325 -	- -	- -	- -	- -
39	С130810-107-	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57x4-45x2,5 мм шт	35	251 -	- -	8785 -	- -	- -	- -	- -
40	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57x3 мм шт	7	227 -	- -	1589 -	- -	- -	- -	- -
41	С130810-14	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 57x3,0 мм шт	7	181 -	- -	1267 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге ---- Тенге			789020 -	- -			- -

Стоимость монтажных работ -	Тенге	4698	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4698	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	282	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	4980	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2040	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	456	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1584	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	122	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2162	-	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	75018	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	75018	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4501	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	79519	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	615500	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	615500	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	36930	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	652430	-	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	91764	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5506	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	97270	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4708221	-	-	-
Временные здания и сооружения, 1,2 %		56499			
Всего		4764720			
Зимние удорожания, 1,08 %		51459			
Затраты на выслугу лет, 1 %		47647			
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %		19059			
Итого в базовых ценах 2001 года		**4882885**			
Итого в текущих ценах		13364455			
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		267289			
Всего		13631745			
Налог на добавленную стоимость, 12 %		1635809			
Итого		**15267554**			

Заказчик:_____Жаймаханов Н
ГУ «Городской отдел строительства»

Подрядчик:_____Абуталипов О.И
Директор ТОО «Компания Газ Строй»

Технадзор:_____.Байкушкенов Ж.
ТОО «Дамир Жобалар Курылыс»