Заказчик:Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №3 им. Кажимукана" управления физической культуры и спорта Акмолинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СоюзСтрой group"

Наименование объекта: Текущий ремонт помещений в здании

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2016 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		51	**03.05.2016г**				

Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц без НДС	из графы 1							
			Стоимость строительно-монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящмх в СМР (в базовом уровне цен 2001г)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	377 326	377 326							45 279	422 605

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №3 им. Кажимукана" управления физической культуры и спорта Акмолинской

Директор_____ Ю.Н.Дергунов

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СоюзСтрой group"

Руководитель_____ Е.Г.Баркыбеков

Заказчик:Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №3 им. Кажимукана" управления физической культуры и спорта Акмолинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СоюзСтрой group"

Наименование объекта: Текущий ремонт помещений в здании

Акт №1

выполненных работ - за июнь 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Ремонтно-строительные работы								
		1.1 Фойе главного входа								
1	12-170101-2101	Светильники в подвесном потолке. Смена / *шт.*	40	631,28	0,38	25251	15	14919	0,891	35,64
				630,9	0,2	25236	8	59,1	0,0003	0,012
2	23-070101-0260	Светильники для подвесных потолков, софиты точечные / *шт.*	40	358,24		14330				
3	29-100000-1000(п	Лампа R 63 / *шт*	40	205,36		8214				
4	12-170101-2202	Розетки. Смена на трехместную / *шт.*	1	757	–	757	–	95	0,241	0,241
				161	–	161	–	59,1	–	–
5	11-100103-0201	Радиаторные решетки. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; / *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	2,88	436,46	61,46	1257	177	689	0,60812	1,75139

6	11-100103-0201	Радиаторные решетки. Устройство *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	2,88

1.2 Лестничная клетка перед игровым залом

7	12-090101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг *м решетки*	12
8	12-090101-0601	Поручни деревянные. Разборка прямой части *м поручня*	12
9	12-090101-0602	Поручни деревянные. Разборка закругления *шт.*	2
10	11-070519-0101	Ограждения металлические с поручнями из труб. Установка *м ограждения*	12
11	23-010201-0154	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 10705-80 *м*	12
12	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	24
13	23-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	36
14	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	16,32
15	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	32,64

375	25	1080	72	59,8	0,0312	0,08986
1913,19	76,39	5510	220	862	0,76015	2,18923
468,75	31,6	1350	91	59,8	0,039	0,11232
320,42	1,08	3845	13	1960	0,473	5,676
276,42	–	3317	–	59,1	–	–
54,75	–	657	–	388	0,0888	1,0656
54,75	–	657	–	59,1	–	–
108,5	–	217	–	128	0,1759	0,3518
108,5	–	217	–	59,1	–	–
1589,83	63,83	19078	766	11065	2,001	24,012
1460,25	24,58	17523	295	62,1	0,03525	0,423
783,84		9406				
616,22		14789				
234,66		8448				
49,94	1,29	815	21	236	0,03393	0,55374
26,59	0,12	434	2	54,2	0,00025	0,00408
40,69	0,98	1328	32	293	0,0245	0,79968

		м2	
1.3 Зал борьбы			
16	12-170101-2102	Светильники с лампами (кол-во 1 шт) люминесцентными. Смена	12
		шт.	
17	23-070102-1328	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82	12
		шт.	
18	23-070104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65-прим.	12
		шт.	
1.4 Электроосвещение уличное			
19	13-080205-0904	Светильник "Шар венчающий". Демонтаж вне зданий ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	12
		шт.	
20	13-080205-0904	Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий	12
		шт.	
21	29-100000-1000(п	Светильник "Шар венчающий"	12
		шт	
22	29-100000-1000(п	Основание под светильник "Шар венчающий"	12
		шт	

Итого прямые затраты по разделу 1

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге

16,36	0,18	534	6	54,2	0,00025	0,00816
1157,33	1	13888	12	8204	1,633	19,596
1156,33	0,5	13876	6	59,1	0,0008	0,0096
3553,83		42646				
250,95		3011				
733,75	437,08	8805	5245	2140	0,384	4,608
296,67	120	3560	1440	42,8	0,147	1,764
2968,33	1456,92	35620	17483	7134	1,28	15,36
988,92	400,08	11867	4801	42,8	0,49	5,88
1339,29		16071				
397,32		4768				
		238 711				**112**
						8,30302
		23 984				
		6 721				

	- материалы, изделия и конструкции, тенге				134 915				
	Накладные расходы I уровня, тенге				48 113				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				286 824				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				12 161				
	Итого, тенге				298 985				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				23 919				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**322 904**				

Раздел 2 Отопление

2									
23 13-060501-0101	Теплообменник. Демонтаж оборудования ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	0,14	25350	9485,71	3549	1328	994	22,4	3,136
	т		15864,29	1621,43	2221	227	40,6	1,81	0,2534
24 29-100000-1000(п	Теплообменник пластинчатый А 2 М(N 14шт) с установкой	2	196428,57		392857				
	шт								
	Итого прямые затраты по разделу 2				**396 406**				**3**
									0,2534
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге								
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				1 328				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				227				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				392 857				
	Накладные расходы I уровня, тенге				994				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				397 400				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				16 850				
	Итого, тенге				414 250				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				33 140				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**447 390**				

Раздел 3 Ограждение футбольного поля (ремонт)

25	12-180101-2501	Ограждения металлические спортивных площадок. Смена отдельных частей сетки, разм. 2,9*1,6(15шт)	69,6
		м2 сетки	
26	11-090306-0103	Ворота сетчатые разм. 3,2*2,9м. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	9,28
		м2	
27	11-090701-0103	Конструкции сетчатые по уголку. Изготовление полотна калитки разм.0,8*3,2м	0,018
		т конструкций	
28	21-050201-9902	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,015
		т	
29	21-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	2,56
		м2	
30	11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	1
		шт.	
31	23-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 - столб(1шт - 3,8м)	3,8
		м	
32	21-090404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	1
		шт.	
33	11-090701-0103	Конструкции сетчатые по уголку. Изготовление новых панелей разм.1,6*2,1м (2шт)	0,036
		т конструкций	

751,59	–	52311	–	19070	0,73	50,808
463,62	–	32268	–	59,1	–	–
271,12	7,76	2516	72	1113	0,2868	2,6615
193,86	3,02	1799	28	60,9	0,00357	0,03313
97444,44	28277,78	1754	509	780	91	1,638
64444,44	6666,67	1160	120	60,9	7,34	0,13212
123196,91		1848				
282,33		723				
6537	66	6537	66	3571	7,85	7,85
5729	22	5729	22	62,1	0,0302	0,0302
919,5		3494				
283,15		283				
97500	28333,33	3510	1020	1558	91	3,276
64444,44	6638,89	2320	239	60,9	7,34	0,26424

34	21-050201-9902	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,03
		т	
35	21-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	6,72
		м2	
36	11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м (2 шт) по ранее установленным металлическим столбам без цоколя. УстановкаК=2,000;	4,2
		м оград	
37	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	259,2
		м2	
38	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	518,4
		м2	

Итого прямые затраты по разделу 3

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге

Накладные расходы I уровня, тенге
Итого с накладными расходами I уровня, тенге
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге
Итого, тенге
Сметная прибыль (8 %), тенге
Итого по разделу на подряд, тенге

123196,91		3696				
282,33		1897				
1604,29	578,1	6738	2428	3117	1,42	5,964
994,29	200,71	4176	843	62,1	0,2128	0,89376
46,21	1,03	11977	268	3265	0,0295	7,6464
23,1	0,14	5988	36	54,2	0,0002	0,05184
38,37	0,79	19893	409	4037	0,0213	11,04192
14,23	0,14	7375	74	54,2	0,0002	0,10368
		117 177				**91**
						1,50897

4 772
1 362
51 590
36 511
153 688
6 516
160 204
12 816
173 020

Итого прямые затраты по смете

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге

Накладные расходы I уровня, тенге
Итого с накладными расходами I уровня, тенге
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге
Итого, тенге
Сметная прибыль (8 %), тенге
Итого по смете на подряд, тенге

Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (0 %)
скидка 60% 943 314*0,6=565 988
Итого минус скидка 943 314-565 988

Всего
Налог на добавленную стоимость (12 %)

Всего с НДС

Заказчик
Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №3 им. Кажимукана" управления физической культуры и спорта Акмолинской области

Директор_____Ю.П. Дергунов

752 294	**206**
	10,06539
142 848	
30 084	
8 310	
579 362	
85 618	
837 912	
35 527	
873 439	
69 875	
943 314	
377 326	
377 326	
45 279	
422 605	

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "СоюзСтрой group"

Руководитель _____ **Е.Г.Баркыбеков**

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "СоюзСтрой group" Товарищество с ограниченной ответственностью г.АСТАНА БИН 090740014645 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Заказчик:Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №3 им. Кажимукана" управления физической культуры и спорта Акмолинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СоюзСтрой group"

Наименование объекта: Текущий ремонт помещений в здании

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 29 июля 2016 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		51	03.05.2016г				

Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц без НДС	из графы 1							
			Стоимость строительно-монтажных работ в сметном	из них		Стоимость прочих затрат, не входящмх в СМР (в	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 800 000	747 667							89 720	837 387

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №3 им. Кажимукана" управления физической культуры и спорта

Директор_____ **Ю.Н.Дергунов**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СоюзСтрой group"

Руководитель_____ **Е.Г.Каркыбеков**

"СоюзСтрой group" Товарищество с ограниченной ответственностью г.Астана БИН 090740014645 Республика Казахстан

Заказчик:Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №3 им. Кажимукана" управления физической культуры и спорта Акмолинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СоюзСтрой group"

Наименование объекта: Текущий ремонт помещений в здании

Акт №1

выполненных работ -от 29 июля 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.1 Фойе главного входа (ошибочно вторично учтенные в акте №1 выполненных работ от 28 иля 2016г поз.5,6,7)								
1	12-170101-2	Светильники в подвесном потолке. СменаК=-1,000;	-40	631,28	0,38	-25251	-15	-14919	0,891	-35,64
		шт.		630,9	0,2	-25236	-8	59,1	0,0003	-0,012
2	11-100103-(	Радиаторные решетки. ДемонтажК=-1,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	-2,88	436,46	61,46	-1257	-177	-689	0,60812	-1,75139
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		375	25	-1080	-72	59,8	0,0312	-0,08986
3	11-100103-(	Радиаторные решетки. УстройствоК=-1,000;	-2,88	1913,19	76,39	-5510	-220	-862	0,76015	-2,18923
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								

				468,75
	0.2 Зал борьбы			
4	11-460302-(	Потолки бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2(под прокладку провода для переноса светильников)	2	457
		м борозд		275,5
5	13-080206-(	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку в бороздах	2	253,5
		м		110,5
6	23-060128-(	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0408	149384,15
		км		
7	11-460303-(	Перекрытия железобетонные. Заделка борозд после прокладки провода	0,01	58200
		м3 заделки		32800
	0.3 Электроосвещение уличное			
8	29-100000-(	Светильник "Шар венчающий"	109	1339,29
		шт		
	0.4 Отмостка			
9	11-110101-(	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	4,94	17626,11
		м3 подстилающего слоя		2528,54
	0.5 Разные			
10	41-310104-(	Мусор строительный. Погрузка	3,59	63
		тенге за 1 тонну		

31,6	-1350	-91	59,8	0,039	-0,11232
181,5	914	363	363	0,3983	0,7966
—	—	—	—	—	—
82	551	164	50,8	0,116	0,232
1,5	507	3	95	0,16	0,32
—	—	—	—	—	—
0,5	221	1	42,8	0,0006	0,0012
	6095				
400	582	4	168	55,16	0,5516
—	—	—	—	—	—
200	328	2	50,8	0,24	0,0024
	145983				
6,48	87073	32	7607	4,209	20,79246
—	—	—	—	—	—
–	12491	–	60,9	–	–
	226				

11	41-020101-´	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	3,59	343,72
		тенге за 1 тонну		

<u>Раздел 1 Благоустройство</u>

1.1 Поребрик(замена)

12	11-270201-´	Камни бортовые бетонные. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	85	360,47
		м бортового камня		
				347,26
13	11-270201-´	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	85	1386,05
		м бортового камня		
				434,07
14	21-040508-(	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	85	249,43
		шт.		

Итого прямые затраты по разделу 1

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге

Накладные расходы I уровня, тенге

Итого с накладными расходами I уровня, тенге

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге

Итого, тенге

Сметная прибыль (8 %), тенге

Итого по разделу на подряд, тенге

1234

13,21	30640	1123	18048	0,5584	47,464
4,86	29517	413	60,3	0,0052	0,442
16,51	117814	1403	22559	0,698	59,33
6,07	36896	516	60,3	0,0065	0,5525
	21202				
	169 656				107
					0,9945

2 526
929
100 717
40 607
210 263
8 915
219 178
17 534
236 712

Итого прямые затраты по смете

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге
- перевозка грузов, тенге

Накладные расходы I уровня, тенге

Итого с накладными расходами I уровня, тенге

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге

Итого, тенге

Сметная прибыль (8 %), тенге

Итого по смете на подряд, тенге

Итого с учетом ценовой скидки

Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (0 %)

Недоснятая сумма по акту №1 за июнь 2016г

Недоснятая сумма по акту №1 от 28 июля 2016г

Всего

Налог на добавленную стоимость (12 %)

Всего с НДС

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №3 им. Кажимукана" управления физической культуры и спорта Акмолинской области

Директор _____ **Ю.Н.Дергунов**

380 252		90
		1,01592
52 338		
2 516		
925		
323 938		
1 460		
32 370		
412 622		
17 495		
430 117		
34 409		
464 526		
239 676		
109 384		
398 607		
747 667		
89 720		
837 387		

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "СоюзСтрой group"

Руководитель _____ **Е.Г.Баркыбеков**

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "СоюзСтрой group" Товарищество с ограниченной ответственностью Г.АСТАНА БИН 090740014645 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН