Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Молдир булак суы"
Договор № 173 от "01" 09 2015 г.

Выполненные работы: Реконструкция внутридомовых водопроводных сетей с выносом ИВ в распредел. ящики с установкой их в подвальных помещениях в высотных домах серий № 101, на 60 абонентов по ул.Орынбай акына дом № 95 Б, инв.№ 900109486

АКТ

Приемки выполненных работ за октябрь месяц 2015г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Водопровод						
1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	Е0116-14-6	м	45	274,69	12361	13097
2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	Е0116-14-4	м	9	313,87	2825	3037
3	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-73 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	42,57	432,00	18390	--
4	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	8,433	164,00	1383	--
5	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диам. 70 мм /КОЖУХ/	Е0116-13-2	м	36,75	165,79	6 093	8321
6	Трубы для водоснабжения полипропиленовые, PN20, d-70x2,2 мм /КОЖУХ/	С130804-88	м	35,928	254,00	9 126	--
7	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	Е0122-47-1	м	36	267,08	9615	7123
8	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диам. 50 мм /КОЖУХ/	Е0116-13-1	м	108	157,59	17 020	15234
9	Трубы для водоснабжения полипропиленовые, PN20, d-50x2,2 мм /КОЖУХ/	С130804-87	м	107,78	158,00	17 029	--
10	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 20 мм	Е0122-47-1	м	103,5	267,08	27643	20478
11	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Ду 40мм	С130901-10	шт	3	702	2106	
12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Ду 15мм	С130901-6	шт	60	266	15960	
13	Муфта диам.63мм	Прайс лист ТОО"Инжиниринг+Е"	шт	12	59,22	711	
14	Муфта диам.50мм	Прайс лист ТОО"Jakko"	шт	54	29,96	1618	

15	Муфта диам.75мм	Прайс лист ТОО"Jakko"	шт	18	56,4	1015	
16	Отвод п/п диам.63мм	Прайс лист ТОО"Инжиниринг+Е"	шт	4	132,18	529	
17	Отвод п/п диам.40мм	Прайс лист ТОО"Инжиниринг+Е"	шт	4	38,77	155	
18	Тройник-переходник п/п диам.63х40мм	Прайс лист ТОО"Инжиниринг+Е"	шт	4	177,66	711	
19	Тройник-переходник п/п диам.100х100мм	Прайс лист ТОО"Инжиниринг+Е"	шт	1	871,36	871	
20	Переходник п/п диам. 63х40мм	Прайс лист ТОО"Инжиниринг+Е"	шт	6	49,7	298	
21	Переходник п/п диам. 75х50мм	Прайс лист ТОО"Инжиниринг+Е"	шт	12	111,04	1332	
22	Клипсы п/п диам.75мм	Прайс лист ТОО"Инжиниринг+Е"	шт	12	75,79	909	
23	Клипсы п/п диам.63мм	Прайс лист ТОО"Инжиниринг+Е"	шт	15	15,86	238	
24	Клипсы п/п диам.50мм	Прайс лист ТОО"Инжиниринг+Е"	шт	36	14,1	508	
25	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 90 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	Е0146-25-11	отверст.	15	360,3	5405	4217
26	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 90 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	Е0146-25-11	отверст.	24	199,11	4779	3712
27	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 75 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	Е0146-25-10	отверст.	36	206,2	7423	5568
28	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	Е0146-33-1	м3	0,45	12849,73	5782	3740
29	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50	С143002-5 Изм.и доп.вып.17	м3	0,45	5011	2255	
	Металлический ящик на 10 аб.- 6шт						
30	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т	Е0109-62-7	т	0,17151	57770,9	9908	5434
31	Монтаж стеллажей и других конструкции, массой до 0,5т	Е0109-53-2	т	0,17151	11244,84	1929	1194
32	Сталь листовая, толщина 1,5мм	С11011-869 Изм.и доп.вып.17 Прим.	кг	158,91	54	8581	

33	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: горячекатанная сталь класа А-IV, А-V, А-VI, d 12мм	С12041-31 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т	0,0126	58600	738		
34	Теплоизоляция изделиями из пенопласта	Е0126-33-4	м3	0,33	14253,55	4704		994
35	Укладка резиновых прокладок толщиной 30мм	Е0107-28-1	м2	4,302	41,93	180		95
36	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	С11011-699	кг	19,314	166	3206	--	
37	Очистка щетками	Е0113-44-7	м2	12,96	69,86	905		734
38	Обеспыливание	Е0113-44-9	м2	12,96	72,63	941		224
39	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	Е0113-16-1	м2	12,96	36,77	477		54
40	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773	Е0113-26-2	м2	12,96	46,53	603		34
41	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	4,5	164,00	738		
42	Тройник-переходник для водоснабжения п/п диам.40х40 мм	Прайс лист ТОО"Jakko"	шт	6	40,18	241	--	
43	Тройник-переходник для водоснабжения п/п диам.40х20 мм	Прайс лист ТОО"Jakko"	шт	60	37,01	2221	--	
44	Заглушка п/п диам.40мм	Прайс лист ТОО"Jakko"	шт	12	19,39	233	--	
45	Петля накладная	С11011-819	шт	36	40	1440		
46	Шарниры	С11011-818 Прим.	шт	24	21	504		
47	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	С11011-816.Прим.	шт	6	583	3498		
48	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью), с цинковым хроматированным покрытием 3х58,5мм	С11011-136	кг	19,8	368	7286		
	Итого прямые затраты по смете:					222 423		93 290
	С накладными расходами					93 290		
	Итого:					315 713		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					18 943		
	Итого:					334 655		
	Временные здания и сооружения 0,88%					2 945		
	Итого:					337 600		
	Зимние удорожания 0,31%					1 047		
	Затраты на выслугу лет 1%					3 376		
	Затраты на дополн. отпуска 0,4%					1 350		
	Итого:					343 373		
	СК=2,38968					820 552		
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					16 411		
	Итого по смете:					836 963		
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,936941024					772 978		
	НДС 12%					92757,36		
	Итого к оплате					865735,36		

"Сдал"
Директор ТОО "[illegible]"
_____ Рахимов.М.

"Принял"
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Б.Калмырзаев
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Б.Дилдабеков
Начальник ПТО:
_____ Д.Лесов
Инженер ПТО
_____ К.Дяпкулов
Директор ИП "Батырханов М."
_____ М.Батырханов