«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала ОДСП «Арал»
РГП «Казводхоз»
_____И.З. Унгарбаев
«___» _____2016г

АКТ
Приемочной комиссии о приемке
объекта в эксплуатацию

от «___» _____2016г Кызылординская область Шиелийский район
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом, № 182-П от «10» октября 2016г
Филиалом ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз»
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

Председатель

Куандыков Е.Е.	- Заместитель директора - Главный инженер филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Члены комиссии:

Есенов А.	– Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Жамиев М.	– Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Сейтекен Б	- Главный энергетик отдела энергетик филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Акпаев Е.	- начальник отдела эксплуатаций объектов водоснабжения филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Кожаков У.	- начальник отдела ПТО филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Ким С.	- начальник проектного отдела филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Сарсембаев А.	- Начальник производственного участка Жиделинского группового водопровода филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Подрядчик

Жолмаханов И.	- Директор ТОО «Арда-Курылыс»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно подрядчиком)
   Филиал ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование организаций)
   Предъявлен к приемке в эксплуатацию: **Капитальный ремонт технологических трубопроводов башни и внутрипоселковых сетей насосной станций н.п. Бестам Шиелийского района Кызылординской области.**
   (наименование объекта, его местонахождение и адрес)
   по адресу: Кызылординская область, Шиелийский район н.п. Бестам
   (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома)

2. Капитальный ремонт осуществлен на оснований дефектного акта.
   Капитальный ремонт объекта произведен за счет собственных средств филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» и является собственностью предприятия РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование органа, вынесшего решение)
3. Капитальный ремонт осуществлен генеральным подрядчиком
   ТОО «Арда-Курылыс»
   выполнившим: **Капитальный ремонт технологических трубопроводов башни и внутрипоселковых сетей насосной станций н.п. Бестам Шиелийского района Кызылординской области.**
4. Проектная-сметная документация на капитальный ремонт разработан филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование организаций и ее ведомственная подчиненность)
5. Проектная-сметная документация утверждена директором филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование органа утвердившего документацию на объект)
6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   Начало работ: ноябрь 2016 год.
   (месяц и год)
   Окончание работ: ноябрь 2016 год.
   (месяц и год)
7. Приемочная комиссии представлена следующая документация:
   смета и исполнительная документация
   Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
8. Недоделки и дефекты устранены
9. Сметная стоимость составляет **705 491** тенге в том числе: строительно-монтажных работ **629 903** тенге прочие **75 588** тенге.
10. Договорная стоимость составляет **705 491,36** тенге в том числе: строительно-монтажных работ **629 903** тенге прочие **75 588,36** тенге.

11.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Технологических _____ в соответствий с проектом_____

(по жилым домам не заполняется)

Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) в соответствий с проектом_____

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленные к приемке **Капитальный ремонт технологических трубопроводов башни и внутрипоселковых сетей насосной станций н.п. Бестам Шиелийского района Кызылординской области.**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель
Куандыков Е.Е. _____

Члены комиссии:
Есенов А. _____

Жамиев М. _____

Сейтекен Б. _____

Акпаев Е. _____

Кожаков У. _____

Ким С. _____

Сарсембаев А. _____

Подрядчик
Жолмаханов И. _____

Наименование объекта: Капиатальный ремонт технологического трубопроводов башни и внутрипоселковых сетей насосной станций н.п. Н. Бестам Шиелийского района в Кызылординской области

Форма 3КС

Подрядчик: ТОО "Арда Құрылыс"

Полная сметная стоимость работ **705 491,36**
Лимит финансирования на 2016 год **705 491,36**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **705 491,36**
б) за отчетный месяц **705 491,36**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 года
(предоставляется ежемесячно генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		45 /ОИ/2016	01.11.2016г						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капиатальный ремонт технологического трубопроводов башни и внутрипоселковых сетей насосной станций н.п. Бестам Шиелийского района в Кызылординской области	тенге	**705 491,36**	0	0	0	**0**	**705 491,36**		**705 491,36**	**705 491,36**
	ИТОГО :		**705 491,36**	0	0	0	**0**	**705 491,36**		**705 491,36**	**705 491,36**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ОДСП "Арал"
РГП "Казводхоз"

_____ И.З. Унгарбаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Арда Құрылыс"

_____ Жолмаханов И.Т.

Форма 2

Заказчик: Филиал ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"

Подрядчик: ТОО "Арда Құрылыс"

Наименование стройки- Капитальный ремонт технологических трубопроводов башни и внутрипоселковых сетей насосной станции н.п.Бестам Шиелийского района Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
		Мокрый грунт					
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	22,08981		85,72	1894
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,009768	0,215773	669,68	144
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,426333	1219,37	520
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30,08	664
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	0,468967	3729,69	1749
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				79,18	1749
		НР первого уровня	%	59,1		17,77	393
		НР второго уровня	%	4		4,14	91
		Накладные расходы	%	-		21,91	484
		Сметная прибыль	%	8		8,61	190
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116,25	2568

2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		0,68319	1274,54	871
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,771	1,21	719,67	871
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1274,54	871
		НР первого уровня	%	59,1		753,25	515
		НР второго уровня	%	4		81,11	55
		Накладные расходы	%	-		834,36	570
		Сметная прибыль	%	8		168,71	115
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2277,61	1556
		Сухой грунт					
3	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		51,54289	77,93	4017
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00888	0,457701	669,68	307
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,994778	1108,52	1103
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,34	1409
3. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	0,994778	3729,69	3710
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				71,98	3710
		НР первого уровня	%	59,1		16,16	833
		НР второго уровня	%	4		3,76	194
		Накладные расходы	%	-		19,92	1027
		Сметная прибыль	%	8		7,83	403
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				105,68	5447
4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1,59411	1108,29	1767
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,54	2,455	719,67	1767
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1108,29	1767
		НР первого уровня	%	59,1		655	1044

		НР второго уровня	%	4		70,53	112
		Накладные расходы	%	-		725,53	1157
		Сметная прибыль	%	8		146,71	234
		- - -

7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,108	4,739	617,21	2925
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1,152	826,45	952
		- - -

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3598,35	4318
9	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.км Укладка трубопровода			0,015	262632,1	3939
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	194	2,91	798,06	2322
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,40245	741,36	298
		- - -

	1313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	- 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 2,19 КГ					
		НР второго уровня	%	4		56,36	854
		Накладные расходы	%	-		56,36	854
		Сметная прибыль	%	8		117,23	1776
		- - -

		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2027,4	4055
12. 3	31-060103-101	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,65	1,3	132,99	173
12. 4	33-010201-501	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,46	1668,99	768
12. 5	31-060202-201	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,23	0,46	23,38	11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				475,69	951
12. 6	21-130701-401	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,082	5987,36	491
12. 7	21-130701-1035	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,386	179,73	69
12. 8	21-130812-	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,00044	200244,36	88
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				324,22	648
		НР первого уровня	%	55,89		1133,12	2266
		НР второго уровня	%	4		150,81	302
		Накладные расходы	%	-		1283,93	2568
		Сметная прибыль	%	8		313,69	627
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4234,86	8470
13	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.		1	1827,61	1828
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,611	0,611	779,54	476
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	0,333	733,25	244
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				720,47	720
13. 3	31-060202-201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	0,33	4077,08	1345
13. 4	31-050102-0401	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 6,3 т	маш.-ч	0,001	0,001	2534,33	3
13. 5	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,002	1668,99	3

		Итого эксплуатация машин:				1351,31	1351
		НР первого уровня	%	55,89		402,67	403
		НР второго уровня	%	4		89,21	89
		Накладные расходы	%	-		491,88	492
		Сметная прибыль	%	8		185,56	186
		Сметная стоимость:				2505,05	2505
14	23-020303-2406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,45 КГ	шт.		1	3063,57	3064
		НР второго уровня	%	4		122,54	123
		Накладные расходы	%	-		122,54	123
		Сметная прибыль	%	8		254,89	255
		Сметная стоимость:				3441	3441
15	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		3	1240,2	3721
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3,5=779,54)	чел-ч	0,414	1,242	779,54	968
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,678	733,41	497
		Итого оплата труда:				488,48	1465
15. 3	31-060202-201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	0,672	4077,08	2740
15. 4	31-050102-0401	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 6,3 т	маш.-ч	0,001	0,003	2534,33	8
15. 5	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,003	1668,99	5
		Итого эксплуатация машин:				917,47	2752
		НР первого уровня	%	62,1		303,35	910
		НР второго уровня	%	4		61,74	185
		Накладные расходы	%	-		365,09	1095

		Сметная прибыль	%	8		128,42	385
		- - -

	РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	ГОСТ 12816-80 12 КГ					
		НР второго уровня	%	4		240,71	722
		Накладные расходы	%	-		240,71	722
		Сметная прибыль	%	8		500,67	1502
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6759,01	20277
19	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0025	655282,04	1638
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=951,74)	чел-ч	312,7	0,78175	951,74	744
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	0,23575	19,19	5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299419,02	749
19. 3	31-060103-501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	92,11	0,230275	132,99	31
19. 4	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,005475	1668,99	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15904,8	40
19. 5	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,000225	197175,18	44
19. 6	23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0025	324022,38	810
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				341768,15	854
		НР первого уровня	%	55,89		167345,29	418
		НР второго уровня	%	4		32905,09	82
		Накладные расходы	%	-		200250,39	501
		Сметная прибыль	%	8		68442,59	171

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923975,02	2310
20	23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 2,5 КГ	шт.		1	1077,71	1078
		НР второго уровня	%	4		43,11	43
		Накладные расходы	%	-		43,11	43
		Сметная прибыль	%	8		89,67	90
		- - -

	0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 100, типа FAF, ГОСТ 5762-2002 16,5 КГ					
		НР второго уровня	%	4		2069,58	2070
		Накладные расходы	%	-		2069,58	2070
		Сметная прибыль	%	8		4304,73	4305
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				58113,86	58114
23	23-041001-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91 31,2 КГ	шт.		1	45441,14	45441
		НР второго уровня	%	4		1817,65	1818
		Накладные расходы	%	-		1817,65	1818
		Сметная прибыль	%	8		3780,7	3781
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				51039,49	51039
24	11-220601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0006	124972,25	75
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	69,9	0,04194	851,76	36
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,58	0,006348	955,75	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				69649,9	42
24. 3	32-040102-101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	4,85	0,00291	3162,76	9
24. 4	34-030202-101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	10,72	0,006432	19,77	0,13

24. 5 101	32-010201-	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,38	0,003828	402,91	2
24. 6 101	31-060101-	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,36	0,003216	1158,93	4
24. 7 101	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,000222	1668,99	0,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24951,28	15
24. 8 9903	21-100501-	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210	0,126	161,92	20
24. 9 804	21-110203-	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	5,3	0,00318	723,09	2
24.10 107	21-130802-	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,046	0,000028	16137,42	0,45
24.11 1101	21-130803-	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,000048	6598,38	0,32
24.12 9904	22-040101-	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,007	0,000004	178654,62	0,75
24.13 9902	21-130803-	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,00036	211	0,08
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40482,95	24
		НР первого уровня	%	55,89		38927,33	23
		НР второго уровня	%	4		6555,98	4
		Накладные расходы	%	-		45483,31	27
		Сметная прибыль	%	8		13636,45	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184092,01	110
25	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм.км Демонтаж	трубопровода	0,015	261277,49	3919	
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=889,41)	чел-ч	270	4,05	889,41	3602
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,65	0,41475	384,24	159

		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			250765,07	3761
25. 3	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,1	0,0165	3464,94	57
25. 4	34-030202-101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	0,2475	19,77	5
25. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,18	120,74	22
25. 6	31-060103-501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	15,17	0,22755	132,99	30
25. 7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,8	0,027	131,71	4
25. 8	31-060101-101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	11,17	0,16755	1158,93	194
25. 9	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00315	1668,99	5
		- - -

101						
26. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,18	120,74	22
26. 6	31-060103-501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	15,17	0,22755	132,99	30
26. 7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,8	0,027	131,71	4
26. 8	31-060101-101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	11,17	0,16755	1158,93	194
26. 9	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00315	1668,99	5
		- - -

		Накладные расходы	%	-		258,48	3893
		Сметная прибыль	%	8		537,64	8097
		- - -

мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86

28.13	21-130102-0801 9179-77	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ	т	0,00011	0,000178	29057,14	5
28.14	21-130209-401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,12928	153,64	20
28.15	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00031	0,000501	148,83	0,07
28.16	27-010101-105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,19392	1280	248
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12123,72	19592
		НР первого уровня	%	62,1		5516,44	8915
		НР второго уровня	%	4		1184,85	1915
		Накладные расходы	%	-		6701,29	10829
		Сметная прибыль	%	8		2464,49	3983
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33270,65	53765
29	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах квартала 2016 года	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 1 Т	шт.		2	13659,33	27319
		НР второго уровня	%	4		546,37	1093
		Накладные расходы	%	-		546,37	1093
		Сметная прибыль	%	8		1136,46	2273
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15342,16	30684
30	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 0,94 Т	шт.		1	12442,7	12443
		НР второго уровня	%	4		497,71	498
		Накладные расходы	%	-		497,71	498

		Сметная прибыль	%		8	1035,23	1035
		- - -

Изм. и
доп. вып.
1

33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=889,41)	чел-ч	441	26,46	889,41	23534
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	115,86	6,952	361,26	2511
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				434085,27	26045
33. 3	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,099	3464,94	343
33. 4	32-040102-101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	13,6	0,816	3162,76	2581
33. 5	34-030202-101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	41,25	2,475	19,77	49
33. 6	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	2,1	120,74	254
33. 7	31-060103-501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	70,42	4,225	132,99	562
33. 8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	15,12	0,9072	131,71	119
33. 9	31-060101-101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	29,73	1,784	1158,93	2067
33.10	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,46	0,0276	1668,99	46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				100351,43	6021
33.11	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	3,6	273,91	986
33.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,0126	20497,31	258
33.13	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,0078	200244,36	1562
33.14	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	98,8	5,928	148,83	882

		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				61475,21	3689
		НР первого уровня	%	55,89		242610,25	14557
		НР второго уровня	%	4		31866,67	1912
		Накладные расходы	%	-		274476,92	16469
		Сметная прибыль	%	8		66282,67	3977
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				894816,04	53689
34	23-010301-0252 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74 52,28 КГ	м		0,6	13359,89	8016
		НР второго уровня	%	4		534,4	321
		Накладные расходы	%	-		534,4	321
		Сметная прибыль	%	8		1111,54	667
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15005,83	9003
35	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-Заделка отверстий бетоном	м3		0,016328	20861,47	341
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=741,27)	чел-ч	2,82	0,046045	741,27	34
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,003692	-	-
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2090,38	34
35. 3	21-020101-301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,016573	17533,83	291
35. 4	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,004572	66,3	0,3
35. 5	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,000036	20497,23	0,74
35. 6	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000004	29057,14	0,12
35. 7	21-130209-	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,002939	153,64	0,45

	401						
35. 8	21-130803-	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,00144	6598,38	10
	1101						
35. 9	21-130703-	Вода техническая	м3	0,00283	0,000046	25	0
	1405						
35.10	27-010101-	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,007315	655,42	5
	104						
		- - -

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8180,31	8180
38	21-060106-0201 РСНБ РК 2015	-Металлические конструкции (стремянка для колодцев)	т		0,01535	120000	1842
		НР второго уровня	%	4		4800	74
		Накладные расходы	%	-		4800	74
		Сметная прибыль	%	8		9984	153
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				134784	2069
39	11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Масляная окраска стремянок окрашиваемой поверхности	м2		3,6	175,36	631
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	0,111	0,3996	760,41	304
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00144	619,86	0,89
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				84,65	305
39. 3	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00108	1668,99	2
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,500697	2
39. 4	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,0036	84,66	0,3
39. 5	22-040603-107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,032	0,1152	352,59	41
39. 6	22-040201-0501	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71 (исключить)	кг	0,273	0,9828	289,71	285
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				90,46	326
		НР первого уровня	%	54,8		46,39	167
		НР второго уровня	%	4		8,87	32
		Накладные расходы	%	-		55,26	199
		Сметная прибыль	%	8		18,45	66

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,07	897
40	11-270502-0101 РСНБ РК 2015	-Отмостка вокруг колодцев	м2 подзоров и отмосток		0,20724	821	170
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	0,624	0,129318	769,67	100
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0765	0,015854	826,45	13
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				543,5	113
40. 3	31-050501-101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0144	0,002984	3127,68	9
40. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0621	0,01287	1666,35	21
40. 5	34-030402-101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1862	0,038588	12,07	0,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				150,77	31
40. 6	21-010301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	0,11	0,022796	1410,07	32
40. 7	21-010401-101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	0,004145	1742,65	7
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				189,96	39
		НР первого уровня	%	60,3		327,73	68
		НР второго уровня	%	4		45,95	10
		Накладные расходы	%	-		373,68	77
		Сметная прибыль	%	8		95,57	20
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1290,25	267
		Автоматика уровня воды в башне					
41	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	-Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.		2	791,88	1584
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	1	2	751,15	1502
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				751,15	1502
41. 2	21-130201-	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром	кг	0,201	0,402	199,92	80

	0303 резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87					
41. 3 9902	23-021101-	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,0008	0,0016	683,84	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40,73	81
		НР первого уровня	%	39,6		297,46	595
		НР второго уровня	%	4		43,57	87
		Накладные расходы	%	-		341,03	682
		Сметная прибыль	%	8		90,63	181
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1223,54	2447
42	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.фланец Приварка			2	348,52	697
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=951,74)	чел-ч	0,32	0,64	951,74	609
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				304,56	609
42. 2 501	31-060103-	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,18	0,36	132,99	48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,94	48
42. 3 1035	21-130812-	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0002	200244,36	40
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20,02	40
		НР первого уровня	%	55,89		170,22	340
		НР второго уровня	%	4		20,75	41
		Накладные расходы	%	-		190,97	382
		Сметная прибыль	%	8		43,16	86
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				582,64	1165
43	23-020103-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80 0,74 КГ	шт.		2	455,4	911

	2016 года						
		НР второго уровня	%		4	18,22	36
		Накладные расходы	%		-	18,22	36
		Сметная прибыль	%		8	37,89	76
		- - -

1008						
45.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,0062	4010,64	25
45.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,016	115,26	2
		- - -

3514							
46.11	24-040201-649	-Скоба К-142 ГОСТ 51177-98	шт.	2,2	4,4	46,92	206
46.12	24-040207-1303	-Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,022	0,044	1723,8	76
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				154,45	309
		НР первого уровня	%	38,52		101,38	203
		НР второго уровня	%	4		21,42	43
		Накладные расходы	%	-		122,79	246
		Сметная прибыль	%	8		44,55	89
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				601,39	1203
47	23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Металлорукав РЗ-ЦХ 20 0,22 КГ	м		4	181,79	727
		НР второго уровня	%	4		7,27	29
		Накладные расходы	%	-		7,27	29
		Сметная прибыль	%	8		15,12	60
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				204,19	817
48	23-060601-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012 38 КГ	км		0,004	25783,84	103
		НР второго уровня	%	4		1031,35	4
		Накладные расходы	%	-		1031,35	4
		Сметная прибыль	%	8		2145,22	9

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28960,41	116
49	13-080303-2501 РСНБ РК 2015	-Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	3957,56	3958
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	3	3	807,32	2422
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2421,96	2422
49. 2	34-030302-301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	8,39	0,34
49. 3	31-060103-501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,25	0,25	132,99	33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,59	34
49. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,002	136483,37	273
49. 5	21-130201-901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000049	381819,66	19
49. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	182,58	223
49. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	428,4	6
49. 8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,02	0,02	742,99	15
49. 9	21-130804-802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	288,66	1
49.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1023,06	2
49.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,04	0,04	620,16	25
49.12	21-130812-102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	270,3	330
49.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,6	16
49.14	21-130816-202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,031	2673,42	83

49.15	21-130816-	-Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,2	0,2	1953,3	391
203							
49.16	24-040207-	-Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116
3960							
49.17	22-040501-	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,02	179,52	4
1314							
		- - -

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			9721,26	9721
52	23-040901-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005 2 КГ	шт.	1	2237,35	2237
		НР второго уровня	%	4	89,49	89
		Накладные расходы	%	-	89,49	89
		Сметная прибыль	%	8	186,15	186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2512,99	2513

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	494964
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость монтажных работ -	Тенге	10744
Материалы -	Тенге	1926
Всего заработная плата -	Тенге	4532
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4219
Накладные расходы -	Тенге	2262
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	1762
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	500
Сметная прибыль -	Тенге	1040
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	14046
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	6
Сметная заработная плата -	Тенге	4532
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	190902
Материалы -	Тенге	29083
Всего заработная плата -	Тенге	87511
Местные материалы -	Тенге	54064
Накладные расходы -	Тенге	60169
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	50513
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	9656
Сметная прибыль -	Тенге	20086

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	271157
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	115
Сметная заработная плата -	Тенге	87511
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1842
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1842
Накладные расходы -	Тенге	74
Сметная прибыль -	Тенге	153
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2069
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	291476
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	291476
Накладные расходы -	Тенге	11659
Сметная прибыль -	Тенге	24251
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	327386
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	614659
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	121
Сметная заработная плата -	Тенге	92043

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	494964
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	80754
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	31599
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	11289
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	382610
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	52275
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	547239
Накладные расходы II уровня	Тенге	21890
ИТОГО:	Тенге	569128
Сметная прибыль	Тенге	45530
ИТОГО по смете:	Тенге	6146 614659

Глава 8. Временные здания и сооружения

НДЗ РК 8.04.-05-2015	Затраты на временные здания и сооружения 2,48%	15 244
	Всего по главе	15 244
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	629 903

	Глава 9 Дополнительные затраты на строительство	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	629 903
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	
	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2КВ. 2016 Г.	629 903
Протокол заседания РБК РК	в том числе в текущих ценах на 2016 год - 100%	
№37 от 27.08.2014г	К=1	629 903
Решение Правительства	НДС 12%	75 588
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%	705 491
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	705 491

Заказчик:
Заместитель директора
филиала ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"
_____ Есенов А.

Начальник производственного участка
"Жиделинский групповой водопровод"
_____ Сарсембаев А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Арда Құрылыс"
_____ Жолмаханов И