ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аппарат акима Боранкульского сельского округа"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-21"
ОБЪЕКТ: Укладка тротуара в участке №4 и №6 в селе Боранкул (2-этап)
ДОГОВОР: №30 от 03.10.2016 года

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименовнаие объекта, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат										Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1													
		С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах. 91)	Дополнительные затраты							
				СМР	Из них			на приобретение материалов	другие доп. расходы			Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2 %		
					В отчетном месяце	по монтаж оборудо-вания.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Укладка тротуара в участке №4 и №6 в селе Боранкул (2-этап)	3 736 607											1 692 759		
Итого по объекту составляет: 1 692 759 тенге 00 тиын															

Подрядчик: Кырымкулов А.

Заказчик: Баймаганбетов Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Боранкульского сельского округа" Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-21"

Договор: №30 от 03.10.2016года.

Наименование строительства и его адрес: Укладка тротуара в участке №4 и №6 в селе Боранкул (2-этап)

Наименование обьекта: Укладка тротуара в участке №4 и №6 в селе Боранкул (2-этап)

А К Т N2 от 01.11.2016 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	465,00	99,96	42,08	46479	19567	0,38	177
					57,38	14,85	26682	6905	0,07	34
2.	E0101-166-4	Засыпка вручную траншей,пазух и котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	19,40	190,58	--	3697	--	1,38	27
					190,58	--	3697	--	--	--
3.	ТСпрайс	Стоимость ракушечных плит	м3	57,00	3700,00	--	210900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C010333-A125-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 125 км, класс груза 1	т	431,00	491,80	--	211966	--	2,07	890
					98,36	--	42393	--	--	--
	ИТОГО:						473042	19567		1094
							72772	6905		34

Накладные расходы :

На общестроительные работы	91242
Всего накладных расходов:	91242
Итого с накладными	564284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	33857
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	598141
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	600533
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	606539
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	1659568
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	33191
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1692759

Принял:

Сдал:

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аппарат акима Боранкульского сельского округа"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-21"
ОБЪЕКТ: Укладка тротуара в участке №4 и №6 в селе Боранкул (2-этап)
ДОГОВОР: №30 от 03.10.2016 года

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименовнаие объекта, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах. 91)	Дополнительные затраты					
				СМР	Из них			на приобретение материалов	другие доп. расходы	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2 %		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Укладка тротуара в участке №4 и №6 в селе Боранкул (2-этап)	2 043 848											2 043 848
Итого по объекту составляет: 2 043 848 тенге 00 тиын													

Подрядчик: Кырымкулов А.

Заказчик: Турегожин М.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Боранкульского сельского округа" Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-21"

Договор: №30 от 03.10.2016года.

Наименование строительства и его адрес: Укладка тротуара в участке №4 и №6 в селе Боранкул (2-этап)

Наименование объекта: Укладка тротуара в участке №4 и №6 в селе Боранкул (2-этап)

А К Т N1 от 10.10.2016 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен, при высоте этажа до 4 м	м3	238,70	2399,37	309,62	328610	73906	3,13	747
					456,75	117,00	109026	27928	0,57	136
2.	СПрайс	Грунт	м3	169,00	500,00	--	84500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С143008-104	Смесь песчано-гравийные природные	м3	169,00	630,00	--	106470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						519580	73906		747
							109026	27928		136

Накладные расходы :

На общестроительные работы	161606
Всего накладных расходов:	161606
Итого с накладными	681186

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	40871
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	722057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						729278		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						732166		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						2003772		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						40075		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2043848		

Принял:

Сдал: